

REFERENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Oficio No.	MBJ/01/08/05/0881/2025
ASUNTO: REPORTES SRFT 3T 2025	EXP. No.:	MBJ/01/08/05/1C.5/2025
CLASIFICACIÓN DOCUMENTO		
Tipo Documento: OFICIO	Fundamento Legal:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
Fecha de Clasificación: 15/OCTUBRE/2025	Unidad Administrativa:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
Pública: SI Reservada: NO Confidencial: NO	Rúbrica del Titular:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO
Información Obligatoria: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	Ampliación Periodo de Reserva:	N/A
Periodo de Reserva: N/A	Fecha de Desclasificación:	

“2025, Año de las Mujeres”

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Tercer Trimestre 2025 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2025:


- FAIS Municipal 2025
- FORTAMUN 2025

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/

AV. NÁDER NO. 8, SM. 5, EDIFICIO PLAZA NÁDER 2DO PISO, C.P. 77500, CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
TELÉFONO: (998) 881 28 00 EXT. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2025	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00										
		2										1	832	\$ 286,979,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
		2										2	613	\$0.00	\$ 120,531,463.44	\$ 106,512,708.15	\$6,285,670.22	\$6,285,670.22	\$6,285,670.22	\$6,285,670.22	CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO; POZOS DE ABSORCIÓN; SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL; DE RED DE AGUA POTABLE; DRENAJE SANITARIO
		2										2	614	\$0.00	\$ 159,448,208.02	\$ 146,316,363.31	\$49,699,730.91	\$49,699,730.91	\$49,699,730.91	\$49,699,730.91	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO; GUARNICIONES Y BANQUETAS; SEÑALETICAS
		2										2	325	\$0.00	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
		2										2	355	\$0.00	\$ 930,053.20	\$ 830,053.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
														\$ 286,979,669.00	\$ 286,979,669.00	\$ 258,729,069.00	\$ 55,985,401.13	\$ 55,985,401.13	\$ 55,985,401.13	\$ 55,985,401.13	
23	5	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00										
		2										2	832	\$ 112,890,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN
		2										1	911	\$ 140,000,000.00	\$ 120,024,079.74	\$ 109,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47	Saneamiento Financiero
		2										1	271	\$0.00	\$ 31,963,658.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO
		2										1	113	\$ 639,265,963.00	\$ 623,478,224.29	\$ 534,251,948.91	\$ 431,361,959.86	\$ 431,361,959.86	\$ 431,361,959.86	\$ 431,361,959.86	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMScyT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
		2										2	613	\$0.00	\$ 15,542,937.34	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO; REPERFORZACION DE POZOS



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	614	\$0.00	\$ 77,194,242.93	\$ 21,659,769.93	\$ 21,659,769.93	\$ 21,659,769.93	\$ 21,659,769.93	\$ 21,659,769.93	BALIZAMIENTO
		2										2	541	\$0.00	\$ 2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN DE 1 GRUA PARA LA SMSCyT
		2										2	521	\$0.00	\$ 1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN DE 4 DRONES PARA LA SMSCyT
												2	624	\$0.00	\$ 20,153,320.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PAVIMENTO, SENDERO SEGURO, CANCHAS DE USOS MULTIPLES
														\$892,156,464.00	\$892,156,464.00	\$669,117,348.00	\$516,227,358.95	\$516,227,358.95	\$516,227,358.95	\$516,227,358.95	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Tercer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250302583607	51518	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA	230050001 Cancun	\$ 1,931,506.26	\$ 1,831,506.26	\$579,110.89	\$579,110.89	\$579,110.89	\$579,110.89	8.00	PIEZAS	0.00	0%
2	RO0250202533010	16308	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA	230050001 Cancun	\$ 2,414,382.82	\$ 1,547,042.99	\$ 723,917.33	\$ 723,917.33	\$ 723,917.33	\$ 723,917.33	10.00	PIEZAS	0.00	0%
3	RO0250202533001	3366	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN,	230050001 Cancun	\$ 965,753.13	\$ 865,753.13	\$ 288,871.64	\$ 288,871.64	\$ 288,871.64	\$ 288,871.64	4.00	PIEZAS	0.00	0%
4	RO0250202533013	18347	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA	230050001 Cancun	\$ 4,852,458.62	\$ 3,985,118.79	\$ 2,343,229.33	\$ 2,343,229.33	\$ 2,343,229.33	\$ 2,343,229.33	23.00	PIEZAS	6.00	26.0869%
5	RO0250302583602	104125	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA	230050001 Cancun	\$ 8,912,121.76	\$ 7,912,121.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	62.00	PZA	0.00	0%
6	RO0250302583613	105211	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 6,267,500.36	\$ 5,267,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29.00	PIEZAS	0.00	0%
7	RO0250202533004	24906	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,560,515.15	\$ 1,460,515.15	\$ 466,637.09	\$ 466,637.09	\$ 466,637.09	\$ 466,637.09	17.00	PIEZAS	0.00	0%
8	RO0250202533000	41788	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,280,904.22	\$ 5,413,564.39	\$ 1,883,903.94	\$ 1,883,903.94	\$ 1,883,903.94	\$ 1,883,903.94	14.00	PIEZAS	0.00	0%
9	RO0250302583611	62994	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 28,113,704.26	\$ 27,113,704.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,488.11	METROS LINEALES	0.00	0%
10	RO0250302583605	63142	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,841,257.58	\$ 7,841,257.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,287.43	METROS LINEALES	0.00	0%
11	RO0250302583612	67298	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LEONA VICARIO Y AV. TULIPANES ENTRE AV. HEBERTO CASTILLO Y AV. ORQUÍDEAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,992,968.42	\$ 9,992,968.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	131.00	PZA	0.00	0%
12	RO0250302583604	104724	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BUGAMBILIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. ORQUÍDEAS, SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,677,663.12	\$ 7,677,663.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	198.00	PZA	0.00	0%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Tercer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	RO0250302583606	66228	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 18,199,000.87	\$ 17,199,000.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,167.94	METROS LINEALES	0.00	0%
14	RO0250302583603	66346	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,924,688.66	\$ 3,924,688.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,251.57	METROS LINEALES	0.00	0%
15	RO0250302583608	95477	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 45-A, SM. 77, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,480,302.41	\$ 4,480,302.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97.00	PZA	0.00	0%
16	RO0250202532999	44638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,727,438.55	\$ 9,860,098.72	\$ 3,217,538.54	\$ 3,217,538.54	\$ 3,217,538.54	\$ 3,217,538.54	2967.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
17	RO0250202533006	3485	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 409,431.12	\$ 309,431.12	\$ 119,271.44	\$ 119,271.44	\$ 119,271.44	\$ 119,271.44	1407.00	METROS LINEALES	0.00	0%
18	RO0250202533007	22105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,795,274.12	\$ 7,927,934.29	\$ 4,058,925.72	\$ 4,058,925.72	\$ 4,058,925.72	\$ 4,058,925.72	5589.00	METROS CUADRADOS	1285.47	23%
19	RO0250202541178	44808	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 17,525,133.36	\$ 16,657,793.53	\$ 5,256,853.27	\$ 5,256,853.27	\$ 5,256,853.27	\$ 5,256,853.27	3614.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
20	RO0250202533011	16313	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,554,786.41	\$ 1,554,786.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2085.00	METROS LINEALES	0.00	0%
21	RO0250202533005	22183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 13,383,849.21	\$ 12,649,169.56	\$ 6,398,426.33	\$ 6,398,426.33	\$ 6,398,426.33	\$ 6,398,426.33	8171.00	METROS CUADRADOS	2124.46	26%
22	RO0250202533014	44528	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245 COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 19,805,459.64	\$ 19,070,780.12	\$ 5,940,462.43	\$ 5,940,462.43	\$ 5,940,462.43	\$ 5,940,462.43	5365.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
23	RO0250202533002	3368	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 2,779,088.95	\$ 1,779,088.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3185.00	METROS LINEALES	0.00	0%
24	RO0250202533008	22051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 13,130,404.84	\$ 12,263,065.01	\$ 4,127,781.85	\$ 4,127,781.85	\$ 4,127,781.85	\$ 4,127,781.85	7565.00	METROS CUADRADOS	151.30	2%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Tercer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
25	ROO250202533009	18625	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,772,661.74	\$ 7,905,321.91	\$ 2,737,863.75	\$ 2,737,863.75	\$ 2,737,863.75	\$ 2,737,863.75	5094.00	METROS CUADRADOS	101.88	2%
26	ROO250202532998	19315	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 799,452.59	\$ 699,452.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1332.00	METROS LINEALES	0.00	0%
27	ROO250202533012	18551	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,179,647.62	\$ 3,312,307.76	\$ 1,211,467.65	\$ 1,211,467.65	\$ 1,211,467.65	\$ 1,211,467.65	1816.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
28	ROO250202533003	38963	CONSTRUCCION DE SENALETICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,893,963.20	\$ 3,026,623.37	\$ 1,164,570.11	\$ 1,164,570.11	\$ 1,164,570.11	\$ 1,164,570.11	2200.00	METROS LINEALES	0.00	0%
29	ROO250302583610	97782	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE LA HIGUERA, SM. 245, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,855,333.73	\$ 1,755,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	951.57	METROS CUADRADOS	0.00	0%
30	ROO250302583609	99546	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SUPERMANZANA 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,966,624.21	\$ 10,966,624.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,583.00	METROS LINEALES	0.00	0%
31	ROO250202533737	1110	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230050001 Cancun	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00	VEHICULOS	0.00	0%
32	ROO250302595773	2240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 930,053.20	\$ 830,053.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00	VEHICULOS	0.00	0%
T O T A L E S					\$ 245,993,274.47	\$ 222,150,516.97	\$ 40,518,831.31	\$ 40,518,831.31	\$ 40,518,831.31	\$ 40,518,831.31				

NOTA: LOS FOLIOS SIFAIS 97381, 19229 Y 104982 NO MIGRARON AL SRFT POR PROBLEMAS EN EL MISMO SIFAIS, LOS MONTOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE SE VERÁN REFLEJADOS EN EL REPORTE DE EJERCICIO DEL GASTO

Vo. Bo.
Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



Elaboró
C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Tercer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 892,156,464.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250202544932	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 12,114,037.75	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	METRO LINEAL	2632.31	0.00	0%
2	RO0250202544937	BALIZAMIENTO DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 2,806,955.02	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	METRO LINEAL	5214.42	0.00	0%
3	RO0250202544939	MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 47,519,125.73	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	METROS CUADRADOS	19928.72	398.57	2%
4	RO0250202544942	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASEO EL PERAL EN LA SMZA 248	230050001 Cancun	\$ 6,894,440.36	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	METROS CUADRADOS	3614.98	2855.83	79%
5	RO0250302602573	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	230050001 Cancun	\$ 3,712,274.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METROS CUADRADOS	1509.17	0.00	0%
6	RO0250302602596	REPERFORACION EN POZOS DE ABSORCION, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UT DE CANCÚN "ENTORNOS UNIVERSITARIOS SEGUROS"	230050001 Cancun	\$ 3,428,899.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METRO LINEAL	577.27	0.00	0%
7	RO0250302602692	BALIZAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE CANCÚN	230050001 Cancun	\$ 19,973,721.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METRO LINEAL	166695.13	0.00	0%
8	RO0250302602696	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SM. 77, CALLE 45-A ENTRE CALLE 82 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 9,835,143.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METRO LINEAL	3577.43	0.00	0%
9	RO0250302602701	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 200	230050001 Cancun	\$ 6,605,902.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METROS CUADRADOS	1525.73	0.00	0%
10	RO0250302602668	ADQUISICIÓN DE 1 GRUA PARA LA SMSCyT	230050001 Cancun	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PIEZAS	1.00	0.00	0%
11	RO0250302602672	ADQUISICIÓN DE 4 DRONES PARA LA SMSCyT	230050001 Cancun	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PIEZAS	4.00	0.00	0%

TOTALES \$ 116,690,501.00 \$ 25,292,488.62 \$ 25,292,488.62 \$ 25,292,488.62 \$ 25,292,488.62 \$ 25,292,488.62

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



REFERENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Oficio No.	MBJ/01/08/05/0880/2025
ASUNTO: REPORTE INDICADORES SRFT 3T 2025	EXP. No.:	MBJ/01/08/05/1C.5/2025
CLASIFICACIÓN DOCUMENTO		
Tipo Documento: OFICIO		
Fecha de Clasificación: 15/OCTUBRE/2025		
Pública: <u>SI</u> Reservada: <u>NO</u> Confidencial: <u>NO</u>		
Información Obligatoria: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS		
Periodo de Reserva: N/A		
Fundamento Legal:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
Unidad Administrativa:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
Rúbrica del Titular:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
Ampliación Periodo de Reserva:	N/A	
Fecha de Desclasificación:		

"2025, Año de las Mujeres"

C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P R E S E N T E

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Tercer Trimestre 2025**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Archivo / Minutario
JFDNAIVG*



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Informe del Tercer Trimestre 2025
FORTAMUN

Techo Financiero: \$ 892,156,464.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	\$ 12,114,037.75	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69	\$ 3,632,718.69
BALIZAMIENTO DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	\$ 2,806,955.02	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04	\$ 839,735.04
MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	\$ 47,519,125.73	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39	\$ 14,975,116.39
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASEO EL PERAL EN LA SMZA 248	\$ 6,894,440.36	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50	\$ 5,844,918.50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$ 3,712,274.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
REPERFORACIÓN EN POZOS DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UT DE CANCÚN "ENTORNOS UNIVERSITARIOS SEGUROS"	\$ 3,428,899.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BALIZAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE CANCÚN	\$ 19,973,721.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SM. 77, CALLE 45-A ENTRE CALLE 82 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	\$ 9,835,143.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 200	\$ 6,605,902.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN DE 1 GRUA PARA LA SMSCYT	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN DE 4 DRONES PARA LA SMSCYT	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCYT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	\$ 477,873,621.20	\$ 388,673,123.74	\$ 285,783,134.69	\$ 285,783,134.69	\$ 285,783,134.69	\$ 285,783,134.69
PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS	\$ 145,604,603.09	\$ 145,578,825.17	\$ 145,578,825.17	\$ 145,578,825.17	\$ 145,578,825.17	\$ 145,578,825.17
SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 120,024,079.74	\$ 109,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47	\$ 59,572,910.47
ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LA SMSCYT	\$ 31,963,658.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 892,156,464.00	\$ 669,117,348.00	\$ 516,227,358.95	\$ 516,227,358.95	\$ 516,227,358.95	\$ 516,227,358.95

Elaboró

Angel Isaac Vazquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Tercer Trimestre 2025

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Actividad

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			Justificación
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF		Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimestre	142,745,034	892,156,464	16.00	122,783,799.45	892,156,464.00	13.76259	
Segundo Trimestre	392,548,844	892,156,464	44.00	352,568,585.16	892,156,464.00	39.52	
Tercer Trimestre	615,587,960	892,156,464	69.00	516,227,358.95	892,156,464.00	57.86	
Cuarto Trimestre	892,156,464	892,156,464	100.00		892,156,464.00	0.00	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)						Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Periodo	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(3)=(1/2)^{*}100$			Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(6)=(4/5)^{*}100$	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)		Numerador		Denominador	Resultado(6)	
Primer Trimestre	223,039,116.00	892,156,464.00	25.0		223,039,116.00	892,156,464.00	25.0		
Segundo Trimestre	446,078,232.00	892,156,464.00	50.0		446,078,232.00	892,156,464.00	50.0		
Tercer Trimestre	669,117,348.00	892,156,464.00	75.0		669,117,348.00	892,156,464.00	75.0		
Cuarto Trimestre	892,156,464.00	892,156,464.00	100.0			892,156,464.00	0.0		

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.



Vo. Bo.

Elaboró

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

SIFAIS 2025 - PROYECTOS FAISMUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
2	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
3	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	DIRECTA
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	DIRECTA
5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO	DIRECTA
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO ETAPA 2	DIRECTA
7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
8	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
11	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LEONA VICARIO Y AV. TULIPANES ENTRE AV. HEBERTO CASTILLO Y AV. ORQUÍDEAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
12	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BUGAMBILIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. ORQUÍDEAS, SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
13	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 45-A, SM. 77, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	DIRECTA
17	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
18	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
20	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
21	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
23	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	COMPLEMENTARIA
24	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	COMPLEMENTARIA
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
26	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
27	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
28	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
29	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA



H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Informe del Tercer Trimestre 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

SIFAIS 2025 - PROYECTOS FAISMUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
30	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE LA HIGUERA, SM. 245, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
33	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SUPERMANZANA 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIA
34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS
35	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	OTROS

Vó. Bó.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez
Giovanniello
Dirección de Control y
Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2025

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	16
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	27.27	6	22	27.27	6	22	
Tercer Trimestre	47.5	19	40	45.71	16	35	
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	#¡DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2025

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	9.090909091	2	22	9.09	2	22	
Tercer Trimestre	5	2	40	5.71	2	35	
Cuarto Trimestre	5	2	40	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2025

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	14
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	17
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	63.63636364	14	22	63.64	14	22	
Tercer Trimestre	47.5	19	40	48.57	17	35	
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	#¡DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Muñoz
Dirección General de Planeación

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL