



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/01050/2021
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDACIÓN 2DO TRIM 2021 SRFT	FECHA	08/07/2021
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	08/07/2022
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/180621-01/VI/2021, por este medio me permito remitir los reportes del **Segundo Trimestre 2021** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal 2021
- FORTAMUN 2021
- FONDO METROPOLITANO 2020 (REFRENDO)

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/DFDN/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400




DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
 Ejercicio del gasto
 Segundo trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2021	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1	\$0.00	\$0.00											
		2											1	832	\$ 65,165,644.86	\$ 2,189,255.54	\$ 2,189,255.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM
		2											2	355	\$ 39,007,944.69	\$ 39,007,944.69	\$ 37,996,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Gastos indirectos AMPLIACION DE RED DE DRENAL: CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION CONSTRUCCION DE SENALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
		2											2	613	\$ 0.00	\$ 7,999,334.39	\$ 7,999,334.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de quaciones y banquetas; rehabilitación de guarniciones; rehabilitación de revestimiento; Pavimentos en diversos puntos del Municipio de Benito, Juárez.
		2											2	616	\$ 0.00	\$ 7,620,839.18	\$ 7,620,839.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
															\$ 109,462,777.00	\$ 109,462,777.00	\$ 65,677,658.00	\$ 44,025,470.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
23	5	1	2021	2	33	1	5	FORTAMUN		1	\$0.00	\$0.00											
		2											1	832	\$ 166,214,208.15	\$ 166,227,357.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN
		2											1	113	\$ 370,845,010.16	\$ 370,845,010.16	\$ 247,907,035.98	\$ 243,620,964.98	\$ 243,620,964.98	\$ 243,620,964.98	\$ 226,931,997.93	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPYT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19	
		2											2	619	\$ 4,286,071.00	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Rehabilitación Academia de policías del MBJ
		2											1	911	\$ 39,007,944.69	\$ 39,007,944.69	\$ 37,996,656.03	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90	Sanamiento Financiero	
															\$ 580,353,234.00	\$ 580,353,234.00	\$ 290,176,614.00	\$ 264,752,240.87	\$ 260,479,318.88	\$ 260,479,318.88	\$ 243,790,351.83		

Vo. Bo.

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

Jesús Antonio Martínez González
 Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Segundo Trimestre 2021
Fondo Metropolitano 2020 REFERENDO

Techo Financiero:	\$	28,906,565.39
Número de proyectos registrados:	1	
Reintegro:	\$	2,427,753.59

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
R0020030179 0345	DGPM/2158/2020 (19-11-2020)	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVIAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2	\$ 26,478,811.80	\$ 26,478,811.80	\$ 26,478,811.80	\$26,478,811.80	\$26,478,811.80	\$26,478,811.80	ML	2624.51	2624.51	100.00%	100.00%
Totales=			\$ 26,478,811.80	\$ 26,478,811.80	\$ 26,478,811.80	\$26,478,811.80	\$26,478,811.80	\$26,478,811.80					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Segundo Trimestre 2021
FORTAMUN 2021

Techo Financiero:	\$ 580,353,234.00
Ministración:	\$ 290,176,614.00
Número de proyectos registrados:	1

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO21020193 8881	Rehabilitación de las instalaciones de la Academia de Policía en el Municipio de Benito Juárez	\$ 4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	1945.00	0.00	0.00%	0.00%
Totales=		\$ 4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Segundo Trimestre 2021
FAIS Municipal 2021

Techo Financiero:	\$	109,462,777.00
Ministración:	\$	65,677,668.00
Ejercicio:	\$	0.00
Número de proyectos registrados:		110

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
R00210201915197	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26226	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	1.00	0.00	0.00%	0.00%
R00210201915228	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26298	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	1.00	0.00	0.00%	0.00%
R00210201915244	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26342	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	1.00	0.00	0.00%	0.00%
R00210201913766	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227 - 23388	\$ 2,723,436.32	\$ 2,723,436.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1179.80	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914437	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24411	\$ 3,740,205.13	\$ 3,242,767.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	2,350	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914465	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24487	\$ 1,150,060.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1555.40	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914473	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24503	\$ 321,851.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1534.70	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24520	\$ 33,560.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	456.05	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914489	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24535	\$ 3,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	4.00	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914507	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24567	\$ 2,442.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	3.00	0.00	0.00%	0.00%
R00210201914520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24585	\$ 189,406.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	2406.40	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210201914534	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24617	\$ 32,387.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	416.20	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914553	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24673	\$ 19,157.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	260.33	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914563	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24702	\$ 95,419.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	678.90	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914576	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24726	\$ 45,768.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	393.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914581	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24740	\$ 72,734.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	394.82	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883898	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3521	\$ 879,248.89	\$ 878,298.62	\$ 878,298.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	1609.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883890	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3351	\$ 1,004,819.40	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	1518.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883902	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABANGHEL (HEBERTO CASTILLO) - 3552	\$ 7,846,011.26	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	9319.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7127	\$ 3,184,277.30	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	6229.30	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7250	\$ 400,713.62	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	789.15	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883883	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3288	\$ 1,066,526.74	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	1687.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883884	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3290	\$ 1,975,475.06	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	3090.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883889	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3326	\$ 762,552.08	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	1199.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883891	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3367	\$ 1,941,628.32	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	3125.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883893	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MAERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3377	\$ 3,649,642.05	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	5733.00	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210201913120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21846	\$ 3,917,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	5682.80	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21693	\$ 5,735,380.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	7830.80	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21730	\$ 211,767.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	93.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21756	\$ 160,155.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	30.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21789	\$ 1,431,065.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2108.30	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21818	\$ 3,565,114.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	4916.30	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21878	\$ 2,781,857.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	4135.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21949	\$ 847,883.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	1256.90	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884080	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8661	\$ 1,313,020.89	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,166.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2121.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884081	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8738	\$ 2,509,475.86	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	4016.30	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8848	\$ 2,485,437.00	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,286.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3876.80	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8898	\$ 1,440,863.28	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2328.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 8977	\$ 255,494.60	\$ 251,565.05	\$ 251,565.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	385.77	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884095	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9050	\$ 2,239,901.78	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,758.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3313.20	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884098	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9141	\$ 2,014,716.08	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,086.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2904.50	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210101884102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA XTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9188	\$ 81,714.94	\$ 80,482.42	\$ 80,482.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	89.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101884103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA XTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9219	\$ 80,390.37	\$ 79,102.73	\$ 79,102.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	87.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883897	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3519	\$ 1,886,126.28	\$ 1,884,515.55	\$ 1,884,515.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	3292.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883899	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 61 - 3535	\$ 1,079,477.27	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	1861.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227 - 21651	\$ 9,116,036.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2 de construcción	10064.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883887	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3309	\$ 2,633,608.17	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	4150.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210101883895	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3394	\$ 3,566,010.90	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros cuadrados de construcción	5629.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923589	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47661	\$ 262,431.49	\$ 262,431.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	2.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923667	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47730	\$ 393,647.23	\$ 393,647.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	3.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923677	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47737	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923690	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47743	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923696	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47746	\$ 393,647.23	\$ 393,647.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	3.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923698	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47747	\$ 1,049,725.95	\$ 1,049,725.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	8.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923704	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47752	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923708	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47757	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210201923718	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47763	\$ 1,180,941.69	\$ 1,180,941.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	9.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923724	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47766	\$ 262,431.49	\$ 262,431.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	2.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923726	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47768	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923734	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47773	\$ 262,431.49	\$ 262,431.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	2.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923736	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47775	\$ 420,915.57	\$ 420,915.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	4.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201923740	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47779	\$ 262,431.49	\$ 262,431.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	2.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201924107	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 48408	\$ 131,215.74	\$ 131,215.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pozo	1.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913178	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22031	\$ 576,544.20	\$ 576,544.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	3739.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913200	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22071	\$ 207,766.55	\$ 207,766.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	719.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913228	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22132	\$ 362,408.57	\$ 362,408.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	2093.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913254	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22190	\$ 48,501.60	\$ 48,501.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	242.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913263	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22233	\$ 116,399.28	\$ 116,399.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	722.92	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913280	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22276	\$ 231,692.65	\$ 231,692.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1082.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913294	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22322	\$ 303,913.45	\$ 303,913.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1702.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913309	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22370	\$ 85,960.03	\$ 85,960.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	451.33	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210201913319	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22387	\$ 593,046.97	\$ 593,046.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	3250.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913327	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22403	\$ 460,152.30	\$ 460,152.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	2066.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913331	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22418	\$ 328,142.65	\$ 328,142.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1906.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913512	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22778	\$ 629,883.17	\$ 629,883.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	4070.30	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913519	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22799	\$ 557,801.10	\$ 557,801.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	2722.40	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913525	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22822	\$ 161,786.03	\$ 161,786.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	937.80	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913535	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22882	\$ 185,403.12	\$ 185,403.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1217.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913561	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22915	\$ 175,269.10	\$ 175,269.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1357.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913566	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22933	\$ 113,805.92	\$ 113,805.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	786.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913588	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22981	\$ 109,034.17	\$ 109,034.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	755.11	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913618	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23078	\$ 994,183.13	\$ 994,183.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	5725.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913638	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23110	\$ 227,425.06	\$ 227,425.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Señalética(s)	1118.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913655	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23148	\$ 106,028.01	\$ 106,028.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	763	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913681	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23196	\$ 269,987.17	\$ 269,987.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1,145	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913700	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23232	\$ 155,260.31	\$ 155,260.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	583	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210201913724	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23328	\$ 159,999.92	\$ 159,999.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	846.16	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201913743	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23347	\$ 460,444.72	\$ 460,444.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1683.20	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914080	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23922	\$ 98,065.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1332.50	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914084	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23926	\$ 141,068.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1023.90	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914086	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23928	\$ 66,465.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	499.17	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914088	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23929	\$ 76,295.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	760.01	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914092	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23931	\$ 126,178.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1183.60	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914096	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23933	\$ 55,406.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	233.08	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914100	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23935	\$ 382,719.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1859.50	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914102	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23936	\$ 115,868.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	1574.50	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914266	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24146	\$ 66,545.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	204.13	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914268	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24148	\$ 256,329.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	930.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914270	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24151	\$ 296,386.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	668.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914272	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24152	\$ 46,256.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	486.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914274	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24153	\$ 182,243.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	383.00	0.00	0.00%	0.00%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
RO0210201914277	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24155	\$ 90,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros lineales	364.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914599	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 24780	\$ 3,180,521.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	12061.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914624	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 24825	\$ 881,972.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	3144.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914638	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 24846	\$ 572,285.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	2211.20	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914688	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 24983	\$ 2,081,120.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	6839.90	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914706	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 25024	\$ 3,587,822.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	10379.00	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914718	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 25053	\$ 207,429.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	851.72	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914742	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 25100	\$ 78,336.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	294.35	0.00	0.00%	0.00%
RO0210201914762	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 25127	\$ 693,430.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 de construcción	2605.50	0.00	0.00%	0.00%
Totales=		\$ 107,273,521.46	\$63,488,412.46	\$ 44,025,470.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/1114/2021
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 2 TRIM 2021	FECHA	15/07/2021
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	15/07/2022
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ 2018-2021
 15 OCT. 2021
[Handwritten signature]

LIC. VIRIDIANA ARACELY ACOSTA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTRALORIA MUNICIPAL | RECIBIDO

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Segundo trimestre 2021**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ

Naomi 2:50 pm
 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 DIRECCIÓN GENERAL
 20 OCT 2021
 RECIBIDO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.C.P.-Dra. Yohanel Torres Muñoz - Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
 C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
 C.C.P.-C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
 C.c.p. Archivo / Minutario
 S.D.L.G./H.D.N./Azul

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 14:08
 20 OCT 2021
 RECIBIDO
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021
FORTAMUN

Techo Financiero:	\$	580,353,234.00
Ministración:	\$	290,176,614.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
Saneamiento financiero	\$ 39,007,944.69	\$ 39,007,944.69	\$ 37,996,656.03	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90	\$ 16,858,353.90
Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID-19	\$ 190,797,799.55	\$ 190,797,799.55	\$ 130,357,777.29	\$ 128,214,741.79	\$ 128,214,741.79	\$ 128,214,741.79	\$ 125,607,684.17
Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	\$ 180,047,210.61	\$ 180,047,210.61	\$ 117,549,258.69	\$ 115,406,223.19	\$ 115,406,223.19	\$ 115,406,223.19	\$ 101,324,313.76
Rehabilitación de las instalaciones de la Academia de Policía en el Municipio de Benito Juárez	\$ 4,286,071.00	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cédula de la inversión del FORTAMUN	\$ 166,214,208.15	\$ 166,227,357.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales=	\$ 580,353,234.00	\$ 580,353,234.00	\$ 290,176,614.00	\$ 264,752,240.87	\$ 260,479,318.88	\$ 260,479,318.88	\$ 243,790,351.83

Vo. Bo.

Elaboró




L.M. Sergio de Luna Gallegos

Director General de Planeación Municipal
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2021



FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Meta Planeada (Cifras en pesos)		Resultado (3)=(1/2)
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales 1,2	
Denominador (1)	Denominador (2)	
Primer Semestre	Primer Semestre	
290,176,614.00	1,178,787,336.50	0.25
Segundo Semestre	Segundo Semestre	
290,176,620.00	1,178,787,336.50	0.25

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		Resultado (6)=(4/5)
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales 1,2	
Denominador (4)	Denominador (5)	
Primer Semestre	Primer Semestre	
290,176,614.00	2,141,863,235.92	0.1355
Segundo Semestre	Segundo Semestre	
		0.0000

TABLA DE RESULTADOS

Primer Semestre		Resultado
Numerador	Denominador	Resultado
290,176,614.00	1,178,787,336.50	0.25
Segundo Semestre	Segundo Semestre	
580,353,234.00	2,357,574,673.00	0.25

Primer Semestre		Resultado	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
290,176,614.00	2,141,863,235.92	0.1355	
Segundo Semestre	Segundo Semestre		
0.00	0.00	0.0000	

La información de los ingresos propios es un PREELIMINAR con corte al mes de junio 2021.

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Elaboró
Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2021



FORTAMUN DF
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperado: Ascendente
Nivel: Componente

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			(3)=(1/2)*100
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Resultado	
Primer Trimestre	145,088,307.00	580,353,234.00	25.00	
Segundo Trimestre	290,176,614.00	580,353,234.00	50.00	
Tercer Trimestre	435,264,921.00	580,353,234.00	75.00	
Cuarto Trimestre	580,353,234.00	580,353,234.00	100.00	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Justificación
	Monetario	Denominador	Resultado	
145,088,307.00	580,353,234.00	25.00		
290,176,614.00	580,353,234.00	50.00		
	580,353,234.00	0.00		
	580,353,234.00	0.00		

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2021



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Justificación
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3) = (1/2) * 100 Resultado	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6) = (4/5) * 100 Resultado	
Primer Trimestre	89,384,057.85	580,353,234.00	15.40	89,384,057.85	580,353,234.00	15.40	
Segundo Trimestre	290,176,617.00	580,353,234.00	50.00	260,479,318.88	580,353,234.00	44.88	
Tercer Trimestre	435,264,925.50	580,353,234.00	75.00			0.00	
Cuarto Trimestre	580,353,234.00	580,353,234.00	100.00			0.00	

Vo. Bo.

Elaboró



[Handwritten Signature]

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3268.00	COMPLEMENTARIA
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3290.00	COMPLEMENTARIA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3309.00	COMPLEMENTARIA
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3326.00	COMPLEMENTARIA
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3351.00	COMPLEMENTARIA
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3367.00	COMPLEMENTARIA
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK	3377.00	COMPLEMENTARIA
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO D EBENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK	3394.00	COMPLEMENTARIA
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	3519.00	COMPLEMENTARIA
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	3521.00	COMPLEMENTARIA
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 61	3535.00	COMPLEMENTARIA
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABANCHEL (HEBERTO CASTILLO)	3552.00	COMPLEMENTARIA
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	7127.00	COMPLEMENTARIA
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	7250.00	COMPLEMENTARIA
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8661.00	COMPLEMENTARIA
16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8738.00	COMPLEMENTARIA
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8848.00	COMPLEMENTARIA
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8898.00	COMPLEMENTARIA
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	8977.00	COMPLEMENTARIA
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9050.00	COMPLEMENTARIA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9141.00	COMPLEMENTARIA
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9188.00	COMPLEMENTARIA
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9219.00	COMPLEMENTARIA
24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	21651.00	COMPLEMENTARIA
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21693.00	COMPLEMENTARIA
26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21730.00	COMPLEMENTARIA
27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21756.00	COMPLEMENTARIA
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21789.00	COMPLEMENTARIA
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21818.00	COMPLEMENTARIA
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21846.00	COMPLEMENTARIA
31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21878.00	COMPLEMENTARIA
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21949.00	COMPLEMENTARIA
33	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22031.00	COMPLEMENTARIA
34	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22071.00	COMPLEMENTARIA
35	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22132.00	COMPLEMENTARIA
36	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22190.00	COMPLEMENTARIA
37	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22233.00	COMPLEMENTARIA
38	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22276.00	COMPLEMENTARIA
39	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22322.00	COMPLEMENTARIA
40	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22370.00	COMPLEMENTARIA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
41	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22387.00	COMPLEMENTARIA
42	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22403.00	COMPLEMENTARIA
43	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22418.00	COMPLEMENTARIA
44	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22778.00	COMPLEMENTARIA
45	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22789.00	COMPLEMENTARIA
46	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22822.00	COMPLEMENTARIA
47	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22862.00	COMPLEMENTARIA
48	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22915.00	COMPLEMENTARIA
49	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22933.00	COMPLEMENTARIA
50	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22981.00	COMPLEMENTARIA
51	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23078.00	COMPLEMENTARIA
52	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23110.00	COMPLEMENTARIA
53	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23148.00	COMPLEMENTARIA
54	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23196.00	COMPLEMENTARIA
55	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23232.00	COMPLEMENTARIA
56	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23238.00	COMPLEMENTARIA
57	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23347.00	COMPLEMENTARIA
58	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23922.00	COMPLEMENTARIA
59	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23926.00	COMPLEMENTARIA
60	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23928.00	COMPLEMENTARIA
61	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23929.00	COMPLEMENTARIA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
62	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23931.00	COMPLEMENTARIA
63	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23933.00	COMPLEMENTARIA
64	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23935.00	COMPLEMENTARIA
65	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23936.00	COMPLEMENTARIA
66	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24146.00	COMPLEMENTARIA
67	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24148.00	COMPLEMENTARIA
68	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24151.00	COMPLEMENTARIA
69	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24152.00	COMPLEMENTARIA
70	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24153.00	COMPLEMENTARIA
71	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24155.00	COMPLEMENTARIA
72	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24411.00	COMPLEMENTARIA
73	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24487.00	COMPLEMENTARIA
74	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24503.00	COMPLEMENTARIA
75	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24520.00	COMPLEMENTARIA
76	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24535.00	COMPLEMENTARIA
77	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24567.00	COMPLEMENTARIA
78	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24585.00	COMPLEMENTARIA
79	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24617.00	COMPLEMENTARIA
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24673.00	COMPLEMENTARIA
81	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24702.00	COMPLEMENTARIA
82	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24726.00	COMPLEMENTARIA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
83	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24740.00	COMPLEMENTARIA
84	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24780.00	COMPLEMENTARIA
85	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24825.00	COMPLEMENTARIA
86	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24846.00	COMPLEMENTARIA
87	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24983.00	COMPLEMENTARIA
88	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25024.00	COMPLEMENTARIA
89	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25053.00	COMPLEMENTARIA
90	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25100.00	COMPLEMENTARIA
91	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25127.00	COMPLEMENTARIA
92	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	23388.00	DIRECTA
93	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47661.00	DIRECTA
94	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47730.00	DIRECTA
95	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47737.00	DIRECTA
96	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47743.00	DIRECTA
97	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47746.00	DIRECTA
98	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47747.00	DIRECTA
99	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47752.00	DIRECTA
100	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47757.00	DIRECTA
101	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47763.00	DIRECTA
102	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47766.00	DIRECTA
103	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47768.00	DIRECTA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
104	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47773.00	DIRECTA
105	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47775.00	DIRECTA
106	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47779.00	DIRECTA
107	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	48408.00	DIRECTA
108	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES -	26226.00	OTROS
109	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES -	26298.00	OTROS
110	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES -	26342.00	OTROS

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	23

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	16
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	110

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	23	0.00	0	23	
Segundo Trimestre	1.11	1	90	14.55	16	110	
Tercer Trimestre	1	1	100	#DIV/0!			
Cuarto Trimestre	1	1	100	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2021

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	23
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	23

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	84	91
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	110

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	94	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	94	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	100	23	23	100.00	23	23	
Segundo Trimestre	93.33333333	84	90	82.73	91	110	
Tercer Trimestre	94	94	100	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	94	94	100	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2021

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	23

Periodo	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	110

Periodo	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

Periodo	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Meta			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5) / Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	23	0.00	0 / 23	
Segundo Trimestre	5.555555556	5	90	2.73	3 / 110	
Tercer Trimestre	5	5	100	#DIV/0!	0 / 0	
Cuarto Trimestre	5	5	100	#DIV/0!	6 / 0	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL