



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/01935/2020
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDAR 3° 2020	FECHA	12/10/2020
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	12/10/2021
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún"

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/180920-01/IX/2020 por este medio me permito remitir los reportes del **Tercer Trimestre 2020** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- FORTASEG

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Ing. Salvador Diego Alarcón – Director General de Obras Públicas
C.c.p. Insp. Eduardo Santa María Chávez – Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFDN/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especial	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2020	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	1	832	\$ 111,669,900.00	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión del FISM	
		2										1	355	\$ 0.00	\$ 5,583,494.95	\$ 5,583,494.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Gastos indirectos, PMI, Construcciones de pavimentos, guaniches y banquetas en diferentes puntos del Municipio.	
		2										2	614	\$ 0.00	\$ 77,827,435.82	\$ 77,827,435.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Construcción de red de drenaje en la región 227, etapa 3. Construcción de red de alumbrado público. Sinza 85	
		2										2	613	\$ 0.00	\$ 28,258,969.18	\$ 17,091,979.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		2												\$ 111,669,900.00	\$ 111,669,900.00	\$ 100,502,910.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
23	5	1	2020	2	33	1	5	FORTAMUN	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	1	832	\$ 314,579,780.50	\$ 422,583.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN	
		2																			Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPYI y de la Dirección del H. Cuero de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19	
		2												\$ 264,439,600.50	\$ 452,970,443.87	\$ 308,638,209.00	\$ 287,922,892.90	\$ 287,922,892.90	\$ 287,922,892.90	\$ 287,922,892.90	Aportación Municipal al Programa FORTASEG	
		2																			Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	
23	5	1	2020	2	36	U	1	Subsidios en materia de seguridad pública	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	2	217	\$ 0.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	
		2											1	911	\$ 0.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 44,242,476.97	\$ 44,242,476.97	\$ 44,242,476.97	\$ 44,242,476.97	
		2												\$ 579,019,281.00	\$ 579,019,281.00	\$ 434,264,463.00	\$ 337,791,623.87	\$ 337,791,623.87	\$ 337,791,623.87	\$ 337,791,623.87		
		2												832	\$ 27,311,913.00	\$ 27,311,913.00	\$ 22,505,016.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión del FORTASEG	
		2												2	\$ 27,311,913.00	\$ 27,311,913.00	\$ 22,505,016.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Lima Gallegos
Director General de Planeación Municipal

M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Tercer Trimestre 2020
FAIS Municipal

Techo Financiero:	\$	111,669,900.00
Ejercido:	\$	100,502,910.00
Número de proyectos registrados:	\$	0.00
		11

Foto	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO020030174 9575	DGPM/1823/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 237 - 56930	\$ 3,849,539.70	\$ 3,849,539.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	2896	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030174 9977	DGPM/1822/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 58228	\$ 6,444,902.57	\$ 6,444,902.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	4847	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030175 0005	DGPM/1822/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 58314	\$ 512,463.80	\$ 512,463.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	411	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030174 9708	DGPM/1824/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57383	\$ 1,440,629.18	\$ 1,440,629.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	1530	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030174 9748	DGPM/1824/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57528	\$ 14,525,400.95	\$ 14,525,400.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	12797	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030174 9389	DGPM/1749/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 237 - 56235	\$ 13,051,745.70	\$ 13,051,745.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	12282	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030172 9558	DGPM/1639/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 23456	\$ 3,547,775.66	\$ 3,547,775.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	724	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030172 9317	DGPM/1639/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 22825	\$ 18,575,914.54	\$ 18,575,914.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	3598	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030175 6893	DGPM/1827/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SMZA. 85 - 83766	\$ 6,135,278.98	\$ 6,135,278.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Otros	133	0.00	0.00%	#DIV/0!
RO020030175 6476	DGPM/1826/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO COL. PUERTO JUÁREZ SUPERMANZANA 85 - 82571	\$ 23,546,901.84	\$ 23,546,901.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	17295	0.00	0.00%	#DIV/0!

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas				
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
R0020031756 167	DGPM/1825/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA. 85 - 81673	\$ 14,455,852.08	\$14,455,852.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros Cuadrados	8014	0.00	0.00%	0.00%
Totales=			\$106,086,405.00	\$106,086,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sanchez
Director de Planeación
Enlace

J.C. José Fernando Diaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión





DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/01951/2020
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 3 TRIM 2020	FECHA	13/10/2020
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	13/10/2021
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

LIC. VIRIDIANA ARACELY ACOSTA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Tercer trimestre 2020**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

C.C.P. - Dra. Yohanel Torres Muñoz - Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.C.P. C. Guadalupe Cruz Cáceres - Directora de Control y Seguimiento de Obras Públicas
C.C.P. - C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFDN/Azul



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Tercer Trimestre 2020
FAIS Municipal

Techo Financiero:	\$	111,669,900.00
Ministración:	\$	100,502,910.00
Número de proyectos migrados de la MIDS		11

Núm.	Nombre del proyecto	Inversión	Ejercicio	Incidencia del proyecto	Metas		Avance	
					Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.
1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 237 - 56930	\$ 3,849,539.70	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	2896.00	0.00%	0.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 56228	\$ 6,444,902.57	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	4847.00	0.00%	0.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 56314	\$ 512,463.80	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	411.00	0.00%	0.00%
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57383	\$ 1,440,629.18	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	1530.00	0.00%	0.00%
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57528	\$ 14,525,400.95	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	12797.00	0.00%	0.00%
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 237 - 56235	\$ 13,051,745.70	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	12282.00	0.00%	0.00%
7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 23456	\$ 3,547,775.66	\$0.00	Directa	Metros lineales	724.00	0.00%	0.00%
8	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 22825	\$ 18,575,914.54	\$0.00	Directa	Metros lineales	3598.00	0.00%	0.00%
9	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SMZA. 85 - 83766	\$ 6,135,278.98	\$0.00	Complementaria	Otros	133.00	0.00%	0.00%
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO COL. PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA 85 - 82571	\$ 23,546,901.84	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	17295.00	0.00%	0.00%
11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA. 85 - 81673	\$ 14,455,852.08	\$0.00	Complementaria	Metros Cuadrados	8014.10	0.00%	n/a
		\$106,086,405.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Enlace

Elaboro

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalade Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Tercer Trimestre 2020
FORTAMUN

Techo Financiero:	\$	579,019,281.00
Ministración:	\$	434,264,463.00
Ejercicio:	\$	337,791,623.87
Número de proyectos:		4

Núm.	Nombre del proyecto	Inversión	Ejercicio	Me t a s		Avance	
				Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.
1	Aportación Municipal al Programa FORTASEG	\$ 5,626,254.00	\$ 5,626,254.00	Acción	1	100.00%	100.00%
2	Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez	\$ 120,000,000.00	\$ 44,242,476.97	Acción	1	37.00%	36.87%
3	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	\$ 266,069,348.37	\$ 177,568,038.33	Informe	12	67.00%	66.74%
4	Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 18	\$ 186,901,095.50	\$ 110,354,854.57	Informe	8	60.00%	59.04%
N/A	Cedula de la inversion	\$ 422,583.13	\$ 0.00	n/a	n/a	n/a	n/a
		\$579,019,281.00	\$337,791,623.87			0	

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Enlace

Elaboró

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL**



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados <td>Avance real </td>	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	0
	Variables Denominador	Datos programados <td>Avance real </td>	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	0

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	0
	Variables Denominador	Datos programados <td>Avance real </td>	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	0

4.-) Tabla de Resultados

Período	Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4) #DIV/0!	Denominador (3)	Denominador (4)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	50	0	0	0	0	Los proyectos capturados en MIDS aun no son validados por la Secretaría del Bienestar
Segundo Trimestre	#DIV/0!	6	12	#DIV/0!	0	Los proyectos capturados en MIDS aun no son validados por la Secretaría del Bienestar
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Los proyectos capturados en MIDS aun no son validados por la Secretaría del Bienestar
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
 Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
 Dirección de Planeación
 Indicadores - Tercer trimestre 2020

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	0
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Tercer Trimestre	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	2
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	11
Cuarto Trimestre	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	0	0	Los proyectos capturados en MIDS aun no son validados por la Secretaría del Bienestar
Segundo Trimestre	50.00	1	2	0	0	
Tercer Trimestre	14.28571429	1	7	2	11	
Cuarto Trimestre	22.22222222	2	9	0	0	

Vo. Bo.

UNIDOS MEXAL

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos

MC. Enrique E. Encalada Sánchez

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Dirección General de Planeación Municipal

Dirección de Planeación

Director de Control y Ejercicio de la Inversión

RECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
 Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer trimestre 2020

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0	
Tercer Trimestre	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	9
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	11	
Cuarto Trimestre	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9		

4.-) Tabla de Resultados Registro Metas

Periodo	Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Los proyectos capturados en MIDS aun no son validados por la Secretaría del Bienestar.
Segundo Trimestre	50	1	2	#DIV/0!	0	
Tercer Trimestre	28.57142857	2	7	81.82	9	
Cuarto Trimestre	11.11111111	1	9	#DIV/0!	0	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
 Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las metas

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

	Avance de la Meta % de i (1)	(2)
1	100.00	100.00
2	37.00	75.00
3	67.00	75.00
4	60.00	75.00
TOTAL	66.000	81.250
		81.23%

Vo. Bo.


Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación
Municipal

UNIDOMIC
Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la
Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Tercer Trimestre 2020



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Actividad

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Justificación
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimestre	10,313,461.10	579,019,281.00	1.78	10,313,461.10	579,019,281.00	1.78	En este trimestre en particular el numerador corresponde al pago de nómina de Bomberos y personal de Seguridad Pública, el monto se ejerce conforme a las necesidades de pago cada quincena
Segundo Trimestre	191,491,750.00	579,019,281.00	33.07	136,115,050.90	579,019,281.00	23.51	
Tercer Trimestre	371,983,500.00	579,019,281.00	64.24	337,791,623.87	579,019,281.00	58.34	
Cuarto Trimestre	579,019,281.00	579,019,281.00	100.00	579,019,281.00	579,019,281.00	0.00	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos

Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez

Director de Planeación

Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Tercer Trimestre 2020

FORTAMUN DF
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las metas

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de i	0.8	0.8
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de i	4	4
Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Segundo Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de i	25	47.65
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de i	25	25
Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Tercer Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de i	75	66
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de i	75	81.25
Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Cuarto Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de i	100	
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de i	100	

4.- Tabla de Resultados

Período	Metas		Registro Metas		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Meta Alcanzada (5/6)	Avance	
Primer Trimestre	20	0.8	20.00	0.8	4
Segundo Trimestre	100	30	190.60	47.65	25
Tercer Trimestre	100	75	81.23	66	81.25
Cuarto Trimestre	100	100	#DIV/0!	0	0

Se realizaron ampliaciones a las nóminas de Seguridad Pública y Bomberos y al Programa Emergente, lo que modificó levemente las metas físicas iniciales.

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL