



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,984,188.88	\$3,984,188.88	\$3,984,188.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2623.70	Metros cuadrados	0	0
2	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,868,226.00	\$3,868,226.00	\$3,868,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4607.00	Metros lineales	0	0
3	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,739,805.96	\$5,739,805.96	\$5,739,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3677.00	Metros cuadrados	0	0
4	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,954,167.82	\$1,954,167.82	\$1,954,167.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4317.00	Metros lineales	0	0
5	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,736,705.18	\$1,736,705.18	\$1,736,705.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2372	Metros lineales	0	0
6	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 713,995.01	\$713,995.01	\$713,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2541	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
 Ciclo del Recurso: 2022
 Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2022
 Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	7988	RO0220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,875.41	\$7,630,875.41	\$7,630,875.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10585	Metros cuadrados	0	0
8	8053	RO0220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,717,971.26	\$20,717,971.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24838	Metros cuadrados	0	0
9	8267	RO0220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PÓRTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,139,110.19	\$8,139,110.19	\$8,139,110.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11786	Metros cuadrados	0	0
10	8336	RO0220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,610,179.26	\$15,610,179.26	\$346,331.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19213	Metros cuadrados	0	0
11	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,082,235.00	\$5,082,235.00	\$5,082,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3164	Metros cuadrados	0	0
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 2,007,685.71	\$2,007,685.71	\$2,007,685.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	44	Piezas	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,240,205.02	\$9,240,205.02	\$9,240,205.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	198	Piezas	0	0
14	8842	RO0220102062266	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,722,652.89	\$3,722,652.89	\$3,722,652.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1388	Metros lineales	0	0
15	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,964.09	\$4,536,964.09	\$4,536,964.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2438	Metros lineales	0	0
16	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,515,630.43	\$3,515,630.43	\$3,515,630.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	666	Metros lineales	0	0
17	8143	RO0220102062078	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA OCHENTA Y CUATRO PUERTO JUAREZ ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 3,546,527.62	\$3,546,527.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1938	Metros cuadrados	0	0
18	8237		CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA OCHENTA Y CUATRO PUERTO JUAREZ	230050001 Cancun	\$ 1,589,331.44	\$1,589,331.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35	Piezas	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
 Ciclo del Recurso: 2022
 Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2022
 Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
19	8008	RO0220102062061	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA OCHENTA Y CUATRO PUERTO JUAREZ	230050001 Cancun	\$ 719,774.17	\$719,774.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2133	Metros lineales	0	0
TOTALES					\$ 104,056,231.34	\$ 104,056,231.34	\$62,218,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Elaboro

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
 Primer Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	832	\$ 100,126,753.70	\$ 100,126,753.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión de FISM
		2										2	355	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Gastos indirectos
		2										2	515	\$ 2,462,946.96	\$ 2,462,946.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PRODIM
		2										2	613	\$ 16,559,875.06	\$ 16,559,875.06	\$ 14,970,543.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CONSTRUCCIONES DE REDES DE ALUMBRADO Y REDES DE DRENAJE
		2										2	615	\$ 72,763,682.14	\$ 72,763,682.14	\$ 33,235,335.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACIONES DE PAVIMENTO
		2										2	616	\$ 14,732,674.14	\$ 14,732,674.14	\$ 14,012,899.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Construcción de señalética en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovia
														\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 62,218,779.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 61,754,213.00	\$ 61,754,213.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión de FORTAMUN
		2										1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,374,731.00	\$ 122,535,904.23	\$ 122,535,904.23	\$ 122,535,904.23	\$ 122,535,904.23	\$ 89,839,075.58	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19	
		2										1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 49,383,837.77	\$ 13,920,151.86	\$ 13,920,151.86	\$ 13,920,151.86	\$ 13,920,151.86	\$ 13,920,151.86	Sanamiento Financiero
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 171,919,742.00	\$ 136,456,056.09	\$ 136,456,056.09	\$ 136,456,056.09	\$ 103,759,227.44		

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal



Jesus Antonio Martínez Gomez
 Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión