



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/0120bis/2021
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDAR 4° 2020	FECHA	15/01/2021
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	15/01/2022
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2021, AÑO MUNICIPAL DE LA MUJER"

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En atención a su similar número SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/101220-01/XII/2020, por este medio me permito remitir los reportes del **Cuarto Trimestre 2020** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- FORTASEG
- Fondo Metropolitano

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. D. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFDN/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2020	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$494,712.00	\$2,559,737.66										Reintegro incluye intereses y capital no ejercido por 2065025.66		
		2										1	832	\$ 111,669,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM	
		2										1	355	\$0.00	\$ 4,058,238.06	\$ 4,058,238.06	\$ 4,058,238.06	\$ 4,058,238.06	\$ 4,058,238.06	\$0.00	\$0.00	Gastos indirectos, PMI	
		2										2	614	\$0.00	\$ 77,664,269.80	\$ 77,664,269.80	\$ 77,664,269.80	\$ 77,664,269.80	\$ 77,664,269.80	\$ 33,593,921.53	\$0.00	Construcciones de pavimentos, guanicones y banquetas en diferentes puntos del Municipio.	
		2										2	613	\$0.00	\$ 27,882,366.48	\$ 27,882,366.48	\$ 27,882,366.48	\$ 27,882,366.48	\$ 27,882,366.48	\$ 17,032,265.36	\$0.00	Construcción de red de drenaje en la región 227, etapa 3; Construcción de red de alumbrado público, Smza 85	
														\$ 111,669,900.00	\$ 109,604,874.34	\$ 109,604,874.34	\$ 109,604,874.34	\$ 109,604,874.34	\$ 109,604,874.34	\$ 50,626,186.89	\$0.00		
23	5	1	2020	2	33	I	5	FORTAMUN	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$597,753.00	\$961,470.05										Reintegro incluye intereses y capital no ejercido por \$363717.05		
		2										1	832	\$ 314,579,780.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN	
		2										1	113	\$264,439,500.50	\$452,412,500.46	\$452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	\$ 452,412,500.46	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos: Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
		2										2	217	\$0.00	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	\$ 5,410,224.09	Aportación Municipal al Programa FORTASEG
		2										1	911	\$0.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
		2										2	567	\$0.00	\$ 832,839.40	\$ 832,839.40	\$ 832,839.40	\$ 832,839.40	\$ 832,839.40	\$ 832,839.40	\$0.00	Adquisición de herramientas y suministros para el programa de mantenimiento de parques, andadores y áreas verdes en la ciudad de Cancún	
														\$579,019,281.00	\$578,655,563.95	\$578,655,563.95	\$578,655,563.95	\$578,655,563.95	\$578,655,563.95	\$578,655,563.95	\$577,822,724.55	\$0.00	
23	5	1	2020	2	36	U	1	Subsidios en materia de seguridad pública	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$6,519.14	\$328,265.30										Reintegro incluye intereses y capital no ejercido por \$321,746.16		
		2										2	832	\$ 27,311,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula FORTASEG	
		2										1	334	\$0.00	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	\$ 6,690,585.60	Profesionalización y capacitación de elementos policiales de seguridad pública
		2										2	272	\$0.00	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	\$ 21,141,929.84	Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública
														\$27,311,913.00	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	\$27,832,515.44	

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Revisó

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Elaboró

Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Cuarto Trimestre 2020
Fondo Metropolitano

Techo Financiero:	\$ 28,906,565.39
Ministración:	\$ 27,081,794.80
Ejercido:	\$0.00
Reintegro capital:	\$1,824,770.59
Número de proyectos registrados:	1

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO20030179 0345	DGPM/2158/2020 (19-11-2020)	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2	\$ 28,906,565.39	\$ 28,906,565.39	\$ 28,906,565.39	\$ 27,081,794.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	2624.51	0.00	0.00%	0.00%
T o t a l e s =			\$ 28,906,565.39	\$ 28,906,565.39	\$ 28,906,565.39	\$ 27,081,794.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Cuarto Trimestre 2020
FAIS Municipal

Techo Financiero:	\$	111,669,900.00
Ministración:	\$	109,604,874.34
Ejercido:	\$	109,604,874.34
Reintegro capital:	\$	2,065,025.66
Número de proyectos registrados:		21

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO20040181 0161	DGPM/1829/2020 (15-09-2020)	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 88717 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Lote	1	0.00	0.00%	#DIV/0!
ROO20040180 7837	DGPM/1829/2020 (15-09-2020)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 44517	\$ 499,799.92	\$ 499,799.92	\$ 499,799.92	\$ 499,799.92	\$ 499,799.92	\$0.00	Vehiculos	29	29.00	100.00%	100.00%
ROO20040180 7841	DGPM/1829/2020 (15-09-2020)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 44602	\$ 126,486.40	\$ 126,486.40	\$ 126,486.40	\$ 126,486.40	\$ 126,486.40	\$0.00	Vehiculos	8	8.00	100.00%	100.00%
ROO20040180 7847	DGPM/1829/2020 (15-09-2020)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 44654	\$ 334,372.32	\$ 334,372.32	\$ 334,372.32	\$ 334,372.32	\$ 334,372.32	\$0.00	Vehiculos	6	6.00	100.00%	100.00%
ROO20040180 7859	DGPM/1829/2020 (15-09-2020)	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 44912	\$ 894,200.02	\$ 894,200.02	\$ 894,200.02	\$ 894,200.02	\$ 894,200.02	\$0.00	Equipamiento	1	1.00	100.00%	100.00%
ROO20040187 6549	DGPM/1828/2020 (15-09-2020)	ADQUISICION DE COMPUTADORAS ALL IN ONE PARA DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ Q ROO - 103707	\$ 1,521,340.00	\$ 1,521,340.00	\$ 1,521,340.00	\$ 1,521,340.00	\$ 1,521,340.00	\$0.00	Piezas	61	61.00	100.00%	100.00%
ROO20040187 6548	DGPM/1828/2020 (15-09-2020)	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DESKTOP PARA DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ Q ROO - 103579	\$ 396,720.00	\$ 396,720.00	\$ 396,720.00	\$ 396,720.00	\$ 396,720.00	\$0.00	Piezas	5	5.00	100.00%	100.00%
ROO20040187 6552	DGPM/1828/2020 (15-09-2020)	ADQUISICION DE EQUIPO DE SCANNER PARA LA DEPENDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ Q ROO - 103921	\$ 114,799.40	\$ 114,799.40	\$ 114,799.40	\$ 114,799.40	\$ 114,799.40	\$0.00	Equipamiento	1	1.00	100.00%	100.00%
ROO20040187 6550	DGPM/1828/2020 (15-09-2020)	ADQUISICION DE IMPRESORA A GRAN FORMATO PARA DEPENDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ Q ROO - 103869	\$ 129,920.00	\$ 129,920.00	\$ 129,920.00	\$ 129,920.00	\$ 129,920.00	\$0.00	Equipamiento	1	1.00	100.00%	100.00%
ROO20040187 6551	DGPM/1828/2020 (15-09-2020)	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA DEPENDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ Q ROO - 103900	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$0.00	Equipamiento	2	2.00	100.00%	100.00%
ROO20030174 9977	DGPM/1822/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 58228	\$ 6,444,902.57	\$ 6,444,902.57	\$ 6,444,902.57	\$ 6,444,902.57	\$ 6,444,902.57	\$ 2,243,689.95	Metros Cuadrados	4847	4847.00	100.00%	100.00%

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO200301750005	DGPM/1822/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 235 - 58314	\$ 512,463.80	\$ 512,463.80	\$ 512,463.80	\$ 512,463.80	\$ 512,463.80	\$ 178,516.62	Metros Cuadrados	411	411.00	100.00%	100.00%
ROO200301749575	DGPM/1823/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA 237 - 56930	\$ 3,849,539.70	\$ 3,849,539.70	\$ 3,849,539.70	\$ 3,849,539.70	\$ 3,849,539.70	\$ 1,912,425.89	Metros Cuadrados	2896	2896	100.00%	100.00%
ROO20031756167	DGPM/1825/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SMZA. 85 - 81673	\$ 14,455,852.08	\$ 14,455,852.08	\$ 14,455,852.08	\$ 14,455,852.08	\$ 14,455,852.08	\$ 7,591,343.97	Metros Cuadrados	8014	8014.10	100.00%	100.00%
ROO200301749708	DGPM/1824/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57383	\$ 1,429,150.37	\$ 1,429,150.37	\$ 1,429,150.37	\$ 1,429,150.37	\$ 1,429,150.37	\$ 539,052.38	Metros Cuadrados	1530	1530.00	100.00%	100.00%
ROO200301749748	DGPM/1824/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 235 - 57528	\$ 14,415,088.78	\$ 14,415,088.78	\$ 14,415,088.78	\$ 14,415,088.78	\$ 14,415,088.78	\$ 5,437,137.99	Metros Cuadrados	12797	12797.00	100.00%	100.00%
ROO200301749369	DGPM/1749/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO SUPERMANZANA 237 - 56235	\$ 13,010,370.66	\$ 13,010,370.66	\$ 13,010,370.66	\$ 13,010,370.66	\$ 13,010,370.66	\$ 8,586,177.06	Metros Cuadrados	12282	12282.00	100.00%	100.00%
ROO200301756476	DGPM/1826/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN ASENTAMIENTO COL. PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA 85 - 82571	\$ 23,546,901.84	\$ 23,546,901.84	\$ 23,546,901.84	\$ 23,546,901.84	\$ 23,546,901.84	\$ 7,105,577.67	Metros Cuadrados	17295	17295.00	100.00%	100.00%
ROO200301756893	DGPM/1827/2020 (15-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SMZA. 85 - 83766	\$ 5,758,676.28	\$ 5,758,676.28	\$ 5,758,676.28	\$ 5,758,676.28	\$ 5,758,676.28	\$ 2,502,436.38	Otros	133	133.00	100.00%	100.00%
ROO200301729317	DGPM/1639/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 22825	\$ 18,575,914.54	\$ 18,575,914.54	\$ 18,575,914.54	\$ 18,575,914.54	\$ 18,575,914.54	\$ 12,199,244.41	Metros lineales	3598	3598.00	100.00%	100.00%
ROO200301729558	DGPM/1639/2020 (01-09-2020)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 3 - 23456	\$ 3,547,775.66	\$ 3,547,775.66	\$ 3,547,775.66	\$ 3,547,775.66	\$ 3,547,775.66	\$ 2,330,584.57	Metros lineales	724	724.00	100.00%	100.00%
Totales=			\$109,604,874.34	\$109,604,874.34	\$109,604,874.34	\$109,604,874.34	\$109,604,874.34	\$ 50,626,186.89					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

