




DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		OFICIO No.	DGPM/01478/2020
ASUNTO: ENVÍO REPORTES INFORME DEFINITIVO 2019		FECHA	07/07/2020
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO			
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO			
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI			
RESERVADA: NO			
CONFIDENCIAL: NO			
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS			

"2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún"

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/120620-01/VI/2020 por este medio me permito remitir los reportes del **Informe Definitivo 2019** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- FORTASEG

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.p. Ing. Salvador Diego Alarcón – Director General de Obras Públicas
C.p. Insp. Eduardo Santa María Chávez – Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
C.p. Archivo / Minutario
SDLA/DFD/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Informe Definitivo 2019

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019

Techo Financiero:	\$	552,475,251.00
Ministración:	\$	552,475,251.00
Ejercido:	\$	139,721,838.20
Pagado:	\$	139,721,838.20
Reintegro:	\$	1,262,070.95
Número de proyectos registrados:		28

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Meta s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
ROO190101511195	Construcción del parque funerario	DGPM/0343/2019 (21-03-19)	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	M2	5312.37	5312.37	100.00%	100.00%
ROO190101511216	Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución	DGPM/0344/2019 (21-03-19)	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	M2	12562.22	12562.22	100.00%	100.00%
ROO190101511224	Construcción de guarniciones y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún	DGPM/0345/2019 (21-03-19)	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	M2	4464.24	4464.24	100.00%	100.00%
ROO190101511229	Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah	DGPM/0346/2019 (21-03-19)	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	M2	7497.39	7497.39	100.00%	100.00%
ROO190101511231	Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol	DGPM/0347/2019 (21-03-19)	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	M2	9771.11	9771.11	100.00%	100.00%
ROO190101511241	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1	DGPM/0348/2019 (21-03-19)	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	Pieza	30.00	30.00	100.00%	100.00%
ROO190201558771	Construcción de cancha de tocho bandera en la Reg. 200	DGPM/0789/2019 (28-05-19)	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	M2	4346.00	4346.00	100.00%	100.00%
ROO190201558775	Pavimentación de calles en la Reg. 227 Etapa 1	DGPM/0790/2019 (28-05-19)	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	M2	8143.80	8143.80	100.00%	100.00%
ROO190201558777	Reconstrucción de Pavimento en la Reg. 96	DGPM/0791/2019 (28-05-19)	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	M2	19073.22	19073.22	100.00%	100.00%
ROO190301570615	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Parque de la Región 202	DGPM/536/2019 (05-09-19)	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	M2	2786.00	2786.00	100.00%	100.00%
ROO190301570623	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Dirección de Seguridad Pública Smza. 21	DGPM/1537/2019 (05-09-19)	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	M2	618.24	618.24	100.00%	100.00%

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
ROO190301570636	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 99	DGPM/1538/2019 (05-09-19)	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	M2	183.80	183.80	100.00%	100.00%
ROO190301570646	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 217	DGPM/1539/2019 (05-09-19)	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	M2	603.76	603.76	100.00%	100.00%
ROO190301570679	Construcción de Cancha de Fútbol 7 y Rehabilitación de Parque en la Reg. 99	DGPM/1540/2019 (05-09-19)	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	M2	5951.00	5951.00	100.00%	100.00%
ROO190301570707	Rehabilitación de Centro de Atención Animal	DGPM/1541/2019 (05-09-19)	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	M2	919.95	919.95	100.00%	100.00%
ROO190401685501	Construcción de guarniciones y banquetas en diversas zonas de la Ciudad de Cancún Etapa 2	DGPM/1738/2019 (10-10-19)	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	M2	3158.04	3158.04	100.00%	100.00%
ROO190401685505	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 2	DGPM/1739/2019 (10-10-19)	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	ML	560.00	560.00	100.00%	100.00%
ROO190401685509	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún Etapa 3	DGPM/1740/2019 (10-10-19)	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	ML	210.00	210.00	100.00%	100.00%
ROO190401685513	Mejoramiento de Espacios Públicos en diversos puntos de la Ciudad Etapa 2	DGPM/1742/2019 (10-10-19)	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	M2	14891.00	14891.00	100.00%	100.00%
ROO190401685517	Mejoramiento de Espacios Públicos en diversos puntos de la Ciudad Etapa 3	DGPM/1743/2019 (10-10-19)	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	M2	5252.00	5252.00	100.00%	100.00%
ROO190401685523	Construcción de Cancha de Pasto Sintético en la Dirección de Seguridad Pública Supermanzana 21	DGPM/1744/2019 (10-10-19)	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	M2	1829.00	1829.00	100.00%	100.00%
ROO190401685525	Construcción de Cruce Vial en la Av. Andres Quintana Roo con Av. Chac Mool	DGPM/2011/2019 (22-11-19)	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	PZA	8.00	8.00	100.00%	100.00%
ROO190401685735	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la Ciudad de Cancún Etapa 4	DGPM/2082/2019 (05-12-19)	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	ML	455.00	455.00	100.00%	100.00%
ROO190401685737	Reconstrucción de Pavimento en la Av. Chac Mool de Av. Andres Q. Roo a Av. Chichen Itza	DGPM/2083/2019 (05-12-19)	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	M2	2186.00	2186.00	100.00%	100.00%
ROO190401685948	Mejoramiento de Espacios Públicos en la Sm 223	DGPM/2084/2019 (05-12-19)	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	M2	9639.00	9639.00	100.00%	100.00%
ROO190401685961	Adquisición de Astilladora para ramas con capacidad de 12	DGPM/1730/2019 (10-10-19)	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	Piezas	1	1	100.00%	100.00%

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
ROO190401688040	Adquisición de Camionetas de redilas tipo estacas con capacidad de carga 1,200 kg	DGPM/1731/2019 (10-10-19)	\$ 1,471,499.96	\$ 1,471,499.96	\$ 1,471,499.96	\$ 1,471,499.96	\$ 1,471,499.96	\$ 1,471,499.96	Piezas	5	5	100.00%	100.00%
ROO190401688049	Adquisición de Minicargador de alto flujo	DGPM/1732/2019 (10-10-19)	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$1,862,000.00	Piezas	1	1	100.00%	100.00%
Totales=			\$ 139,721,838.20	\$ 139,721,838.20	\$ 139,721,838.20	\$ 139,721,838.20	\$ 139,721,838.20	\$ 139,721,838.20					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Informe Definitivo 2019
FAIS Municipal 2019

Techo Financiero:	\$	109,194,425.00
Ministración:	\$	109,194,425.00
Ejercido:	\$	108,205,038.28
Pagado:	\$	108,205,038.28
Reintegro:	\$	989,386.72
Número de proyectos registrados:		13

Número	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
282936	ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN 237	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	OTROS	22	22	100.00%	100.00%
178157	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 1	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	METROS LINEALES	3,860	3,860	100.00%	100.00%
177954	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 1	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	METROS LINEALES	1,236	1,236	100.00%	100.00%
178418	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	METROS LINEALES	6,586	6,586	100.00%	100.00%
178266	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	METROS LINEALES	3,233	3,233	100.00%	100.00%
176283	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	METROS CUADRADOS	17,976	17,976	100.00%	100.00%
281649	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SM 227	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	METROS CUADRADOS	1,111.1	1,111.1	100.00%	100.00%
188777	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	VEHICULOS	8	8	100.00%	100.00%
188798	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	VEHICULOS	28	28	100.00%	100.00%
189477	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	VEHICULOS	6	6	100.00%	100.00%
189727	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS cancelado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	0.00	0.00%	#DIV/0!
192987	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$2,174,689.12	LOTE	1	1.00	100.00%	100.00%

Número	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Meta s		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
189954	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO cancelado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	0.00	0.00%	#DIV/0!
T o t a l e s =		\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Ejercicio del gasto
Informe definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2019	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$75,895.33	\$989,386.72										
												1	832	\$109,194,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
												2	569	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AMBOS PROYECTOS CANCELADOS, EL MONTO DE CADA PROYECTO CORRESPONDE AL TOTAL REINTEGRADO DENTRO DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS
												2	515	\$0.00	\$2,174,689.12	\$2,174,689.12	\$2,174,689.12	\$2,174,689.12	\$2,174,689.12	\$2,174,689.12	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ
												1	355	\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
												2	613	\$0.00	\$17,611,073.70	\$17,611,073.70	\$17,611,073.70	\$17,611,073.70	\$17,611,073.70	\$17,611,073.70	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 etapa 1 y 2; ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN 237
		2										2	615	\$0.00	\$87,289,275.46	\$87,289,275.46	\$87,289,275.46	\$87,289,275.46	\$87,289,275.46	\$87,289,275.46	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2 y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SM.227
														\$109,194,425.00	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	\$108,205,038.28	
23	5	1	2019	2	33	I	5	FORTAMUN	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$152,914.22	\$1,262,070.95										
		2										1	113	\$249,760,835.40	\$249,225,579.00	\$249,225,579.00	\$249,225,579.00	\$249,225,579.00	\$249,225,579.00	\$249,225,579.00	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
		2										2	217	\$5,462,382.60	\$5,414,377.87	\$5,414,377.87	\$5,414,377.87	\$5,414,377.87	\$5,414,377.87	\$5,414,377.87	Aportación Municipal al Programa FORTASEG
		2										1	911	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	\$140,096,548.00	Sanearmiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
		2										2	614	\$103,187,812.90	\$102,801,598.00	\$102,801,598.00	\$102,801,598.00	\$102,801,598.00	\$102,801,598.00	\$102,801,598.00	Diversos proyectos de vialidades y urbanización
		2										2	616	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	\$23,895,159.98	Construcción del parque funerario
		2										2	613	\$8,505,127.54	\$8,444,180.25	\$8,444,180.25	\$8,444,180.25	\$8,444,180.25	\$8,444,180.25	\$8,444,180.25	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1.2.3.4
		2										2	326	\$16,782,387.00	\$16,754,837.00	\$16,754,837.00	\$16,754,837.00	\$16,754,837.00	\$16,754,837.00	\$16,754,837.00	Renta de trituradora de impacto móvil sobre orugas (Reciladora de materiales);Arrendamiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos
		2										2	541	\$1,624,997.60	\$1,471,499.96	\$1,471,499.96	\$1,471,499.96	\$1,471,499.96	\$1,471,499.96	\$1,471,499.96	Adquisición de Camionetas de redilas tipo estacas con capacidad de carga 1,200 kg



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Ejercicio del gasto
Informe definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	563	\$3,159,999.98	\$3,109,399.99	\$ 3,109,399.99	\$ 3,109,399.99	\$ 3,109,399.99	\$ 3,109,399.99	\$ 3,109,399.99	Adquisición de Astilladora para ramas con capacidad de 12" tipo tambor; Adquisición de Minicargador de alto flujo
														\$ 552,475,251.00	\$ 551,213,180.05	\$ 551,213,180.05	\$ 551,213,180.05	\$ 551,213,180.05	\$ 551,213,180.05	\$ 551,213,180.05	
23	5	1	2019	2	4	U	7	Subsidios en materia de seguridad pública	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$20,445.55	\$2,460,236.36										
		2										1	832	\$ 27,311,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTASEG 2019
																					Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública
		2										1	339	\$0.00	\$ 828,262.92	\$828,262.92	\$828,262.92	\$828,262.92	\$828,262.92	\$828,262.92	Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios
																					Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial
		2										2	272	\$0.00	\$ 18,395,193.88	\$18,395,193.88	\$18,395,193.88	\$18,395,193.88	\$18,395,193.88	\$18,395,193.88	Sistema Nacional de información para la seguridad pública
		2										2	515	\$0.00	\$ 463,975.52	\$463,975.52	\$463,975.52	\$463,975.52	\$463,975.52	\$463,975.52	
														\$ 27,311,913.00	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Jesus Antonio Martinez Gomez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL