



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/PM/DGPM/DCEI/879/2023
ASUNTO: ENVÍO REPORTES SRFT INFORME DEFINITIVO 2022	FECHA	03/07/2023
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XLTAIPQR00
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANIELLO
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	03/07/2024
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAP QUE CLASIFICA:	

LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del **Informe Definitivo 2022** con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2022:

- FAIS Municipal 2022
- FORTAMUN 2022

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENZAMENTE



LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova - Secretaría Particular de la Presidencia Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
FDN/AIVG/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	M2	860.46	860.46	100
2	ROO220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	M2	7432.17	7432.17	100
3	ROO220402198536	CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	230050001 Cancun	\$ 2,262,596.77	\$ 2,262,596.77	\$ 2,262,596.77	\$ 2,262,596.77	\$ 2,262,596.77	\$ 2,262,596.77	M2	464.4	464.4	100
4	ROO220302135635	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 34,990,273.26	\$ 34,990,273.26	\$ 34,990,273.26	\$ 34,990,273.26	\$ 34,990,273.26	\$ 34,990,273.26	Piezas	324	324	100
5	ROO220302135644	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 3,992,794.41	\$ 3,992,794.41	\$ 3,992,794.41	\$ 3,992,794.41	\$ 3,992,794.41	\$ 3,992,794.41	Piezas	6	6	100
6	ROO220302135663	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	230050001 Cancun	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	Lote	1	1	100
7	ROO220402198526	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL	230050001 Cancun	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	Lote	1	1	100
8	ROO220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,799,619.23	\$ 1,799,619.23	\$ 1,799,619.23	\$ 1,799,619.23	\$ 1,799,619.23	\$ 1,799,619.23	M2	921.52	921.52	100
T O T A L E S				\$ 60,705,140.63	\$ 60,705,140.63	\$ 60,705,140.63	\$ 60,705,140.63	\$ 60,705,140.63	\$ 60,705,140.63				

NOTA: Existe una diferencia entre lo pagado en SRFT y lo reportado bancariamente, esto debido a que el sistema de la TESOFE no permite pagar con centavos por lo tanto se tuvieron que redondear algunas cantidades, mismas que fueron ajustadas con recursos propios. Los reintegros estan conformados por recursos federales (capital no ejercido), recursos propios (ajustes de centavos redondeados) y los intereses generados en las cuentas.

Se reporta con esta diferencia ya que en auditorias anteriores nos han observado que lo reportado en SRFT no coincide con lo estados de cuenta bancarios ya que siempre existirá esta diferencia.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta modificada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,602.12	\$ 4,536,602.12	\$ 4,536,602.12	\$ 4,536,602.12	\$ 4,536,602.12	\$ 4,536,602.12	2438.00	Metros lineales	2438.00	100
2	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,948,532.44	\$ 1,948,532.44	\$ 1,948,532.44	\$ 1,948,532.44	\$ 1,948,532.44	\$ 1,948,532.44	4317.00	Metros lineales	4317.00	100
3	8336	RO0220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,603,460.67	\$ 15,603,460.67	\$ 15,603,460.67	\$ 15,603,460.67	\$ 15,603,460.67	\$ 15,603,460.67	19213.00	Metros cuadrados	19213.00	100
4	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,861,087.86	\$ 3,861,087.86	\$ 3,861,087.86	\$ 3,861,087.86	\$ 3,861,087.86	\$ 3,861,087.86	4607.00	Metros lineales	4607.00	100
5	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,509,599.23	\$ 3,509,599.23	\$ 3,509,599.23	\$ 3,509,599.23	\$ 3,509,599.23	\$ 3,509,599.23	666.00	Metros lineales	666.00	100
6	8267	RO0220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,307,324.06	\$ 8,307,324.06	\$ 8,307,324.06	\$ 8,307,324.06	\$ 8,307,324.06	\$ 8,307,324.06	11786.00	Metros cuadrados	11786.00	100
7	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,667,187.73	\$ 1,667,187.73	\$ 1,667,187.73	\$ 1,667,187.73	\$ 1,667,187.73	\$ 1,667,187.73	2372.00	Metros lineales	2372.00	100
8	7988	RO0220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,576.09	\$ 7,630,576.09	\$ 7,630,576.09	\$ 7,630,576.09	\$ 7,630,576.09	\$ 7,630,576.09	10585.00	Metros cuadrados	10585.00	100
9	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 705,574.57	\$ 705,574.57	\$ 705,574.57	\$ 705,574.57	\$ 705,574.57	\$ 705,574.57	2541	Metros lineales	2541.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta modificada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
10	8053	RO0220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,693,649.58	\$ 20,693,649.58	\$ 20,693,649.58	\$ 20,693,649.58	\$ 20,693,649.58	\$ 20,693,649.58	24838	Metros cuadrados	24838.00	100
11	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,136,621.31	\$ 9,136,621.31	\$ 9,136,621.31	\$ 9,136,621.31	\$ 9,136,621.31	\$ 9,136,621.31	198	Piezas	198.00	100
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,960,387.98	\$ 1,960,387.98	\$ 1,960,387.98	\$ 1,960,387.98	\$ 1,960,387.98	\$ 1,960,387.98	44	Piezas	44.00	100
13	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,317,498.67	\$ 5,317,498.67	\$ 5,317,498.67	\$ 5,317,498.67	\$ 5,317,498.67	\$ 5,317,498.67	3164	Metros cuadrados	3164.00	100
14	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,884,414.17	\$ 3,884,414.17	\$ 3,884,414.17	\$ 3,884,414.17	\$ 3,884,414.17	\$ 3,884,414.17	2623.70	Metros cuadrados	2623.70	100
15	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,717,021.96	\$ 5,717,021.96	\$ 5,717,021.96	\$ 5,717,021.96	\$ 5,717,021.96	\$ 5,717,021.96	3677.00	Metros cuadrados	3677.00	100
16	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,995,780.68	\$ 7,995,780.68	\$ 7,995,780.68	\$ 7,995,780.68	\$ 7,995,780.68	\$ 7,995,780.68	5393	Metros cuadrados	5393.00	100
17	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,880,781.00	\$ 2,880,781.00	\$ 2,880,781.00	\$ 2,880,781.00	\$ 2,880,781.00	\$ 2,880,781.00	1659	Metros Cuadrados	1659.00	100
18	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,326,744.65	\$ 1,326,744.65	\$ 1,326,744.65	\$ 1,326,744.65	\$ 1,326,744.65	\$ 1,326,744.65	2863.6	Metros lineales	2863.60	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta modificada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
19	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,347,864.32	\$ 5,347,864.32	\$ 5,347,864.32	\$ 5,347,864.32	\$ 5,347,864.32	\$ 5,347,864.32	3734.9	Metros Cuadrados	3734.90	100
20	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,427,903.61	\$ 6,427,903.61	\$ 6,427,903.61	\$ 6,427,903.61	\$ 6,427,903.61	\$ 6,427,903.61	3541	Metros Cuadrados	3541.00	100
21	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,174,096.79	\$ 4,174,096.79	\$ 4,174,096.79	\$ 4,174,096.79	\$ 4,174,096.79	\$ 4,174,096.79	227	Piezas	227.00	100
22	139170	RO0220302114597	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 269,435.90	\$ 269,435.90	\$ 269,435.90	\$ 269,435.90	\$ 269,435.90	\$ 269,435.90	581.8	Metros cuadrados	581.80	100
23	143060	RO0220302115698	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 401,265.19	\$ 401,265.19	\$ 401,265.19	\$ 401,265.19	\$ 401,265.19	\$ 401,265.19	642.5	Metros cuadrados	642.50	100
24	148300	RO0220302116997	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SMZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,075,889.85	\$ 1,075,889.85	\$ 1,075,889.85	\$ 1,075,889.85	\$ 1,075,889.85	\$ 1,075,889.85	23	Piezas	23.00	100
25	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,770,740.92	\$ 4,770,740.92	\$ 4,770,740.92	\$ 4,770,740.92	\$ 4,770,740.92	\$ 4,770,740.92	137784	Metros lineales	137784.00	100
26	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,047,327.61	\$ 5,047,327.61	\$ 5,047,327.61	\$ 5,047,327.61	\$ 5,047,327.61	\$ 5,047,327.61	28	Pozos	28.00	100
27	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,279,925.28	\$ 21,279,925.28	\$ 21,279,925.28	\$ 21,279,925.28	\$ 21,279,925.28	\$ 21,279,925.28	130	Pozos	130.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta modificada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
28	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 649,099.12	\$ 649,099.12	\$ 649,099.12	\$ 649,099.12	\$ 649,099.12	\$ 649,099.12	4	Pozos	4.00	100
29	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,174,944.12	\$ 12,174,944.12	\$ 12,174,944.12	\$ 12,174,944.12	\$ 12,174,944.12	\$ 12,174,944.12	75	Pozos	75.00	100
30	85277	RO0220202080869	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,030,547.48	\$ 1,030,547.48	\$ 1,030,547.48	\$ 1,030,547.48	\$ 1,030,547.48	\$ 1,030,547.48	239.15	Metros lineales	239.15	100
31	97382	RO0220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,370,841.42	\$ 18,370,841.42	\$ 18,370,841.42	\$ 18,370,841.42	\$ 18,370,841.42	\$ 18,370,841.42	5,166.00	Metros lineales	5166.00	100
32	138401	RO0220302114386	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 4,113,777.20	\$ 4,113,777.20	\$ 4,113,777.20	\$ 4,113,777.20	\$ 4,113,777.20	\$ 4,113,777.20	1,065.70	Metros cuadrados	1065.70	100
33	139088	RO0220302114576	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARÍA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 259	230050001 Cancun	\$ 4,183,706.12	\$ 4,183,706.12	\$ 4,183,706.12	\$ 4,183,706.12	\$ 4,183,706.12	\$ 4,183,706.12	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
34	142333	RO0220302115495	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 4,127,056.42	\$ 4,127,056.42	\$ 4,127,056.42	\$ 4,127,056.42	\$ 4,127,056.42	\$ 4,127,056.42	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
35	148375	RO0220302117020	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	230050001 Cancun	\$ 1,060,334.78	\$ 1,060,334.78	\$ 1,060,334.78	\$ 1,060,334.78	\$ 1,060,334.78	\$ 1,060,334.78	6	Pozos	6.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: INFORME DEFINITIVO
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta modificada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
36	54966	RO0220302130905	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	106	Computadoras	106.00	100
37	54983	RO0220302130907	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	9	Impresoras	9.00	100
38	55006	RO0220302130908	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	1	Escaner	1.00	100
39	55437	RO0220302137987	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	49	Mobiliario y equipo	49.00	100
40	57839	RO0220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	2847	Otros	2847.00	100
41	53929	RO0220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 778,189.68	\$ 778,189.68	\$ 778,189.68	\$ 778,189.68	\$ 778,189.68	\$ 778,189.68	47	Vehículos	47.00	100
T O T A L E S					\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92				

NOTA: Existe una diferencia entre lo pagado en SRFT y lo reportado bancariamente, esto debido a que el sistema de la TESOFE no permite pagar con centavos por lo tanto se tuvieron que redondear algunas cantidades, mismas que fueron ajustadas con recursos propios. Los reintegros estan conformados por recursos federales (capital no ejercido), recursos propios (ajustes de centavos redondeados) y los intereses generados en las cuentas.

Se reporta con esta diferencia ya que en auditorias anteriores nos han observado que lo reportado en SRFT no coincide con lo estados de cuenta bancarios ya que siempre existirá esta diferencia.

Vo. Bo.



Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Informe Definitivo 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$1,802,712.83										Los reintegros son la sumatoria de rendimientos financieros (intereses), recurso no ejercido (capital) y recursos propios (redondeos centavos)	
		2											1	832	\$ 100,126,753.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM
		2											2	355	\$ 750,000.00	\$ 1,784,564.50	\$ 1,784,564.50	\$ 1,784,564.50	\$ 1,784,564.50	\$ 1,784,564.50	\$ 1,784,564.50	Gastos indirectos
		2											2	515	\$ 2,462,946.96	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	PRODIM
		2											2	613	\$ 16,559,875.06	\$ 80,730,756.66	\$ 80,730,756.66	\$ 80,730,756.66	\$ 80,730,756.66	\$ 80,730,756.66	\$ 80,730,756.66	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
		2											2	616	\$ 14,732,674.14	\$ 39,197,951.72	\$ 39,197,951.72	\$ 39,197,951.72	\$ 39,197,951.72	\$ 39,197,951.72	\$ 39,197,951.72	Construcción de señalética en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovia; INTERVENCION EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
		2											2	615	\$ 72,763,682.14	\$ 81,258,892.52	\$ 81,258,892.52	\$ 81,258,892.52	\$ 81,258,892.52	\$ 81,258,892.52	\$ 81,258,892.52	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO
														\$ 207,395,932.00	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92	\$ 207,096,175.92		
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$981,011.95										Los reintegros son la sumatoria de rendimientos financieros (intereses), recurso no ejercido (capital) y recursos propios (redondeos centavos)	
		2										2	832	\$ 61,754,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	\$ 3,366,115.31	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2
		2										2	615	\$0.00	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	\$ 10,312,522.61	REHABILITACIÓN DE AV. 135



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Informe Definitivo 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2												2	617	\$0.00	\$ 47,026,502.71	\$ 47,026,502.71	\$ 47,026,502.71	\$ 47,026,502.71	\$ 47,026,502.71	\$ 47,026,502.71	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES; PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL; CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23
2												1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,392,954.97	\$ 526,392,954.97	\$ 526,392,954.97	\$ 526,392,954.97	\$ 526,392,954.97	\$ 526,392,954.97	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
2												1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	Sanemiento Financiero
2												1	339	\$0.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,648,015.60	\$ 687,648,015.60	\$ 687,648,015.60	\$ 687,648,015.60	\$ 687,648,015.60	\$ 687,648,015.60	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesus Antonio Martinez Gomez
Director de Programas Sociales