

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/PM/DGPM/DCEI/0484/2024
ASUNTO: ENVÍO INFORME DEFINITIVO 2023 SRFT	FECHA	20/06/2024
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAP QUE CLASIFICA:	

“2024, Año de la Familia”

LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Informes Definitivo 2023 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2023:

- FAIS Municipal 2023
- FORTAMUN 2023

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez –Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz – Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario

JFDN/AIVG/AZUL*

Techo Financiero: \$

279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
01	209933	RO0230302257614	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	1.00	Otros (Lote)	1.00	100%
02	252473	RO0230402279064	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	230050001 Cancun	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	1.00	Piezas (Lote)	1.00	100%
03	252284	RO0230402279035	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230050001 Cancun	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	29.00	Vehiculos	29.00	100%
04	39610	RO0230302265685	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,586,467.14	\$ 5,586,467.14	\$ 5,586,467.14	\$ 5,586,467.14	\$ 5,586,467.14	\$ 5,586,467.14	1028 813 108	Otros M2 Piezas	1028 813 108	100%
05	30230	RO0230202217239	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,051,463.71	\$ 1,051,463.71	\$ 1,051,463.71	\$ 1,051,463.71	\$ 1,051,463.71	\$ 1,051,463.71	621.79	Metros lineales	621.79	100%
06	81293	RO0230202224431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,118,204.85	\$ 2,118,204.85	\$ 2,118,204.85	\$ 2,118,204.85	\$ 2,118,204.85	\$ 2,118,204.85	482.00	Metros lineales	482.00	100%
07	31639	RO0230202217487	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,369,863.55	\$ 1,369,863.55	\$ 1,369,863.55	\$ 1,369,863.55	\$ 1,369,863.55	\$ 1,369,863.55	20.00	Piezas	20.00	100%
08	30441	RO0230202217284	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 326,361.80	\$ 326,361.80	\$ 326,361.80	\$ 326,361.80	\$ 326,361.80	\$ 326,361.80	2.00	Pozos	2.00	100%
09	62413	RO0230202221843	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,180,200.24	\$ 3,180,200.24	\$ 3,180,200.24	\$ 3,180,200.24	\$ 3,180,200.24	\$ 3,180,200.24	1668.00	Metros lineales	1668.00	100%
10	65815	RO0230202222358	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,251,747.83	\$ 4,251,747.83	\$ 4,251,747.83	\$ 4,251,747.83	\$ 4,251,747.83	\$ 4,251,747.83	26.00	Pozos	26.00	100%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
11	63039	RO0230202221939	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,522,211.71	\$ 6,522,211.71	\$ 6,522,211.71	\$ 6,522,211.71	\$ 6,522,211.71	\$ 6,522,211.71	120.00	Piezas	120.00	100%
12	68844	RO0230202222735	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,044,213.13	\$ 7,044,213.13	\$ 7,044,213.13	\$ 7,044,213.13	\$ 7,044,213.13	\$ 7,044,213.13	18.00	Pozos	18.00	100%
13	65640	RO0230202222338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,221,977.90	\$ 26,221,977.90	\$ 26,221,977.90	\$ 26,221,977.90	\$ 26,221,977.90	\$ 26,221,977.90	4363.40	Metros lineales	4363.40	100%
14	65773	RO0230202222351	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,661,227.72	\$ 7,661,227.72	\$ 7,661,227.72	\$ 7,661,227.72	\$ 7,661,227.72	\$ 7,661,227.72	3917.90	Metros lineales	3917.90	100%
15	38243	RO0230202218723	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 158,988.60	\$ 158,988.60	\$ 158,988.60	\$ 158,988.60	\$ 158,988.60	\$ 158,988.60	7.00	Pozos	7.00	100%
16	39673	RO0230202218955	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,074,830.44	\$ 2,074,830.44	\$ 2,074,830.44	\$ 2,074,830.44	\$ 2,074,830.44	\$ 2,074,830.44	11.00	Pozos	11.00	100%
17	43881	RO0230202219626	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,608,823.95	\$ 5,608,823.95	\$ 5,608,823.95	\$ 5,608,823.95	\$ 5,608,823.95	\$ 5,608,823.95	112.00	Piezas	112.00	100%
18	137039	RO0230302245537	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,788,744.96	\$ 2,788,744.96	\$ 2,788,744.96	\$ 2,788,744.96	\$ 2,788,744.96	\$ 2,788,744.96	59.00	Piezas	59.00	100%
19	124766	RO0230302243346	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,923,577.80	\$ 3,923,577.80	\$ 3,923,577.80	\$ 3,923,577.80	\$ 3,923,577.80	\$ 3,923,577.80	1688.00	Metros lineales	1688.00	100%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
20	185932	RO0230302254037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 6,097,916.27	\$ 6,097,916.27	\$ 6,097,916.27	\$ 6,097,916.27	\$ 6,097,916.27	\$ 6,097,916.27	847.62	Metros cuadrados	847.62	100%
21	184365	RO0230302253807	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 5,730,893.59	\$ 5,730,893.59	\$ 5,730,893.59	\$ 5,730,893.59	\$ 5,730,893.59	\$ 5,730,893.59	682.04	Metros cuadrados	682.04	100%
22	181674	RO0230302253456	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 6,100,535.58	\$ 6,100,535.58	\$ 6,100,535.58	\$ 6,100,535.58	\$ 6,100,535.58	\$ 6,100,535.58	847.62	Metros cuadrados	847.62	100%
23	181396	RO0230302253403	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 6,044,494.58	\$ 6,044,494.58	\$ 6,044,494.58	\$ 6,044,494.58	\$ 6,044,494.58	\$ 6,044,494.58	847.62	Metros cuadrados	847.62	100%
24	187312	RO0230302254315	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 597,011.04	\$ 597,011.04	\$ 597,011.04	\$ 597,011.04	\$ 597,011.04	\$ 597,011.04	782.99	Metros cuadrados	782.99	100%
25	183695	RO0230302253715	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 468,894.18	\$ 468,894.18	\$ 468,894.18	\$ 468,894.18	\$ 468,894.18	\$ 468,894.18	569.90	Metros cuadrados	569.90	100%
26	181546	RO0230302253435	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 591,871.48	\$ 591,871.48	\$ 591,871.48	\$ 591,871.48	\$ 591,871.48	\$ 591,871.48	682.41	Metros cuadrados	682.41	100%
27	181032	RO0230302253335	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 449,146.97	\$ 449,146.97	\$ 449,146.97	\$ 449,146.97	\$ 449,146.97	\$ 449,146.97	618.23	Metros cuadrados	618.23	100%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
28	175962	ROO230302252348	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,132,637.20	\$ 2,132,637.20	\$ 2,132,637.20	\$ 2,132,637.20	\$ 2,132,637.20	\$ 2,132,637.20	43.00	Piezas	43.00	100%
29	225127	ROO230302260212	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GASTON ALEGRE Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 18,522,009.52	\$ 18,522,009.52	\$ 18,522,009.52	\$ 18,522,009.52	\$ 18,522,009.52	\$ 18,522,009.52	2030.30	Metros lineales	2030.30	100%
30	30576	ROO230202217300	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,333,583.51	\$ 4,333,583.51	\$ 4,333,583.51	\$ 4,333,583.51	\$ 4,333,583.51	\$ 4,333,583.51	2686.10	Metros cuadrados	2686.10	100%
31	30794	ROO230202217350	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 266,722.39	\$ 266,722.39	\$ 266,722.39	\$ 266,722.39	\$ 266,722.39	\$ 266,722.39	628.73	Metros lineales	628.73	100%
32	30672	ROO230202217320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,185,203.08	\$ 1,185,203.08	\$ 1,185,203.08	\$ 1,185,203.08	\$ 1,185,203.08	\$ 1,185,203.08	525.00	Metros cuadrados	525.00	100%
33	62704	ROO230202221881	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,776,783.75	\$ 32,776,783.75	\$ 32,776,783.75	\$ 32,776,783.75	\$ 32,776,783.75	\$ 32,776,783.75	25155.00	Metros cuadrados	25155.00	100%
34	62818	ROO230202221901	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUNTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,678,658.49	\$ 1,678,658.49	\$ 1,678,658.49	\$ 1,678,658.49	\$ 1,678,658.49	\$ 1,678,658.49	7055.90	Metros lineales	7055.90	100%
35	65525	ROO230202222319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,608,253.62	\$ 15,608,253.62	\$ 15,608,253.62	\$ 15,608,253.62	\$ 15,608,253.62	\$ 15,608,253.62	10220.00	Metros cuadrados	10220.00	100%
36	68349	ROO230202222652	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,751,455.97	\$ 32,751,455.97	\$ 32,751,455.97	\$ 32,751,455.97	\$ 32,751,455.97	\$ 32,751,455.97	33224.00	Metros cuadrados	33224.00	100%
37	38565	ROO230202218784	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,949,742.63	\$ 4,949,742.63	\$ 4,949,742.63	\$ 4,949,742.63	\$ 4,949,742.63	\$ 4,949,742.63	7432.90	Metros lineales	7432.90	100%

Techo Financiero: \$

279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
38	43558	RO0230202219589	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,499,092.82	\$ 10,499,092.82	\$ 10,499,092.82	\$ 10,499,092.82	\$ 10,499,092.82	\$ 10,499,092.82	4824.30	Metros cuadrados	4824.30	100%
39	37282	RO0230202218531	REHABILITACION DE CALLES EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 21,645,743.02	\$ 21,645,743.02	\$ 21,645,743.02	\$ 21,645,743.02	\$ 21,645,743.02	\$ 21,645,743.02	17012.00	Metros cuadrados	17012.00	100%
40	73768	RO0230202223421	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,830,932.56	\$ 2,830,932.56	\$ 2,830,932.56	\$ 2,830,932.56	\$ 2,830,932.56	\$ 2,830,932.56	11087.00	Metros lineales	11087.00	100%
41	139170	RO0230302245825	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,945,522.55	\$ 5,945,522.55	\$ 5,945,522.55	\$ 5,945,522.55	\$ 5,945,522.55	\$ 5,945,522.55	1848.90	Metros cuadrados	1848.90	100%
42	139736	RO0230302245920	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA SMZA, 227, MZA. 12, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,662,111.91	\$ 2,662,111.91	\$ 2,662,111.91	\$ 2,662,111.91	\$ 2,662,111.91	\$ 2,662,111.91	785.00	Metros cuadrados	785.00	100%
43	219784	RO0230302259306	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 232, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,878,945.07	\$ 11,878,945.07	\$ 11,878,945.07	\$ 11,878,945.07	\$ 11,878,945.07	\$ 11,878,945.07	7043.50	Metros cuadrados	7043.50	100%
TOTALES					\$ 278,679,214.84	\$ 278,679,214.84	\$ 278,679,214.84	\$ 278,679,214.84	\$ 278,679,214.84	\$ 278,679,214.84				

Vo. Bp.




Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión




MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: INFORME DEFINITIVO 2023 (Segundo Trimestre 2024)
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0230202231744	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 1,852,685.78	\$ 1,852,685.78	\$ 1,852,685.78	\$ 1,852,685.78	\$ 1,852,685.78	\$ 1,852,685.78	138.66	Metros Cuadrados	138.66	100%
2	RO0230202231748	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	230050001 Cancun	\$ 27,899,418.85	\$ 27,899,418.85	\$ 27,899,418.85	\$ 27,899,418.85	\$ 27,899,418.85	\$ 27,899,418.85	14656.99	Metros Cuadrados	14656.99	100%
3	RO0230202231751	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ.	230050001 Cancun	\$ 15,554,674.59	\$ 15,554,674.59	\$ 15,554,674.59	\$ 15,554,674.59	\$ 15,554,674.59	\$ 15,554,674.59	11772.91	Metros Cuadrados	11772.91	100%
4	RO0230202231753	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	230050001 Cancun	\$ 3,974,056.45	\$ 3,974,056.45	\$ 3,974,056.45	\$ 3,974,056.45	\$ 3,974,056.45	\$ 3,974,056.45	1455.38	Metros Cuadrados	1455.38	100%
5	RO0230202231756	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	230050001 Cancun	\$ 25,223,867.65	\$ 25,223,867.65	\$ 25,223,867.65	\$ 25,223,867.65	\$ 25,223,867.65	\$ 25,223,867.65	13411.60	Metros Cuadrados	13411.6	100%
6	RO0230302264572	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 10,037,513.46	\$ 10,037,513.46	\$ 10,037,513.46	\$ 10,037,513.46	\$ 10,037,513.46	\$ 10,037,513.46	3102.48	Metros Cuadrados	3102.48	100%
7	RO0230302264576	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71	230050001 Cancun	\$ 734,331.85	\$ 734,331.85	\$ 734,331.85	\$ 734,331.85	\$ 734,331.85	\$ 734,331.85	14.00	Pieza	14	100%
8	RO0230302264578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESIBLES, PERÍMETRO ASOCIACIONES CIVILES SMZA. 94	230050001 Cancun	\$ 2,627,094.29	\$ 2,627,094.29	\$ 2,627,094.29	\$ 2,627,094.29	\$ 2,627,094.29	\$ 2,627,094.29	2217.50	Metros Lineales	2217.5	100%
9	RO0230302264581	ADECUACIÓN DE PASO PEATONAL INCLUSIVO EN AV. TULUM	230050001 Cancun	\$ 2,010,016.62	\$ 2,010,016.62	\$ 2,010,016.62	\$ 2,010,016.62	\$ 2,010,016.62	\$ 2,010,016.62	128.00	Metros Lineales	128	100%
10	RO0230302264583	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200	230050001 Cancun	\$ 1,999,493.98	\$ 1,999,493.98	\$ 1,999,493.98	\$ 1,999,493.98	\$ 1,999,493.98	\$ 1,999,493.98	405.45	Metros Cuadrados	405.45	100%
11	RO0230302264610	REHABILITACIÓN DE LA AV. ORQUÍDEAS ENTRE AV. LAK'IN Y AV. TULIPANES	230050001 Cancun	\$ 3,560,241.39	\$ 3,560,241.39	\$ 3,560,241.39	\$ 3,560,241.39	\$ 3,560,241.39	\$ 3,560,241.39	2588.80	Metros Cuadrados	2588.8	100%
12	RO0230302264611	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA RUTH EN LA SMZA. 213	230050001 Cancun	\$ 1,296,340.19	\$ 1,296,340.19	\$ 1,296,340.19	\$ 1,296,340.19	\$ 1,296,340.19	\$ 1,296,340.19	861.84	Metros Cuadrados	861.84	100%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: INFORME DEFINITIVO 2023 (Segundo Trimestre 2024)
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
3	RO0230302264613	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1	230050001 Cancun	\$ 2,345,280.84	\$ 2,345,280.84	\$ 2,345,280.84	\$ 2,345,280.84	\$ 2,345,280.84	\$ 2,345,280.84	598.36	Metros Cuadrados	598.36	100%
4	RO0230302264614	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE HE-ZABA	230050001 Cancun	\$ 2,984,022.37	\$ 2,984,022.37	\$ 2,984,022.37	\$ 2,984,022.37	\$ 2,984,022.37	\$ 2,984,022.37	710.89	Metros Cuadrados	710.89	100%
5	RO0230302264615	REHABILITACIÓN VIAL CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ALOJA - AV. HEBERTO CASTILLO	230050001 Cancun	\$ 4,995,843.23	\$ 4,995,843.23	\$ 4,995,843.23	\$ 4,995,843.23	\$ 4,995,843.23	\$ 4,995,843.23	2910.84	Metros Cuadrados	2910.84	100%
6	RO0230302264620	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CANCÚN	230050001 Cancun	\$ 2,344,928.33	\$ 2,344,928.33	\$ 2,344,928.33	\$ 2,344,928.33	\$ 2,344,928.33	\$ 2,344,928.33	306.21	Metros Lineales	306.21	100%
7	RO0230402332875	COMPLEMENTO DE CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	230050001 Cancun	\$ 765,494.87	\$ 765,494.87	\$ 765,494.87	\$ 765,494.87	\$ 765,494.87	\$ 765,494.87	972.00	Metros Cuadrados	972	100%
8	RO0230302269641	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL	230050001 Cancun	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	1.00	Pieza	1	100%
T O T A L E S				\$ 111,103,844.58	\$ 111,103,844.58	\$ 111,103,844.58	\$ 111,103,844.58	\$ 111,103,844.58	\$ 111,103,844.58				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2023	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$3,205,035.37	\$4,019,301.53										Los reintegros corresponden a la sumatoria de capital no ejercido por \$814,266.16 más rendimientos financieros por \$3,205,035.37
		2										2	211	\$0.00	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	\$ 1,089,549.64	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
		2										2	212	\$0.00	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	\$ 703,974.09	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción
		2										2	355	\$0.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	\$ 1,248,624.00	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
		2										2	613	\$0.00	\$ 94,957,084.91	\$ 94,957,084.91	\$ 94,957,084.91	\$ 94,957,084.91	\$ 94,957,084.91	\$ 94,957,084.91	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO; ALCANTARILLADO
		2										2	614	\$0.00	\$ 139,286,695.30	\$ 139,286,695.30	\$ 139,286,695.30	\$ 139,286,695.30	\$ 139,286,695.30	\$ 139,286,695.30	CONSTRUCCION DE CALLES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE CALLES; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS;
		2										2	616	\$0.00	\$ 26,080,763.69	\$ 26,080,763.69	\$ 26,080,763.69	\$ 26,080,763.69	\$ 26,080,763.69	\$ 26,080,763.69	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA; REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	617	\$0.00	\$ 15,312,523.21	\$ 15,312,523.21	\$ 15,312,523.21	\$ 15,312,523.21	\$ 15,312,523.21	\$ 15,312,523.21	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA Y REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
		2										1	832	\$ 279,493,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula FAISMUN
														\$279,493,481.00	\$278,679,214.84	\$278,679,214.84	\$278,679,214.84	\$278,679,214.84	\$278,679,214.84	\$278,679,214.84	OK
23	5	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$1,503,642.53	\$1,638,638.17										Los reintegros corresponden a \$134,995.64 de capital no ejercido y \$1,503,642.53 de rendimientos financieros.
		2										2	832	\$ 124,997,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 15,000,974.95	\$ 15,000,974.95	\$ 15,000,974.95	\$ 15,000,974.95	\$ 15,000,974.95	\$ 15,000,974.95	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247; CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3; REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1; COMPLEMENTO DE CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23
		2										2	614	\$0.00	\$ 67,246,636.31	\$ 67,246,636.31	\$ 67,246,636.31	\$ 67,246,636.31	\$ 67,246,636.31	\$ 67,246,636.31	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES, PASOS PEATONALES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANCUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
												2	617	\$0.00	\$ 27,957,693.48	\$ 27,957,693.48	\$ 27,957,693.48	\$ 27,957,693.48	\$ 27,957,693.48	\$ 27,957,693.48	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21; INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200
																					Sueldos y salarios del personal de SSPyT y de la Dirección del Bomberos; Sueldos y Salarios para Dependencias y Entidades Municipales Prioritarias.
												1	113	\$ 543,423,357.00	\$ 580,636,665.22	\$ 580,636,665.22	\$ 580,636,665.22	\$ 580,636,665.22	\$ 580,636,665.22	\$ 580,636,665.22	Nota: Existe un ajuste con respecto a lo reportado el trimestre anterior debido a la existencia de sueldos devengados y pagados pero no trabajados que fueron descontados de finiquitos y se regresaron a la cuenta de origen donde ese presupuesto devuelto se volvió a utilizar en pagos de nómina.
												2	564	\$0.00	\$ 7,895,738.56	\$ 7,895,738.56	\$ 7,895,738.56	\$ 7,895,738.56	\$ 7,895,738.56	\$ 7,895,738.56	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAXAL QUE INCLUYE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR
												2	566	\$0.00	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	\$ 898,539.84	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL
												1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 118,650,000.00	\$ 118,650,000.00	\$ 118,650,000.00	\$ 118,650,000.00	\$ 118,650,000.00	\$ 118,650,000.00	Sanearmiento Financiero
														\$ 818,421,244.00	\$818,286,248.36	\$ 818,286,248.36	\$ 818,286,248.36	\$ 818,286,248.36	\$ 818,286,248.36	\$ 818,286,248.36	

Vo. Bo.
Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró
C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión