




H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2016 - 2018

Dirección General
de Planeación
Municipal



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/0674/2018
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SFU PARA VALIDACIÓN 1° TRIM. 2018	FECHA	12/04/2018
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM/DIRECCION DE PLANEACION	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: M.C.ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN: 12/04/2019	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

DRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSOP/223/III/2018, por este medio me permito remitir los reportes del **Primer Trimestre 2018** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN-DF**)
- Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (**FORTASEG**)
- Proyectos de desarrollo regional (refrendo 2017)
- Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (refrendo 2017)
- Fondo para Fronteras (refrendo 2017)

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en los apartados de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero.

No omito mencionar que durante el primer trimestre no se capturaron proyectos en la MIDS de SEDESOL, por lo que tampoco se tienen avances en el SFU.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Rosario Ortiz Yeladaqui – delegada de la SEDESOL en Q. Roo
C.c.p. Lic. Dulce Gabriela Basto Pech - Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Guadalupe Cruz Cáceres - Directora de Control y Seguimiento de Obras Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación
C.c.p. C. P. Yuri Salazar Ceballos - Contralor Municipal
C.c.p. Arq. Francisco Álvarez Rodríguez – Director General de Obras Públicas
C.c.p. Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Darwin Puc Acosta – Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
C.c.p. Archivo / Minutario

Av. Nader No. 8 Sm. 5 Edif. Plaza Nader 2do. Piso
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México
Teléfono: (998) 887 45 86 / 887 31 53

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
FISMDF

Techo Financiero:	\$	88,027,976.00
Ministración:	\$	26,408,394.00
Ejercido:		\$0.00
Saldo:	\$	26,408,394.00

Entidad: Quintana Roo Municipio: Benito Juárez																			
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	FONDOS						PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
				CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO (CONVENIO ESPECIFICO)	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1.- Programa Presupuestario	2017	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			0	0									
2.- Partida Genérica	2017	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			1	832	\$ 88,027,976.00	\$ 88,027,976.00	\$ 26,408,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:													\$88,027,976.00	\$88,027,976.00	\$26,408,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vo. Bo.


L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Revisó



MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación

Elaboró



Lic. Jose Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
FORTAMUN

Techo Financiero:	\$	479,795,362.00
Ministración:	\$	119,948,841.00
Ejercido:	\$	44,839,254.18
Saldo:	\$	75,109,586.82

Entidad: Quintana Roo
Municipio: Benito Juárez

FONDOS											PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO									
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA/FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES		
1.- Programa Presupuestario	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez														
2.- Partida Genérica	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			1	113	\$205,500,000.00	\$205,500,000.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$44,839,254.18	\$44,839,254.18	\$44,839,254.18	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPy y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos		
2.- Partida Genérica	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			2	217	\$7,851,721.40	\$7,851,721.40	\$7,851,721.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aportación Municipal al Programa FORTASEG		
2.- Partida Genérica	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			1	911	\$108,586,954.48	\$108,586,954.48	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Saneariento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez		
2.- Partida Genérica	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			2	832	\$124,097,117.60	\$124,097,117.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión para la seguridad pública; Saldos constitucionales del cuarto trimestre del FORTAMUN 2018		
2.- Partida Genérica	2018	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			2	325	\$33,759,568.52	\$33,759,568.52	\$17,097,119.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Blindaje Seguro de Cancún (Arrendamiento de Patrullas)		
													\$ 479,795,362.00	\$ 479,795,362.00	\$ 119,948,841.00	\$ 45,000,000.00	\$ 44,839,254.18	\$ 44,839,254.18	\$ 44,839,254.18			

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. Jose Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (refrendo)

Techo Financiero:	\$	8,901,000.00
Ministración:	\$	8,901,000.00
Ejercido:	\$	2,633,718.03

Entidad: Quintana Roo
Municipio: Benito Juárez

FONDOS											PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1.- Programa Presupuestario	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132		H. Ayuntamiento de Benito Juárez												
2.- Partida Genérica	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132		H. Ayuntamiento de Benito Juárez			2	613	\$8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,779,060.12	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS, ANDADOR Y AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA PURIFICADA PARA EL PARQUE URBANO KABAH EN CANCÚN QUINTANA ROO
Total													\$8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,779,060.12	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Revisó

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación

Elaboró

Lic. Jose Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Refrendo)

Techo Financiero:	\$	8,901,000.00
Ministración:	\$	8,901,000.00
Ejercido:	\$	2,633,718.03
Saldo por ministrar:		\$0.00
Número de proyectos registrados:		1

Núm	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
397	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS, ANDADOR Y AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA PURIFICADA PARA EL PARQUE URBANO KABAH EN CANCÚN QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0078 (11-07-17)	\$ 8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,779,060.12	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	M2	9756.7	2887.008	29.59%	29.59%
TOTAL=			\$ 8,901,000.00	\$8,901,000.00	\$8,779,060.12	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Lora Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Techo Financiero:	\$	479,795,362.00
Ministración:	\$	119,948,841.00
Ejercido:		\$0.00
Saldo por ministrar:	\$	359,846,521.00
Número de proyectos registrados:		1

Número	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
FORTAMUN04	Blindaje Seguro de Cancún (Arrendamiento de Patrullas)	DGPM/0572/2018 (02-04-18)	\$ 33,759,568.52	\$ 17,097,119.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros (vehículos)	97	0	0.00%	0.00%
Totales=			\$ 33,759,568.52	\$ 17,097,119.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programación

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Techo Financiero:	\$	220,739,085.72
Ministración:	\$	164,556,301.35
Ejercido:	\$	89,027,574.15
Número de proyectos registrados:		34

Núm.	Cédula	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
4779351	162	RECONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. 135 DE LA AV. CANCÚN A AV. POLITÉCNICO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 2,757,397.47	\$ 2,757,397.47	\$ 2,757,397.47	\$ 2,757,397.47	\$2,757,397.47	\$2,757,397.47	M2	4771.61	4771.61	100	100.00%
4774253	168	RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA REGIÓN 232, CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 246,197.02	\$ 246,197.02	\$ 246,197.02	\$ 246,197.02	\$246,197.02	\$246,197.02	M2	2586.34	2586.34	100	100.00%
4769381	170	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 1RA ETAPA	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 3,031,719.27	\$ 3,031,719.27	\$ 3,031,719.27	\$1,023,310.60	\$1,023,310.60	\$1,023,310.60	PZA	50	17	33.75	33.75%
4773933	178	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 3,787,644.99	\$ 3,787,644.99	\$ 3,787,644.99	\$1,766,197.83	\$1,766,197.83	\$1,766,197.83	PZA	50	23	46.63	46.63%
4770076	179	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA REGION 95	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 4,482,252.85	\$ 4,482,252.85	\$ 4,482,252.85	\$ 4,482,252.85	\$4,482,252.85	\$4,482,252.85	M2	21090.24	21090.24	100	100.00%
4776333	180	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA SMZA 50 ENTRE LA AV KINIK Y AV NACHI COCON, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 21,921.81	\$ 21,921.81	\$ 21,921.81	\$ 21,921.81	\$21,921.81	\$21,921.81	M2	5643.73	5643.73	100	100.00%
4776211	181	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ZONA 2 EN CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 5,854,553.06	\$ 5,854,553.06	\$ 5,854,553.06	\$ 5,854,553.06	\$5,854,553.06	\$5,854,553.06	M2	70	70	100	100.00%
4778970	182	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ZONA 6 EN CANCÚN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 6,086,271.86	\$ 6,086,271.86	\$ 6,086,271.86	\$ 6,086,271.86	\$6,086,271.86	\$6,086,271.86	M2	70	70	100	100.00%
4775786	183	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ZONA 1 EN CANCÚN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0040 (25-04-17)	\$ 5,756,909.47	\$ 5,756,909.47	\$ 5,756,909.47	\$ 5,756,909.47	\$5,756,909.47	\$5,756,909.47	M2	70	70	100	100.00%
TOTAL PDR-A				\$ 32,024,867.80	\$ 32,024,867.80	\$ 32,024,867.80	\$ 27,995,011.97	\$ 27,995,011.97	\$ 27,995,011.97					
4769198	398	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REGIÓN 259, MZA. 45, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 3,217,768.45	\$ 3,217,768.45	\$ 3,217,768.45	\$ 3,217,768.45	\$3,217,768.45	\$3,217,768.45	M2	1749	1749	100	100.00%
4769137	399	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG 221 MZA 31 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 4,052,078.75	\$ 4,052,078.75	\$ 4,052,078.75	\$ 4,052,078.75	\$4,052,078.75	\$4,052,078.75	M2	1749	1749	100	100.00%
4774563	400	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO EN REGIÓN 260, MZA. 04, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,382,102.55	\$ 2,382,102.55	\$ 2,382,102.55	\$2,367,967.89	\$2,367,967.89	\$2,367,967.89	M2	1000.66	1000.66	100	99.41%
4769076	401	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG 227 MZAS 97-98 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,252,563.37	\$2,252,563.37	\$2,252,563.37	\$2,252,563.37	\$2,252,563.37	\$2,252,563.37	M2	1749	1749	100	100.00%
4769442	402	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN SMZA. 518, MZA. 19, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,407,597.98	\$2,407,597.98	\$2,407,597.98	\$2,407,597.98	\$2,407,597.98	\$2,407,597.98	M2	1749	1749	100	100.00%

Núm.	Cédula	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Me t a s		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
4769503	403	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REGIÓN 105, MZA. 85, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,409,791.13	\$2,409,791.13	\$2,409,791.13	\$2,409,791.13	\$2,409,791.13	\$2,409,791.13	M2	1749	1749	100	100.00%
6261013	404	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PLAZA CENTRO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA NADER, CANCUN, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 3,875,662.85	\$3,875,662.85	\$3,875,662.85	\$3,875,662.85	\$3,875,662.85	\$3,875,662.85	M2	1260.66	1260.66	100	100.00%
6263243	405	RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA REGIÓN 513	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 96,531.29	\$96,531.29	\$96,531.29	\$96,531.29	\$96,531.29	\$96,531.29	M2	16906.82	16906.82	100	100.00%
6263700	407	RECONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN LA REGION 507	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 87,178.52	\$87,178.52	\$87,178.52	\$87,178.52	\$87,178.52	\$87,178.52	M2	14513.96	14513.96	100	100.00%
4774502	408	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO EN REGIÓN 260, MZA. 01, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,147,246.14	\$2,147,246.14	\$2,147,246.14	\$2,147,246.14	\$2,147,246.14	\$2,147,246.14	M2	1000.66	1000.66	100	100.00%
4769259	409	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REGIÓN 233, MZA. 34, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 2,797,643.73	\$2,797,643.73	\$2,797,643.73	\$2,797,643.73	\$2,797,643.73	\$2,797,643.73	M2	1749	1749	100	100.00%
4769320	410	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG 91 MZA 50 LOTE 01 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 3,529,129.11	\$3,529,129.11	\$3,529,129.11	\$2,088,406.91	\$2,088,406.91	\$2,088,406.91	M2	1749	1035.058	59.18	59.18%
4775527	411	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REGIÓN 248, MZA. 63, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0079 (11-07-17)	\$ 3,213,261.82	\$3,213,261.82	\$3,213,261.82	\$3,213,261.82	\$3,213,261.82	\$3,213,261.82	M2	1749	1749	100	100.00%
TOTAL PDR-B				\$ 32,468,555.69	\$32,468,555.69	\$32,468,555.69	\$31,013,698.83	\$31,013,698.83	\$31,013,698.83					
5254487	595	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG. 260 MZA. 03 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0144 (25-10-17)	\$ 5,664,176.21	\$ 5,664,176.21	\$ 5,664,176.21	\$1,699,252.87	\$1,699,252.87	\$1,699,252.87	M2	1375.44	412.632	30	30.00%
TOTAL PDR-C				\$ 5,664,176.21	\$ 5,664,176.21	\$ 5,664,176.21	\$1,699,252.87	\$1,699,252.87	\$1,699,252.87					
4777978	635	RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. PALENQUE ENTRE AV XCARET Y AV YAXCHILÁN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 3,949,262.69	\$3,949,262.69	\$3,949,262.69	\$1,184,778.81	\$1,184,778.81	\$1,184,778.81	M2	9979.71	2993.913	30	30.00%
636	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SUPERMANZANAS 58 Y EN LAS REGIONES 100, 101, 217, 216, 215, 228, 237, 68 Y 232 EN LA CIUDAD DE CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 9,544,891.66	\$9,544,891.66	\$9,544,891.66	\$2,863,467.49	\$2,863,467.49	\$2,863,467.49	M2	3100.05	930.015	30	30.00%
637	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 62, 69, 23, 25, 2-A, 3, 29, 30 Y 33 Y EN LAS REGIONES 228, 237, 68 Y 232 EN LA CIUDAD DE CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 8,932,259.31	\$8,932,259.31	\$8,932,259.31	\$2,679,677.79	\$2,679,677.79	\$2,679,677.79	M2	2893.38	868.014	30	30.00%
638	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 4, 15, 18, 20, 31, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 501, 504 Y 505 EN LA CIUDAD DE CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 8,939,834.95	\$8,939,834.95	\$8,939,834.95	\$2,681,950.48	\$2,681,950.48	\$2,681,950.48	M2	2893.18	867.954	30	30.00%
639	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 200, 259, 201, 104, 105 Y 103 EN LA CIUDAD DE CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 9,578,179.11	\$9,578,179.11	\$9,578,179.11	\$2,873,453.74	\$2,873,453.74	\$2,873,453.74	M2	3271.39	981.417	30	30.00%
640	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 222 Y 201 Y EN LAS REGIONES 223, 202, 213, 224, 209 Y 248 EN LA CIUDAD DE CANCUN	SEFIPLAN-DDP-CEE-0167 (14-11-17)	\$ 8,931,472.36	\$8,931,472.36	\$8,931,472.36	\$2,679,441.71	\$2,679,441.71	\$2,679,441.71	M2	2893.38	868.014	30	30.00%
TOTAL PDR-D				\$ 49,875,900.08	\$ 49,875,900.08	\$ 49,875,900.08	\$14,962,770.02	\$14,962,770.02	\$14,962,770.02					
4778063	700	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES EN LA SM. 500, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0206 (08-12-17)	\$ 5,354,665.11	\$5,354,665.11	\$5,354,665.11	\$1,606,399.53	\$1,606,399.53	\$1,606,399.53	M2	14068.23	4220.469	30	30.00%

Núm.	Cédula	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
4775925	701	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. LOS TULES 1, 2 Y 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0206 (08-12-17)	\$ 7,591,784.38	\$7,591,784.38	\$7,591,784.38	\$2,277,535.31	\$2,277,535.31	\$2,277,535.31	M2	18609.15	5582.745	30	30.00%
6264969	703/333	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA REGIÓN 94	SEFIPLAN-DDP-CEE-0206 (08-12-17)	\$ 8,736,222.93	\$8,736,222.93	\$8,736,222.93	\$2,620,866.88	\$2,620,866.88	\$2,620,866.88	M2	25961.78	7788.534	30	30.00%
6264162	705	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA REGIÓN 100	SEFIPLAN-DDP-CEE-0206 (08-12-17)	\$ 8,572,819.95	\$8,572,819.95	\$8,572,819.95	\$2,571,845.99	\$2,571,845.99	\$2,571,845.99	M2	25728.44	7718.532	30	30.00%
8408025	727	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES DE LA SM 514	SEFIPLAN-DDP-CEE-0206 (08-12-17)	\$ 14,267,309.20	\$14,267,309.20	\$14,267,309.20	\$4,280,192.75	\$4,280,192.75	\$4,280,192.75	M2	41426.28	12427.884	30	30.00%
TOTAL PDR-E				\$ 44,522,801.57	\$ 44,522,801.57	\$ 44,522,801.57	\$13,356,840.46	\$ 13,356,840.46	\$ 13,356,840.46					
GRAN TOTAL=				\$ 164,556,301.35	\$ 164,556,301.35	\$ 164,556,301.35	\$89,027,574.15	\$89,027,574.15	\$ 89,027,574.15					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Techo Financiero:	\$	33,321,104.00
Ministración:	\$	33,321,104.00
Ejercido:	\$	9,884,849.45
Saldo por ministrar:		\$0.00
Número de proyectos registrados:		1

Núm	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
618	Rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio 2da etapa	SEFIPLAN-DDP-CEE-0158 (31-10-17)	\$ 32,949,498.17	\$ 32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	M2	22284.56	6685.368	30.00%	30.00%
TOTAL =			\$ 32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Techo Financiero:	\$	33,321,104.00
Ministración:	\$	33,321,104.00
Ejercido:	\$	9,884,849.45
Saldo:		\$0.00

Entidad: Quintana Roo
Municipio: Benito Juárez

FONDOS											PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1.- Programa Presupuestario	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para fronteras	U085		H.Ayuntamiento de Benito Juárez		\$371,605.83										
2.- Partida Genérica	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para fronteras	U085		H.Ayuntamiento de Benito Juárez		\$371,605.83	2	614	\$33,321,104.00	\$32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	Rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio 2da etapa
Total													\$33,321,104.00	\$32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$32,949,498.17	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. Jose Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Techo Financiero:	\$	272,216,166.90
Ministración:	\$	272,216,166.90
Ejercido:	\$	185,957,692.12

Entidad: Quintana Roo
Municipio: Benito Juárez

FONDOS											AVANCE FINANCIERO								
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES	
1.- Programa Presupuestario	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas		Proyectos de desarrollo regional	U128		H.A. de Benito Juárez		\$10,729,747.48									
2.- Partida Genérica	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas		Proyectos de desarrollo regional	U128		H.A. de Benito Juárez		\$407,855.68	\$17,406,400.00	\$16,998,544.32	\$16,998,544.32	\$16,998,544.32	\$12,968,688.49	\$12,968,688.49	\$12,968,688.49		
2.- Partida Genérica	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas		Proyectos de desarrollo regional	U128		H.A. de Benito Juárez		\$6,136,453.60	\$88,173,899.39	\$82,037,445.79	\$82,037,445.79	\$82,037,445.79	\$76,617,665.49	\$76,617,665.49	\$76,617,665.49		
2.- Partida Genérica	2017	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas		Proyectos de desarrollo regional	U128		H.A. de Benito Juárez		\$4,185,438.20	\$166,635,867.51	\$162,450,429.31	\$162,450,429.31	\$162,450,429.31	\$96,371,338.14	\$96,371,338.14	\$96,371,338.14		
											\$272,216,166.90	\$261,486,419.42	\$261,486,419.42	\$261,486,419.42	\$185,957,692.12	\$185,957,692.12	\$185,957,692.12		

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró



L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. Jose Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Techo Financiero:	\$ 39,258,607.00
Ministración:	\$0.00
Ejercido:	\$0.00
Saldo:	\$0.00

Entidad: Quintana Roo
Municipio: Benito Juárez

FONDOS												PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS		TIPO DE GASTO	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1.- Programa Presupuestario	2018	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. A. Municipio de Benito Juárez	0	0											
2.- Partida Genérica	2018	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. A. Municipio de Benito Juárez				0	1 339	\$ 9,690,693.40	\$ 9,690,693.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza;Prevención social de violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
2.- Partida Genérica	2018	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. A. Municipio de Benito Juárez				0	1 334	\$ 3,714,113.60	\$ 3,714,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública
2.- Partida Genérica	2018	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. A. Municipio de Benito Juárez				0	2 271	\$ 23,499,000.00	\$ 23,499,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia
2.- Partida Genérica	2018	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. A. Municipio de Benito Juárez				0	2 523	\$ 2,354,800.00	\$ 2,354,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Total:														\$ 39,258,607.00	\$ 39,258,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programación