



REFERENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Oficio No.	MBJ/01/08/05/0371/2025
ASUNTO: REPORTES TRIMESTRALES 2024	EXP. No.:	MBJ/01/08/05/1C.5/2025
CLASIFICACIÓN DOCUMENTO		Fundamento Legal: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
Tipo Documento: OFICIO		Unidad Administrativa: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
Fecha de Clasificación: 08/ABRIL/2025		Rúbrica del Titular: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO
Pública: SI Reservada: NO Confidencial: NO		Ampliación Periodo de Reserva: N/A
Información Obligatoria: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS		Fecha de Desclasificación:
Periodo de Reserva: N/A		

“2025, Año de las Mujeres”

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Primer Trimestre 2025 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2024:

- FAIS Municipal 2024
- FORTAMUN 2024

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto 2024
Primer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$469,498.02	\$610,635.23										Reintegro total FAISMUN capital \$141,137.21 + reintegro de intereses por \$469,498.02 dando un total reintegrado por \$610,635.23		
2												1	355	\$0.00	\$	1,326,299.00	\$	1,326,299.00	\$	1,326,299.00	\$	1,326,299.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
2													325	\$0.00	\$	1,307,301.05	\$	1,307,301.05	\$	1,307,301.05	\$	1,307,301.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.
2													613	\$0.00	\$	155,938,536.37	\$	155,938,536.37	\$	155,938,536.37	\$	155,938,536.37	CONSTRUCCIONES DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE
2													614	\$0.00	\$	135,209,102.37	\$	135,209,102.37	\$	135,209,102.37	\$	135,209,102.37	CONSTRUCCIONES DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉTICAS
2													832	\$	293,922,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN	
															\$	293,922,376.00	\$	293,781,238.79	\$	293,781,238.79	\$	293,781,238.79	\$

[Handwritten signature]



M U N I C I P I O D E
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: Primer Trimestre 2025

Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FINANCIEROS							AVANCES FÍSICOS			
Folio del SRT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
R00240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	1483.20	Metros lineales	1483.20	100%		
R00240302429422	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	67.00	Piezas	67.00	100%		
R00240302431314	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	16.00	Piezas	16.00	100%		
R00240302431545	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	1600.00	Metros lineales	1600.00	100%		
R00240302410002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	520.77	Metros lineales	520.77	100%		
R00240302410053	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	6.00	Piezas	6.00	100%		
R00240302410041	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	518.65	Metros lineales	518.65	100%		
R00240302417025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	27.00	Piezas	27.00	100%		
R00240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	1610.30	Metros lineales	1610.30	100%		



M U N I C I P I O D E
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Primer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS							AVANCES FÍSICOS		
Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
R00240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	1608.70	Metros lineales	1608.70	100%
R00240302429382	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	135.00	Piezas	135.00	100%
R00240302434492	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	2240.10	Metros lineales	2240.10	100%
R00240302436551	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	1868.40	Metros lineales	1868.40	100%
R00240302429470	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	84.00	Piezas	84.00	100%
R00240302431431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	1095.00	Metros lineales	1095.00	100%
R00240302436383	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	1378.80	Metros lineales	1378.80	100%
R00240302434535	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	5.00	Piezas	5.00	100%
R00240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	10	Piezas	10.00	100%



M U N I C I P I O D E
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Primer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
Folio del SRTT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
R00240302434632	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 ENTRE 6A PRIVADA EL MANGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	1492.30	Metros lineales	1492.30	100%	
R00240302429846	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 245, AV. CHETUMAL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	36.00	Piezas	36.00	100%	
R00240302431357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	3748.10	Metros cuadrados	3748.10	100%	
R00240302431564	CONSTRUCCION DE SENALETICA EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	2819.10	Metros lineales	2819.10	100%	
R00240302431280	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	13103.00	Metros cuadrados	13103.00	100%	
R00240302410028	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	4303.50	Metros cuadrados	4303.50	100%	
R00240302410031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	1750.40	Metros cuadrados	1750.40	100%	
R00240302410057	CONSTRUCCION DE SENALETICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	1417.80	Metros lineales	1417.80	100%	
R00240302431520	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	978.19	Metros cuadrados	978.19	100%	



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: Primer Trimestre 2025

Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS							AVANCES FÍSICOS			
Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
R00240302436146	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	35374.00	Metros cuadrados	35374.00	100%	
R00240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	22,426.00	Metros cuadrados	22426.00	100%	
R00240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	2,721.00	Metros lineales	2721.00	100%	
R00240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	25.00	Vehiculos	25.00	100%	
R00240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	230050001 Cancun	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	6.00	Vehiculos	6.00	100%	
T O T A L E S			\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79					

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Primer Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS							AVANCES FISICOS		
Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
RO0240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	Metros Cuadrados	5732.93	5732.93	100%
RO0240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTE	230050001 Cancun	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	Metros Cuadrados	9942.66	9942.66	100%
RO0240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	Metros Cuadrados	7761.00	7761.00	100%
RO0240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	Metros Cuadrados	5907.22	5907.22	100%
RO0240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTE Y AV. LABNA	230050001 Cancun	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	Metros Cuadrados	11462.70	11462.70	100%
RO0240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	Metros Cuadrados / Piezas	956.87 / 24	956.87 / 24	100%
RO0240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	Metros Cuadrados	674.13	674.13	100%
RO0240302439975	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	Metros lineales	652.25	652.25	100%
RO0240302440187	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212	230050001 Cancun	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	Metros Cuadrados	768.08	768.08	100%
RO0240302440188	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAKPAK EN LA SMZA. 77	230050001 Cancun	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	Metros Cuadrados	493.29	493.29	100%
RO0240302440191	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZALES	230050001 Cancun	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	Metros Cuadrados	4270.33	4270.33	100%

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00

No. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vázquez Giovannello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL