



**GACETA OFICIAL**  
**DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,**  
**QUINTANA ROO.**



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 25 de Octubre de 2023.

Tomo I

Número: 173 Extraordinario

Séptima Época

## Índice de Contenido

- ✓ INFORMES PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) DEL TERCER TRIMESTRE 2023.

### **REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2023:**

- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)..... *Página 2*
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)..... *Página 4*

### **REPORTE DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023:**

- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)..... *Página 13*
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)..... *Página 16*



H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto  
 Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Entidad Municipal	Tipo de Gasto	Año	Programa	Subprograma	Iniciación	Rendimiento	Rotación	Tipo de Gasto	Aprobado	Modificado	Recurrido (Iniciado)	Comprometido	Ejecutado	Pagado	Observaciones
23	5	1	2023	2	33	1	4	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Programa Fondo de Inversión Ejecutiva															
FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal															
2	211	\$0.00	\$	1,098,054.77	\$	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2	355	\$0.00	\$	1,276,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
2	613	\$0.00	\$	96,696,220.43	\$	63,417,524.07	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	\$18,243,692.08	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE CRENAL SANITARIO; CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO; ALCANTARILLADO
2	614	\$0.00	\$	438,316,144.51	\$	131,573,397.77	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	CONSTRUCCION DE CALLES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE CALLES; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS;
2	616	\$0.00	\$	26,092,713.72	\$	23,440,816.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA; REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA



H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto  
 Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL


Entidad	Municipio	Registro	Ciclo de Ejercicio	Clave Ramo	Mediosidad presupuestaria	Programa Fondo Convencional - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
2											2	617	\$ 0.00	\$ 15,222,087.47	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	CONSTRUCCIÓN DE SERALETA Y REHABILITACION Y ADICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	
2											1	882	\$ 279,483,481.00	\$ 703,974.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cobro de la inversión de FISH
													\$ 279,483,481.00	\$ 279,483,481.00	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65		
23	5	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1					\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cobro de la inversión del FORTAMUN	
2											2	882	\$ 124,987,887.00	\$ 7,089,812.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCION Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SIZA. 247; CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FINEANRO EN LA SIZA 106, ETAPA 5; REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA DR. BROQUE BARCOC EN LA SIZA 1
2											2	616	\$ 0.00	\$ 14,014,618.16	\$ 4,100,000.00	\$ 3,586,444.06	\$ 3,586,444.06	\$ 3,586,444.06	\$ 3,586,444.06	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VALVEDAS, PASOS PEATONALES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARQUIN
2											2	614	\$ 0.00	\$ 67,091,131.29	\$ 22,300,000.00	\$ 20,903,972.44	\$ 20,903,972.44	\$ 20,903,972.44	\$ 20,903,972.44	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SIZA 21; INSTALACION DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS SIZA 71; REHABILITACION DE PARQUE EN LA SIZA 200
2											2	617	\$ 0.00	\$ 27,960,124.50	\$ 8,000,000.00	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	Salarios y sueldos del personal de SSP y de la Dirección del Bomberos; Sueldos y Salarios para Dependencias y Entidades Municipales Prioritarias
2											1	113	\$ 548,428,357.00	\$ 548,428,357.00	\$ 388,295,228.53	\$ 388,295,228.53	\$ 388,295,228.53	\$ 388,295,228.53	\$ 388,295,228.53	




H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto  
 Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Entidad Municipal	Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Actividad	Programa	Componente	Objetivo	Requisito	Modificado	Aprobado	Tipos de Casos	Requisito (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Observaciones	
2	584	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ADQUISICION SISTEMA DE ENFRANAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO NUCHE BAKAL QUE INCLUYE 13 AREAS ACCIONARIAS DE 50,000 BTUHR	
2	586	\$ 0.00	\$ 910,000.00	\$ 0.00								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ADQUISICION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PERISTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4R 60 CORTZ PARA EL GIMNASIO NUCHE BAKAL	
2	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 99,215,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	Salvamente Financiero
\$ 818,421,244.00 \$ 818,421,244.00 \$ 615,615,930.00 \$ 520,567,793.95 \$ 520,567,793.95 \$ 520,567,793.95 \$ 520,567,793.95																		

No. Br.   
 Lic. Juan Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró   
 C. Angel Isaac Vázquez González  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión  
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										TECHO FINANCIERO: \$				AVANCES FÍSICOS		
No.	Folio del SIFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Méts. Programada	Unidad de Medida	Avance de Méts.	% Avance			
1	RO023020231744	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 2A7	230050001 Cancun	\$ 1,625,009.33	\$ 600,000.00	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	138.66	Metros Cuadrados	11,855.43	35.50165%			
2	RO023020231746	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	230050001 Cancun	\$ 27,902,163.84	\$ 13,000,000.00	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	14656.99	Metros Cuadrados	3511,814804	46.54639%			
3	RO023020231751	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁCALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARGOLÚ.	230050001 Cancun	\$ 15,554,832.77	\$ 8,000,000.00	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	11772.91	Metros Cuadrados	2306.319069	43.68691%			
4	RO023020231753	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	230050001 Cancun	\$ 3,739,212.53	\$ 1,500,000.00	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	1456.38	Metros Cuadrados	0	29.58240%			
5	RO023020231756	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	230050001 Cancun	\$ 25,227,789.84	\$ 8,000,000.00	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	13411.60	Metros Cuadrados	0	29.9954%			
6	RO023020234572	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 10,043,044.71	\$ 3,500,000.00	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	3102.48	Metros Cuadrados	0	29.98349%			
7	RO023020234576	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPARTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71	230050001 Cancun	\$ 734,334.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	Pieza	0	0.00000%			
8	RO023020234578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESIBLES, PERÍMETRO ASOCIACIONES CIVILES SMZA. 94	230050001 Cancun	\$ 2,627,874.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2217.50	Metros Lineales	0	0.00000%			
9	RO023020234581	ADECUACIÓN DE PASO PEATONAL INCLUSIVO EN AV. TULUM	230050001 Cancun	\$ 2,010,847.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	128.00	Metros Lineales	0	0.00000%			
10	RO023020234593	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200	230050001 Cancun	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	405.45	Metros Cuadrados	0	0.00000%			
11	RO023020234610	REHABILITACIÓN DE LA AV. ORQUÍDEAS ENTRE AV. LAK'IN Y AV. TULIPANES	230050001 Cancun	\$ 3,561,515.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2588.80	Metros Cuadrados	0	0.00000%			
12	RO023020234611	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAKTA RUTH EN LA SMZA. 213	230050001 Cancun	\$ 1,299,522.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	861.84	Metros Cuadrados	0	0.00000%			

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Periodo: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		VALORES FISICOS											
No.	Folio del SPFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	ROO230302254613	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BARROJO EN LA SNIZA 1	230050001 Cancun	\$ 2,345,965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	104.00	Metros Lineales	0	0.00000%
14	ROO230302254614	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE HE-ZABA	230050001 Cancun	\$ 2,891,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	710.89	Metros Cuadrados	0	0.00000%
15	ROO230302254615	REHABILITACIÓN VIAL CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ALOJA- AV. HEBERTO CASTILLO	230050001 Cancun	\$ 4,997,653.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2910.84	Metros Cuadrados	0	0.00000%
16	ROO230302254620	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CANCUN	230050001 Cancun	\$ 2,346,270.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	306.21	Metros Lineales	0	0.00000%
17	ROO230302254637	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAZAL QUE INCLUYE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR	230050001 Cancun	\$ 8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13.00	Pieza	0	0.00000%
18	ROO230302254641	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440254 Y 3F 4H 60 GONZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAZAL	230050001 Cancun	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	Pieza	0	0.00000%
<b>TOTALES</b>				\$ 117,908,074.97	\$ 34,600,000.00	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76			

Vo. Bn.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Director General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Angel Isidro Méndez Giovanello  
 Director de Control y Ejecución de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Período: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

No.	Folio IMDS	Folio del SRF	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				RECURSOS						Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
			Nombre del Proyecto	Localidad	Modificación	Recaudado (Municipal)	Comprometido	Deregado	Ejecido	Pagado	Meta Programada				
1	30576	RO0230202217300	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA MURIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,334,980.71	\$ 4,000,000.00	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	2566.1	0.00	29.990%	
2	65525	RO023020222319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACHE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,611,727.53	\$ 15,000,000.00	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	10220.00	0.00	29.995%	
3	37282	RO0230202216531	REHABILITACION DE CALLES EN LA SIENZA, 96 Y 95, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 21,648,382.26	\$ 20,648,382.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17012.00	0.00	0.000%	
4	43558	RO0230202219589	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SIENZA, 96 Y 95, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,594,736.35	\$ 9,594,736.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4624.30	0.00	0.000%	
5	73768	RO0230202223421	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,832,499.81	\$ 1,832,499.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11087.00	0.00	0.000%	
6	62704	RO023020221981	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACHE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,780,852.95	\$ 31,780,852.95	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	25155.00	0.00	29.996%	
7	62816	RO023020221991	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA SACHE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,691,566.22	\$ 968,566.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7065.30	0.00	0.000%	
8	66346	RO023020222652	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,783,544.46	\$ 31,783,544.46	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	33224.00	0.00	32.951%	

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

No.	Folio MID'S	Folio del SRET	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				Techo Financiero: \$ 279,493,481.00					AVANCE POR EJERCICIOS			
			Localidad	Nombre del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
9	38565	RO0302217284	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN LA SNZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 4,950,908.08	\$ 3,950,908.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7432.90	Metros lineales	0.00	0.000%
10	30672	RO0302217290	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 1,186,079.73	\$ 986,079.73	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	525.00	Metros cuadrados	0.00	29.978%
11	30794	RO0302217290	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 267,203.74	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	622.73	Metros lineales	0.00	0.000%
12	30441	RO0302217284	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 327,143.92	\$ 227,143.92	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	2.00	Pozos	0.00	29.928%
13	81293	RO0302224461	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 2,006,494.02	\$ 1,006,494.02	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	482.00	Metros lineales	54.27	38.078%
14	65640	RO0302222538	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACRE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 26,227,071.52	\$ 25,227,071.52	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	4363.40	Metros lineales	0.00	33.385%
15	65773	RO0302222531	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACRE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 7,665,494.46	\$ 6,665,484.46	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	3917.90	Metros lineales	0.00	35.737%
16	65815	RO0302222536	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACRE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 4,252,870.95	\$ 3,252,870.95	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	25.00	Pozos	0.00	29.995%
17	38243	RO0302218723	230050001 Cancun	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SNZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	\$ 164,231.22	\$ 144,231.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.00	Pozos	0.00	0.000%

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Período: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto



RESUMEN DEL PROYECTO										Techo Financiero: \$ 279,493,481.00				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meda Programada	Unidad de Medida	Avance de Medida	% Avance
18	30230	RO0230202217239	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,029,154.83	\$ 929,154.83	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	621.79	Metros lineales	126.10	44.044%
19	39673	RO0230202218955	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SINZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,160,753.44	\$ 1,160,753.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11.00	Pozos	0.00	0.000%
20	63844	RO0230202227735	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAXIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,045,731.62	\$ 6,045,731.62	\$ 2,990,167.15	\$ 2,990,167.15	\$ 2,990,167.15	\$ 2,990,167.15	18.00	Pozos	3.26	42.297%
21	62413	RO023020221843	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,180,202.93	\$ 2,180,202.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1668.00	Metros lineales	0.00	0.000%
22	63039	RO023020221939	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAGEE, TIERCA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,522,229.15	\$ 5,522,229.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	120.00	Piezas	0.00	0.000%
23	31639	RO0230202217487	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,370,367.30	\$ 937,039.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20.00	Piezas	0.00	0.000%
24	43881	RO0230202219628	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINZA, 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,611,068.71	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	112	Piezas	0.00	0.000%
25	124766	RO0230202243946	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SINZA, 237, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,824,488.33	\$ 3,000,000.00	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	1688.00	Metros lineales	0.00	29.999%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Período: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

No.	Folio- MID'S	Folio del SRF	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	FUENTES ESPECÍFICAS			
											Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
Techo Financiero: \$ 279,493,481.00														
26	13709	RO023030224537	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SNZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,789,422.35 \$	2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Piezas	0.00	0.000%
27	138943	RO023030224575	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA SNZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 751,702.91 \$	651,702.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Piezas	0.00	0.000%
28	139170	RO0230302245825	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SABIE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,852,845.28 \$	5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1848.90	Metros cuadrados	0.00	0.000%
29	139736	RO0230302245920	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA SNZA. 227, MZA. 12, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,663,277.09 \$	2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	785.00	Metros cuadrados	0.00	0.000%
30	175982	RO0230302252348	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,134,361.26 \$	1,467,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.00	Piezas	0.00	0.000%
31	181032	RO023030225335	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANIZANA 234	230050001 Cancun	\$ 449,151.25 \$	349,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	618.23	Metros cuadrados	0.00	0.000%
32	181356	RO023030225403	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANIZANA 234	230050001 Cancun	\$ 6,147,064.90 \$	6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Período: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

No.	Folio MID'S	Folio del SIFET	Nombre del Proyecto	Localidad	DESERCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FISICOS				
					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
33	181546	RO0230302253435	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 593,616.45	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	662.41	Metros cuadrados	0.00	0.000%
34	181674	RO0230302253456	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 6,102,611.00	\$ 5,543,625.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%
35	183695	RO0230302253715	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 470,315.88	\$ 450,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	569.90	Metros cuadrados	0.00	0.000%
36	184365	RO0230302253807	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 5,731,899.64	\$ 5,099,732.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	662.04	Metros cuadrados	0.00	0.000%
37	185932	RO0230302254037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 6,099,732.37	\$ 5,099,732.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%
38	187312	RO0230302254315	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 598,302.23	\$ 498,302.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	762.99	Metros cuadrados	0.00	0.000%
39	219764	RO0230302253906	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SIIZA. 232. MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,879,916.13	\$ 11,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7043.50	Metros cuadrados	0.00	0.000%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
 Ciclo del Recurso: 2023  
 Periodo: Tercer Trimestre  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

No.	Folio MID'S	Folio del SRPT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FISICOS					Techo Financiero: \$		
			Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Méts Programada		Unidad de Medida	Avance de Méts
40	225127	R00230302260212	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GASTON ALEGRE Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 18,523,340.71	\$ 18,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2,030.30	Metros lineales	0.00	0.000%
41	209533	R00230302260220	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,096,054.77	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	Otros	0.00	0.000%
42	229165	R00230302260220	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230050001 Cancun	\$ 1,276,406.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	Vehículos	0.00	0.000%
43	39610	R00230302265685	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,589,869.62	\$ 5,000,000.00	\$ 1,575,940.89	\$ 1,575,940.89	\$ 1,575,940.89	\$ 1,575,940.89	1,028.00	Otros	0.00	29.952%
<b>TOTALES</b>					\$ 278,789,596.90	\$ 251,544,132.00	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65				\$ 46,883,031.65

Vo. Po.

Elaboró

Lic. José Fabián Díaz Núñez  
 Director General de Planeación Municipal

C. Angel Jesús Vázquez Giovanelli  
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Resumen Metas						Indicador de Variación
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	23.80852381	5	21	0.00000	0	24	
Tercer Trimestre	13.88888889	5	36	6.97674	3	43	
Cuarto Trimestre	13.88888889	5	36	#DIV/0!	6	0	

Ver. Borr.  
  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró  
  
C. Angel Isaac Vázquez Giovanello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	13
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	26
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Metas				Avance		Identificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	42.86	9	21	64.16667	13	24	
Tercer Trimestre	50	18	36	60.46512	26	43	
Cuarto Trimestre	50	18	36	#DIV/0!			

Vo. Bo.  
  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró  
  
C. Ángel Isidro Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión





H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	11
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	13	14
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	13	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Meta Planeada (3/4)	Meta		Avance			Justificación de variaciones
		Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	33.33333333	7	21	45.88333	11	24	
Tercer Trimestre	36.11111111	13	36	32.55814	14	43	
Cuarto Trimestre	36.11111111	13	36	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Tercer Trimestre 2023

MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
 QUINTANA ROO



DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

FORTAMUN DF

Índice en el Ejercicio de Recursos

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)				Justificación	
	Gasto planeado		Monto anual aprobado del FORTAMUN DF		Gasto ejercido		Monto anual aprobado del FORTAMUN DF			
	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
Primer Trimestre	139,879,318.99	818,421,244.00	139,879,318.99	818,421,244.00	139,879,318.99	818,421,244.00	139,879,318.99	818,421,244.00	17.091	17.091360
Segundo Trimestre	409,210,620.00	818,421,244.00	409,210,620.00	818,421,244.00	314,263,870.78	818,421,244.00	314,263,870.78	818,421,244.00	50.000	38.398792
Tercer Trimestre	613,815,930.00	818,421,244.00	613,815,930.00	818,421,244.00	520,567,793.95	818,421,244.00	520,567,793.95	818,421,244.00	75.000	63.606339
Cuarto Trimestre	818,421,244.00	818,421,244.00	818,421,244.00	818,421,244.00					100.000	0.000000

Vo. Bo.

Elaboró

*[Signature]*

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

*[Signature]*

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 MUNICIPAL



Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**FORTAMUN DF**

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral  
 Tendencia Esperado: Ascendente  
 Nivel: Componente

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Resultado	(3)=(1/2)*100
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador		
Primer Trimestre	204,605,310.00	818,421,244.00	818,421,244.00	25.00	
Segundo Trimestre	409,210,620.00	818,421,244.00	818,421,244.00	50.00	
Tercer Trimestre	613,815,930.00	818,421,244.00	818,421,244.00	75.00	
Cuarto Trimestre	818,421,244.00	818,421,244.00	818,421,244.00	100.00	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)\*100

Vo. Bo.

*[Signature]*  
 Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Justificación
	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador	Resultado	
204,605,310.00	818,421,244.00	818,421,244.00	25.00	(6)=(4/5)*100
409,210,620.00	818,421,244.00	818,421,244.00	50.00	
613,815,930.00	818,421,244.00	818,421,244.00	75.00	
	818,421,244.00	818,421,244.00	0.00	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Elaboró

*[Signature]*  
 C. Angel Isaac Vázquez Giovaniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**GACETA OFICIAL**  
**DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,**  
**QUINTANA ROO.**



**DIRECTORIO**

C. Pablo Gutiérrez Fernández  
Secretaria General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo  
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen  
Centro de Documentación Municipal

[www.cancun.gob.mx](http://www.cancun.gob.mx)

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.