



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 27 de Enero de 2022.

Tomo I

Número: 30 Extraordinario

Séptima Época

Índice de Contenido

- ✓ REPORTE EJERCICIO DEL GASTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF). FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF). *Página 2*
- ✓ REPORTE DESTINO DEL GASTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF). FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF). *Página 3*
- ✓ REPORTE INDICADORES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF). FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF). *Página 18*



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Conyectivo Específico	Instrucción Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Fuente	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Prestado	Pagos	Observaciones					
23	5	1	2021	2	33	1	645 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1	\$250,147.83	\$223,835.12											Se realizó un reintegro de recursos no ejercido (capital) por \$73,627.28; se realizó un reintegro de intereses generados por \$20,187.83 dando un total de \$223,835.12				
		2												1	832	\$	65,265,644.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FOM			
		2												2	355	\$0.00	\$600,000.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$0.00	Gastos indirectos			
		2												2	525	\$0.00	\$2,184,062.38	\$	2,184,062.38	\$	2,184,062.38	\$2,184,062.38	PRODOM			
		2												2	613	\$0.00	\$8,550,728.61	\$	8,550,728.61	\$	8,550,728.61	\$7,978,986.28	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE; CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN			
		2												2	636	\$0.00	\$7,445,304.47	\$	7,445,304.47	\$	7,445,304.47	\$7,449,301.96	CONSTRUCCIÓN DE SINALGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ			
		2												2	615	\$	44,297,132.14	\$90,609,054.25	\$	90,609,054.25	\$	90,609,054.25	\$90,609,030.40	Condición de guarniciones y banquetas; rehabilitación de guarniciones; rehabilitación de pavimento; Pavimentas en diversos puntos del Municipio de Benito Juárez;		
																\$	109,462,777.00	\$	109,395,148.71	\$	109,395,148.71	\$29,388,148.71	\$100,212,282.02			
23	5	1	2021	2	33	1	FORTAMUN		1	\$250,144.37	\$588,758.30											Se realizó un reintegro de recursos no ejercido (capital) por \$336,633.93; se realizó un reintegro de intereses generados por \$250,144.37 dando un total de \$588,758.30				
		2												1	832	\$	1,596,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN			
		2												1	113	\$	475,234,728.00	\$	520,175,448.08	\$	520,175,448.08	\$	510,872,124.80	Pago de sueldos y salarios del personal en la SSP y de la Dirección del P. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades mexicanas privadas; por emergencia sanitaria COVID-19		
		2												2	639	\$	4,286,071.00	\$	4,272,921.99	\$	4,272,921.99	\$	4,272,921.99	\$	4,272,921.63	Rehabilitación Academia (de policía, de IMB)
		2												1	911	\$	98,836,250.00	\$	55,546,250.00	\$	55,546,250.00	\$	55,546,250.00	\$	55,546,250.00	Saneramiento Topografía
																\$	580,253,224.00	\$	580,014,620.07	\$	580,014,620.07	\$	580,014,620.07	\$	570,711,293.43	

Vc. Bc.

L.M. Sergio de Lara Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

Jesús Antonio Martínez Gómez
Ejecutor de Programas Sociales

J.C. José Fernando Díaz Nájera
Ejecutor de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	3519	ROO21010188389 7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	230050001 Cancun	\$ 1,840,640.39	\$ 1,840,640.39	\$ 1,840,640.39	\$ 1,840,640.39	\$ 1,840,640.39	\$ 1,840,639.80	3292	Metros cuadrados de construcción	3292	100
2	3521	ROO21010188389 8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	230050001 Cancun	\$ 859,494.98	\$ 859,494.98	\$ 859,494.98	\$ 859,494.98	\$ 859,494.98	\$ 859,494.70	1609	Metros cuadrados de construcción	1609	100
3	3552	ROO21010188390 2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABANCHEL (HEBERTO CASTILLO)	230050001 Cancun	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,155.08	9319	Metros cuadrados de construcción	9319	100
4	7127	ROO21010188403 4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	230050001 Cancun	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,861.57	6229.3	Metros cuadrados de construcción	6229.3	100
5	7250	ROO21010188404 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	230050001 Cancun	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 400,257.29	789.15	Metros cuadrados de construcción	789.15	100
6	8661	ROO21010188408 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,166.18	\$ 1,299,165.92	2121	Metros cuadrados de construcción	2121	100
7	8738	ROO21010188408 1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.95	\$ 2,484,060.45	4016.3	Metros cuadrados de construcción	4016.3	100
8	8848	ROO21010188408 3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,286.36	\$ 2,460,285.87	3876.8	Metros cuadrados de construcción	3876.8	100

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
9	8898	ROO21010188408 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.34	\$ 1,425,708.05	2328	Metros cuadrados de construcción	2328	100
10	8977	ROO21010188409 1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 251,565.05	\$ 251,565.05	\$ 251,565.05	\$ 251,565.05	\$ 251,565.05	\$ 251,564.80	385.77	Metros cuadrados de construcción	385.77	100
11	9050	ROO21010188409 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,758.42	\$ 2,204,756.19	3313.2	Metros cuadrados de construcción	3313.2	100
12	9141	ROO21010188409 8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,086.84	\$ 1,983,084.83	2904.5	Metros cuadrados de construcción	2904.5	100
13	9188	ROO21010188410 2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 80,482.42	\$ 80,482.42	\$ 80,482.42	\$ 80,482.42	\$ 80,482.42	\$ 80,482.34	89	Metros cuadrados de construcción	89	100
14	9219	ROO21010188410 3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 79,102.73	\$ 79,102.73	\$ 79,102.73	\$ 79,102.73	\$ 79,102.73	\$ 79,102.65	87	Metros cuadrados de construcción	87	100
15	48408	ROO21020192410 7	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100
16	47768	ROO21020192372 6	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
17	47763	ROO21020192371 8	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 1,178,180.55	\$ 1,178,180.55	\$ 1,178,180.55	\$ 1,178,180.55	\$ 1,178,180.55	\$ 1,178,179.52	9	Pozo	9	100
18	47779	ROO21020192374 0	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.19	2	Pozo	2	100
19	23388	ROO21020191376 6	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	230050001 Cancun	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,459.90	1180	Metros lineales	1180	100
20	47661	ROO21020192358 9	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.19	2	Pozo	2	100
21	47746	ROO21020192369 6	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.51	3	Pozo	3	100
22	47747	ROO21020192369 8	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 1,047,622.56	\$ 1,047,622.56	\$ 1,047,622.56	\$ 1,047,622.56	\$ 1,047,622.56	\$ 1,047,621.63	8	Pozo	8	100
23	47752	ROO21020192370 4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100
24	47757	ROO21020192370 8	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
25	47730	ROO21020192366 7	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.85	\$ 392,726.51	3	Pozo	3	100
26	47737	ROO21020192367 7	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100
27	47743	ROO21020192369 0	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.43	\$ 131,084.32	1	Pozo	1	100
28	47766	ROO21020192372 4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.19	2	Pozo	2	100
29	47773	ROO21020192373 4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.42	\$ 261,642.19	2	Pozo	2	100
30	47775	ROO21020192373 6	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 420,101.91	\$ 420,101.91	\$ 420,101.91	\$ 420,101.91	\$ 420,101.91	\$ 420,101.53	4	Pozo	4	100
31	24520	ROO21020191447 9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 33,066.54	\$ 33,066.54	\$ 33,066.54	\$ 33,066.54	\$ 33,066.54	\$ 33,066.53	456.05	Metros lineales	456.05	100
32	21756	ROO21020191306 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 159,704.79	\$ 159,704.79	\$ 159,704.79	\$ 159,704.79	\$ 159,704.79	\$ 159,704.77	30	M2 de construcción	30	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
33	21789	RO021020191308 2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.74	2108.3	M2	2108.3	100
34	24535	RO021020191448 9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 2,850.78	\$ 2,850.78	\$ 2,850.78	\$ 2,850.78	\$ 2,850.78	\$ 2,850.78	4	Metros lineales	4	100
35	24567	RO021020191450 7	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 2,280.43	\$ 2,280.43	\$ 2,280.43	\$ 2,280.43	\$ 2,280.43	\$ 2,280.43	3	Metros lineales	3	100
36	21818	RO021020191310 2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,788.64	4916.3	M2 de construcción	4916.3	100
37	21845	RO021020191312 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,767.74	5683	M2 de construcción	5683	100
38	24673	RO021020191455 3	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 18,813.82	\$ 18,813.82	\$ 18,813.82	\$ 18,813.82	\$ 18,813.82	\$ 18,813.81	260.33	Metros lineales	260.33	100
39	24702	RO021020191456 3	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 95,208.18	\$ 95,208.18	\$ 95,208.18	\$ 95,208.18	\$ 95,208.18	\$ 95,208.15	678.9	Metros lineales	678.9	100
40	21949	RO021020191314 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 844,949.78	\$ 844,949.78	\$ 844,949.78	\$ 844,949.78	\$ 844,949.78	\$ 844,949.67	1256.9	M2 de construcción	1256.9	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
41	22031	ROO210201913178	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 555,907.17	\$ 555,907.17	\$ 555,907.17	\$ 555,907.17	\$ 555,907.17	\$ 555,906.97	3739	Metros lineales	3739	100
42	24740	ROO210201914581	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 72,403.83	\$ 72,403.83	\$ 72,403.83	\$ 72,403.83	\$ 72,403.83	\$ 72,403.80	394.82	Metros lineales	394.82	100
43	24825	ROO210201914624	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 881,036.66	\$ 881,036.66	\$ 881,036.66	\$ 881,036.66	\$ 881,036.66	\$ 881,036.47	3144	M2 de construcción	3144	100
44	24846	ROO210201914638	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 571,209.19	\$ 571,209.19	\$ 571,209.19	\$ 571,209.19	\$ 571,209.19	\$ 571,209.07	2211.2	M2 de construcción	2211.2	100
45	22190	ROO210201913254	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	242	Señalética(s)	242	100
46	22233	ROO210201913263	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 112,139.89	\$ 112,139.89	\$ 112,139.89	\$ 112,139.89	\$ 112,139.89	\$ 112,139.85	722.92	Metros lineales	722.92	100
47	24983	ROO210201914688	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,533.56	6839.9	M2 de construcción	6839.9	100
48	22322	ROO210201913294	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 292,969.47	\$ 292,969.47	\$ 292,969.47	\$ 292,969.47	\$ 292,969.47	\$ 292,969.36	1702	Señalética(s)	1702	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS				
			Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
49	22403	ROO21020191332 7	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 443,447.79	\$ 443,447.79	\$ 443,447.79	\$ 443,447.79	\$ 443,447.79	\$ 443,447.63	2066	Señalética(s)	2066	100
50	25100	ROO21020191474 2	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 77,738.53	\$ 77,738.53	\$ 77,738.53	\$ 77,738.53	\$ 77,738.53	\$ 77,738.51	294.35	M2 de construcción	294.35	100
51	25127	ROO21020191475 2	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 692,886.88	\$ 692,886.88	\$ 692,886.88	\$ 692,886.88	\$ 692,886.88	\$ 692,886.73	2605.5	M2 de construcción	2605.5	100
52	22822	ROO21020191352 5	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 159,816.38	\$ 159,816.38	\$ 159,816.38	\$ 159,816.38	\$ 159,816.38	\$ 159,816.33	938	Metros lineales	938	100
53	22915	ROO21020191356 1	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 172,992.73	\$ 172,992.73	\$ 172,992.73	\$ 172,992.73	\$ 172,992.73	\$ 172,992.58	1,357	Señalética(s)	1,357	100
54	24148	ROO21020191426 8	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 256,243.14	\$ 256,243.14	\$ 256,243.14	\$ 256,243.14	\$ 256,243.14	\$ 256,242.85	930	Metros lineales	930	100
55	24152	ROO21020191427 2	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 46,173.37	\$ 46,173.37	\$ 46,173.37	\$ 46,173.37	\$ 46,173.37	\$ 46,173.32	486	Metros lineales	486	100
56	24153	ROO21020191427 4	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 182,089.11	\$ 182,089.11	\$ 182,089.11	\$ 182,089.11	\$ 182,089.11	\$ 182,088.90	383	Metros lineales	383	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
57	23148	ROO210201913655	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 104,560.72	\$ 104,560.72	\$ 104,560.72	\$ 104,560.72	\$ 104,560.72	\$ 104,560.69	762.75	Metros lineales	762.75	100
58	23232	ROO210201913700	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 153,440.73	\$ 153,440.73	\$ 153,440.73	\$ 153,440.73	\$ 153,440.73	\$ 153,440.58	582.93	Metros lineales	582.93	100
59	23196	ROO210201913681	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 266,502.32	\$ 266,502.32	\$ 266,502.32	\$ 266,502.32	\$ 266,502.32	\$ 266,502.24	1144.8	Metros lineales	1144.8	100
60	24411	ROO210201914437	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 3,737,063.65	\$ 3,737,063.65	\$ 3,737,063.65	\$ 3,737,063.65	\$ 3,737,063.65	\$ 3,737,062.34	2350	Metros lineales	2350	100
61	23328	ROO210201913724	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 158,116.21	\$ 158,116.21	\$ 158,116.21	\$ 158,116.21	\$ 158,116.21	\$ 158,116.15	846	Metros lineales	846	100
62	23347	ROO210201913743	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 454,371.58	\$ 454,371.58	\$ 454,371.58	\$ 454,371.58	\$ 454,371.58	\$ 454,371.44	1683	Metros lineales	1683	100
63	24487	ROO210201914465	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 1,148,769.37	\$ 1,148,769.37	\$ 1,148,769.37	\$ 1,148,769.37	\$ 1,148,769.37	\$ 1,148,768.97	1555.4	Metros lineales	1555.4	100
64	24503	ROO210201914473	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 321,541.41	\$ 321,541.41	\$ 321,541.41	\$ 321,541.41	\$ 321,541.41	\$ 321,541.30	1534.7	Metros lineales	1534.7	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre del Proyecto	Localidad	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS				
					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
65	24585	RO021020191452 0	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 189,276.15	\$ 189,276.15	\$ 189,276.15	\$ 189,276.15	\$ 189,276.15	\$ 189,276.08	2406.4	Metros lineales	2406.4	100
66	24617	RO021020191453 4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 31,926.32	\$ 31,926.32	\$ 31,926.32	\$ 31,926.32	\$ 31,926.32	\$ 31,926.31	416.2	Metros lineales	416.2	100
67	21651	RO021020191301 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	230050001 Cancun	\$ 9,112,313.52	\$ 9,112,313.52	\$ 9,112,313.52	\$ 9,112,313.52	\$ 9,112,313.52	\$ 9,112,312.90	10064	M2 de construcción	10064	100
68	21693	RO021020191302 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.18	7830.8	M2 de construcción	7830.8	100
69	24726	RO021020191457 6	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 45,608.71	\$ 45,608.71	\$ 45,608.71	\$ 45,608.71	\$ 45,608.71	\$ 45,608.69	393	Metros lineales	393	100
70	24780	RO021020191459 9	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,012.52	12061	M2 de construcción	12061	100
71	21730	RO021020191304 8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 211,701.71	\$ 211,701.71	\$ 211,701.71	\$ 211,701.71	\$ 211,701.71	\$ 211,701.68	93	M2 de construcción	93	100
72	21878	RO021020191313 4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.12	4135	M2 de construcción	4135	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
73	22071	ROO21020191320 0	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ -200,318.27	\$ 200,318.27	\$ 200,318.27	\$ 200,318.27	\$ 200,318.27	\$ 200,318.20	719	Señalética(s)	719	100
74	25024	ROO21020191470 6	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,731.40	10379	M2 de construcción	10379	100
75	25053	ROO21020191471 8	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 207,302.74	\$ 207,302.74	\$ 207,302.74	\$ 207,302.74	\$ 207,302.74	\$ 207,302.69	851.72	M2 de construcción	851.72	100
76	22132	ROO21020191322 8	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 349,199.16	\$ 349,199.16	\$ 349,199.16	\$ 349,199.16	\$ 349,199.16	\$ 349,199.03	2093	Señalética(s)	2093	100
77	22276	ROO21020191328 0	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 223,321.33	\$ 223,321.33	\$ 223,321.33	\$ 223,321.33	\$ 223,321.33	\$ 223,321.25	1082	Señalética(s)	1082	100
78	22370	ROO21020191330 9	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 82,747.10	\$ 82,747.10	\$ 82,747.10	\$ 82,747.10	\$ 82,747.10	\$ 82,747.07	451.33	Metros lineales	451.33	100
79	22387	ROO21020191331 9	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 571,881.51	\$ 571,881.51	\$ 571,881.51	\$ 571,881.51	\$ 571,881.51	\$ 571,881.30	3250	Metros lineales	3250	100
80	22418	ROO21020191333 1	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 316,292.02	\$ 316,292.02	\$ 316,292.02	\$ 316,292.02	\$ 316,292.02	\$ 316,291.90	1906	Señalética(s)	1906	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
81	23922	ROO210201914080	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 97,940.59	\$ 97,940.59	\$ 97,940.59	\$ 97,940.59	\$ 97,940.59	\$ 97,940.47	1333	Metros lineales	1333	100
82	23926	ROO210201914084	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 140,914.64	\$ 140,914.64	\$ 140,914.64	\$ 140,914.64	\$ 140,914.64	\$ 140,914.47	1023.9	Metros lineales	1023.9	100
83	23928	ROO210201914086	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 66,360.86	\$ 66,360.86	\$ 66,360.86	\$ 66,360.86	\$ 66,360.86	\$ 66,360.76	499.17	Metros lineales	499.17	100
84	23929	ROO210201914088	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 76,154.83	\$ 76,154.83	\$ 76,154.83	\$ 76,154.83	\$ 76,154.83	\$ 76,154.74	760.01	Metros lineales	760.01	100
85	23931	ROO210201914092	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 126,123.82	\$ 126,123.82	\$ 126,123.82	\$ 126,123.82	\$ 126,123.82	\$ 126,123.67	1183.6	Metros lineales	1183.6	100
86	23933	ROO210201914096	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 55,367.67	\$ 55,367.67	\$ 55,367.67	\$ 55,367.67	\$ 55,367.67	\$ 55,367.60	233.08	Metros lineales	233.08	100
87	23935	ROO210201914100	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 382,364.93	\$ 382,364.93	\$ 382,364.93	\$ 382,364.93	\$ 382,364.93	\$ 382,364.48	1859.5	Metros lineales	1859.5	100
88	23936	ROO210201914102	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 115,730.25	\$ 115,730.25	\$ 115,730.25	\$ 115,730.25	\$ 115,730.25	\$ 115,730.11	1574.5	Metros lineales	1574.5	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
89	22778	ROO21020191351 2	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 621,838.74	\$ 621,838.74	\$ 621,838.74	\$ 621,838.74	\$ 621,838.74	\$ 621,838.54	4070	Metros lineales	4070	100
90	22799	ROO21020191351 9	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 550,431.42	\$ 550,431.42	\$ 550,431.42	\$ 550,431.42	\$ 550,431.42	\$ 550,431.25	2722	Metros lineales	2722	100
91	22862	ROO21020191353 5	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 182,768.73	\$ 182,768.73	\$ 182,768.73	\$ 182,768.73	\$ 182,768.73	\$ 182,768.67	1217	Señalética(s)	1217	100
92	24146	ROO21020191426 6	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 66,534.12	\$ 66,534.12	\$ 66,534.12	\$ 66,534.12	\$ 66,534.12	\$ 66,534.04	204.13	Metros lineales	204.13	100
93	24151	ROO21020191427 0	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 296,218.35	\$ 296,218.35	\$ 296,218.35	\$ 296,218.35	\$ 296,218.35	\$ 296,218.01	668	Metros lineales	668	100
94	24155	ROO21020191427 7	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	230050001 Cancun	\$ 90,145.45	\$ 90,145.45	\$ 90,145.45	\$ 90,145.45	\$ 90,145.45	\$ 90,145.34	364	Metros lineales	364	100
95	22933	ROO21020191356 6	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 112,211.50	\$ 112,211.50	\$ 112,211.50	\$ 112,211.50	\$ 112,211.50	\$ 112,211.46	786	Señalética(s)	786	100
96	22981	ROO21020191358 8	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 107,536.02	\$ 107,536.02	\$ 107,536.02	\$ 107,536.02	\$ 107,536.02	\$ 107,535.99	755.11	Metros lineales	755.11	100

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programa da	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
97	23078	ROO21020191361 8	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 981,425.60	\$ 981,425.60	\$ 981,425.60	\$ 981,425.60	\$ 981,425.60	\$ 981,425.28	5725	Señalética(s)	5725	100
98	23110	ROO21020191363 8	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 224,423.00	\$ 224,423.00	\$ 224,423.00	\$ 224,423.00	\$ 224,423.00	\$ 224,422.93	1118	Señalética(s)	1118	100
99	231075	ROO21040202121 3	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 173,799.67	\$ 173,799.67	\$ 173,799.67	\$ 173,799.67	\$ 173,799.67	\$ 0.00	1	Pozo	1	100
100	231236	ROO21040202123 4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 0.00	1	Pozo	1	100
101	231327	ROO21040202125 3	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 0.00	1	Pozo	1	100
102	231379	ROO21040202126 7	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 134,344.32	\$ 0.00	1	Pozo	1	100
103	26226	ROO21020191519 7	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	230050001 Cancun	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	29	Vehiculos	29	100
104	26298	ROO21020191522 8	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	230050001 Cancun	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	8	Vehiculos	8	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2021
Ciclo del Recurso: 2021
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 109,462,777.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
105	26342	ROO21020191524 4	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	230050001 Cancun	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	6	Vehiculos	6	100	
106	40708	ROO21030199910 1	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 204,234.24	\$ 204,234.24	\$ 204,234.24	\$ 204,234.24	\$ 204,234.24	\$ 204,234.24	32	Impresoras	32	100	
107	40435	ROO21030196176 8	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,979,828.14	\$ 1,979,828.14	\$ 1,979,828.14	\$ 1,979,828.14	\$ 1,979,828.14	\$ 1,979,828.14	53	Computadoras	53	100	
TOTAL E					S	\$ 91,737,986.99	\$ 91,737,986.99	\$ 91,737,986.99	\$ 91,737,986.99	\$ 91,737,986.99	\$ 90,561,126.52				

Vo. Bo.

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2021
 Ciclo del Recurso: 2021
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2021

Techo Financiero: \$ 580,353,234.00


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				Observaciones	
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
1	ROO21020193888 1	Rehabilitación de las instalaciones de la Academia de Policía en el Municipio de Benito Juárez	230050001 Cancun		\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,918.63	1945	Metros cuadrados de construcción	1945	100.00%	

Vo. Bo.

Elaboró


 L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL


 Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



H. Ayuntamiento de Benito Juárez
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Dirección General de Planeación Municipal
 Indicadores
 Cuarto Trimestre 2021
 FORTAMUN

Techo Financiero: \$ 580,353,234.00


Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
Saneamiento financiero	\$ 55,566,250.00	\$ 55,566,250.00	\$ 55,566,250.00	\$ 55,566,250.00	\$ 55,566,250.00	\$ 55,566,250.00
Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19	\$ 275,171,166.85	\$ 275,171,166.85	\$ 275,171,166.85	\$ 275,171,166.85	\$ 275,171,166.85	\$ 272,719,995.58
Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	\$ 245,004,281.23	\$ 245,004,281.23	\$ 245,004,281.23	\$ 245,004,281.23	\$ 245,004,281.23	\$ 238,152,129.22
Rehabilitación de las instalaciones de la Academia de Policía en el Municipio de Benito Juárez	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,918.63
Totales=	\$ 580,014,620.07	\$ 570,711,293.43				

Vo. Bo.


Elaboró



L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación
 Municipal



Jesus Antonio Martínez Gomez
 Director de Programas Sociales



Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la
 Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3268	COMPLEMENTARIA
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3290	COMPLEMENTARIA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3309	COMPLEMENTARIA
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3326	COMPLEMENTARIA
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3351	COMPLEMENTARIA
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM	3367	COMPLEMENTARIA
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK	3377	COMPLEMENTARIA
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO D EBENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK	3394	COMPLEMENTARIA
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	3519	COMPLEMENTARIA
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17	3521	COMPLEMENTARIA
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 61	3535	COMPLEMENTARIA
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABACHEL (HEBERTO CASTILLO)	3552	COMPLEMENTARIA
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	7127	COMPLEMENTARIA
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA	7250	COMPLEMENTARIA
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8661	COMPLEMENTARIA

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8738	COMPLEMENTARIA
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8848	COMPLEMENTARIA
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ	8898	COMPLEMENTARIA
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	8977	COMPLEMENTARIA
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9050	COMPLEMENTARIA
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9141	COMPLEMENTARIA
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9188	COMPLEMENTARIA
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN	9219	COMPLEMENTARIA
24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	21651	COMPLEMENTARIA
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21693	COMPLEMENTARIA
26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21730	COMPLEMENTARIA
27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21756	COMPLEMENTARIA
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21789	COMPLEMENTARIA
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21818	COMPLEMENTARIA
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21846	COMPLEMENTARIA

FAIS Municipal

2

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21878	COMPLEMENTARIA
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	21949	COMPLEMENTARIA
33	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22031	COMPLEMENTARIA
34	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22071	COMPLEMENTARIA
35	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22132	COMPLEMENTARIA
36	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22190	COMPLEMENTARIA
37	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22233	COMPLEMENTARIA
38	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22276	COMPLEMENTARIA
39	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22322	COMPLEMENTARIA
40	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22370	COMPLEMENTARIA
41	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22387	COMPLEMENTARIA
42	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22403	COMPLEMENTARIA
43	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	22418	COMPLEMENTARIA
44	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22778	COMPLEMENTARIA
45	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22799	COMPLEMENTARIA

FAIS Municipal

3

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
46	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22822	COMPLEMENTARIA
47	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22862	COMPLEMENTARIA
48	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22915	COMPLEMENTARIA
49	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22933	COMPLEMENTARIA
50	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	22981	COMPLEMENTARIA
51	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23078	COMPLEMENTARIA
52	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23110	COMPLEMENTARIA
53	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23148	COMPLEMENTARIA
54	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23196	COMPLEMENTARIA
55	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23232	COMPLEMENTARIA
56	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23328	COMPLEMENTARIA
57	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	23347	COMPLEMENTARIA
58	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23922	COMPLEMENTARIA
59	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23926	COMPLEMENTARIA
60	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23928	COMPLEMENTARIA

FAIS Municipal

4

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
61	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23929	COMPLEMENTARIA
62	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23931	COMPLEMENTARIA
63	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23933	COMPLEMENTARIA
64	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23935	COMPLEMENTARIA
65	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	23936	COMPLEMENTARIA
66	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24146	COMPLEMENTARIA
67	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24148	COMPLEMENTARIA
68	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24151	COMPLEMENTARIA
69	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24152	COMPLEMENTARIA
70	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24153	COMPLEMENTARIA
71	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24155	COMPLEMENTARIA
72	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24411	COMPLEMENTARIA
73	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24487	COMPLEMENTARIA
74	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24503	COMPLEMENTARIA
75	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24520	COMPLEMENTARIA

FAIS Municipal

5

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
76	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24535	COMPLEMENTARIA
77	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24567	COMPLEMENTARIA
78	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24585	COMPLEMENTARIA
79	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24617	COMPLEMENTARIA
80	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24673	COMPLEMENTARIA
81	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24702	COMPLEMENTARIA
82	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24726	COMPLEMENTARIA
83	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	24740	COMPLEMENTARIA
84	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24780	COMPLEMENTARIA
85	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24825	COMPLEMENTARIA
86	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24846	COMPLEMENTARIA
87	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	24983	COMPLEMENTARIA
88	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25024	COMPLEMENTARIA
89	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25053	COMPLEMENTARIA
90	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25100	COMPLEMENTARIA

FAIS Municipal

6

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
91	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN	25127	COMPLEMENTARIA
92	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227	23388	DIRECTA
93	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47661	DIRECTA
94	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47730	DIRECTA
95	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47737	DIRECTA
96	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47743	DIRECTA
97	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47746	DIRECTA
98	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47747	DIRECTA
99	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47752	DIRECTA
100	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47757	DIRECTA
101	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47763	DIRECTA
102	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47766	DIRECTA
103	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47768	DIRECTA
104	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47773	DIRECTA
105	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47775	DIRECTA

FAIS Municipal

7



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2021

MIDS 2021 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
106	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	47779	DIRECTA
107	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1	48408	DIRECTA
108	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	231075	DIRECTA
109	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	231236	DIRECTA
110	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	231327	DIRECTA
111	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2	231379	DIRECTA
112	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	40435	OTROS
113	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	40708	OTROS
114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	26226	OTROS
115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	26298	OTROS
116	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	26342	OTROS

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

FAIS Municipal

8



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperado: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	145,088,307.00	580,353,234.00	25.00
Segundo Trimestre	290,176,614.00	580,353,234.00	50.00
Tercer Trimestre	435,264,921.00	580,353,234.00	75.00
Cuarto Trimestre	580,353,234.00	580,353,234.00	100.00

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
145,088,307.00	580,353,234.00	25.00	
290,176,614.00	580,353,234.00	50.00	
435,264,921.00	580,353,234.00	75.00	
580,353,234.00	580,353,234.00	100.00	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/
Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
L.M. Sergio de Luna Gallegos DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Director General de Planeación Municipal MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimestre	89,384,057.85	580,353,234.00	15.40	89,384,057.85	580,353,234.00	15.40	
Segundo Trimestre	290,176,617.00	580,353,234.00	50.00	260,479,318.88	580,353,234.00	44.88	
Tercer Trimestre	435,264,925.50	580,353,234.00	75.00	417,514,797.73	580,353,234.00	71.94	
Cuarto Trimestre	580,353,234.00	580,353,234.00	100.00	580,014,620.07	580,353,234.00	99.94	

Vo. Bo.


Elaboró





L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador ⁽¹⁾	Denominador ⁽²⁾		Numerador ⁽⁴⁾	Denominador ⁽⁵⁾	
TABLA DE RESULTADOS					
Segundo Semestre			Segundo Semestre		
580,353,234.00	2,357,574,673.00	0.25	580,353,234.00	2,693,155,766.18	0.2155

La información de los ingresos propios es un PREELIMINAR con corte al mes de diciembre 2021.

Vo. Bo.

Elaboró


L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN DF				
Indicador: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos				
Concepto	Meta Planeada (Cifras en pesos)		Meta Alcanzada (Cifras en pesos)	
	Total programado	% de recursos aplicados	Total ejercidos	% de recursos aplicados
Gasto total del FORTAMUN DF	580,353,234.00		580,014,620.07	
Destinos Prioritarios	580,353,234.00	100.0	580,014,620.07	100.0
Obligaciones financieras ^{1/}	317,861,899.00		330,737,416.85	
Pagos por derechos de agua	0.00		0.00	
Seguridad pública	260,495,150.00		245,004,281.23	
Inversión	1,996,185.00		4,272,921.99	
Otros requerimientos	0.00		0.00	

TABLA DE RESULTADOS				
Meta Planeada			Meta Alcanzada	
Numerador		Resultado	Numerador	Resultado
Destinos Prioritarios y Otros Requerimientos		580,353,234.0	580,014,620.07	100.0
Denominador			Denominador	
Gasto Total del FORTAMUN DF		580,353,234.0	580,014,620.07	
Justificación				

Vo. Bo.

Elaboró





L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2021

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	5
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	116

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	23	0.00	0	23	
Segundo Trimestre	5.55555556	5	90	2.73	3	110	
Tercer Trimestre	5	5	100	4.31	5	116	
Cuarto Trimestre	5	5	100	4.31	5	116	

Vo. Bo.

Elaboro

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2021

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	20
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	116

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	23	0.00	0	23	
Segundo Trimestre	1.11	1	90	14.55	16	110	
Tercer Trimestre	1	1	100	17.24	20	116	
Cuarto Trimestre	1	1	100	17.24	20	116	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2021

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	94	91
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	100	116

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas						Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Metas		Avance			
		Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	100	23	23	100.00	23	23	
Segundo Trimestre	93.33333333	84	90	82.73	91	110	
Tercer Trimestre	94	94	100	78.45	91	116	
Cuarto Trimestre	94	94	100	78.45	91	116	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN DF

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Propósito

Meta Planeada			
	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	
Periodo	Numerador	Denominador	Resultado
Cuarto Trimestre	3,315,557,204.00	2,963,206,444.19	11.9

Meta Alcanzada			
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1		Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
3,636,169,798.9	2,963,206,444.19	22.71065	

Método de cálculo: $\left[\frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t}}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}} \right] * 100$

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



DIRECTORIO

Mtra. Flor Ruíz Cosío
Secretaria General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen
Centro de Documentación Municipal

www.cancun.gob.mx

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.