



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 25 de Octubre de 2024.

Tomo I

Número: 07 Extraordinario

Octava Época

Índice de Contenido

REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO CORRESPONDIENTES AL **TERCER TRIMESTRE 2024:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 2*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)..... *Página 8*

REPORTE DE INDICADORES **TERCER TRIMESTRE 2024:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 9*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FORTAMUN-DF**)..... *Página 12*



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: Tercer Trimestre

Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00													
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FÍSICOS									
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO -40202	230050001 Cancun	\$ 11,195,970.40	\$ 11,195,970.40	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$3,358,563.30	1483.20	Metros lineales	0.00	0%
2	RO0240302429422	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,002,870.85	\$ 6,002,870.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	67.00	Piezas	0.00	0%
3	RO0240302431314	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,282,838.60	\$ 3,282,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16.00	Piezas	0.00	0%
4	RO0240302431545	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,932,443.75	\$ 5,932,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1600.00	Metros lineales	0.00	0%
5	RO0240302410002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,913,067.32	\$ 4,913,067.32	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	520.77	Metros lineales	0.00	0%
6	RO0240302410053	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,230,175.34	\$ 1,230,175.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Piezas	0.00	0%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				Techo Financiero: \$ 293,922,376.00									
No.	Folio del SFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	RO0240302410041	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,511,989.72	\$ 1,511,989.72	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	518.65	Metros lineales	0.00	0%
8	RO0240302417025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,500,000.01	\$ 2,500,000.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.00	Piezas	0.00	0%
9	RO0240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34861	230050001 Cancun	\$ 12,543,313.95	\$ 12,543,313.35	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	1610.30	Metros lineales	86.47	5.37%
10	RO0240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545	230050001 Cancun	\$ 5,956,719.75	\$ 5,956,719.75	\$ 1,785,949.89	\$ 1,785,949.89	\$ 1,785,949.89	\$ 1,785,949.89	1608.70	Metros lineales	0.00	0%
11	RO0240302429382	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,940,370.71	\$ 10,940,370.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	135.00	Piezas	0.00	0%
12	RO0240302434482	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,329,854.71	\$ 26,329,854.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2240.10	Metros lineales	0.00	0%

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

**DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				Techo Financiero: \$ 293,922,376.00									
No.	Folio del SRF	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	RO024030245651	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,393,805.87	\$ 7,393,805.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1368.40	Metros lineales	0.00	0%
14	RO0240302429470	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,915,305.50	\$ 6,915,305.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	84.00	Piezas	0.00	0%
15	RO0240302431431	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,824,892.38	\$ 10,824,892.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1095.00	Metros lineales	0.00	0%
16	RO024030245633	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,288,030.94	\$ 7,288,030.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1378.80	Metros lineales	0.00	0%
17	RO024030245435	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,025,887.06	\$ 1,025,887.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5.00	Piezas	0.00	0%
18	RO0240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. XTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547	230050001 Cancun	\$ 2,050,292.23	\$ 2,050,292.23	\$ 1,489,913.15	\$ 1,489,913.15	\$ 1,489,913.15	\$ 1,489,913.15	10	Piezas	6.00	60%

MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FÍSICOS									
No.	Folio del SRF	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
19	RO0240302434632	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 ENTRE 6A PRIVADA EL MANGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 25,616,708.13	\$ 25,616,708.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1492.30	Metros lineales	0.00	0%
20	RO0240302429846	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, AV. CHETUMAL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,572,965.90	\$ 2,572,965.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	36.00	Piezas	0.00	0%
21	RO0240302431357	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 9,523,652.63	\$ 9,523,652.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3748.10	Metros cuadrados	0.00	0%
22	RO0240302431564	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,710,076.09	\$ 1,710,076.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2819.10	Metros lineales	0.00	0%
23	RO0240302431280	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,327,430.95	\$ 26,327,430.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13103.00	Metros cuadrados	0.00	0%
24	RO0240302410028	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,724,540.17	\$ 6,724,540.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4303.50	Metros cuadrados	0.00	0%

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ										DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL										Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024			
Ciclo del Recurso: 2024										Periodo: Tercer Trimestre			
Destino del gasto										Techo Financiero: \$ 293,922,376.00			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
25	RO0240302410031	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,669,412.44 \$	4,669,412.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1750.40	Metros cuadrados	0.00	0%
26	RO0240302410057	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 806,522.02 \$	806,522.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1417.80	Metros lineales	0.00	0%
27	RO0240302431520	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,407,038.92 \$	2,407,038.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	978.19	Metros cuadrados	0.00	0%
28	RO0240302436146	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 48,996,158.90 \$	22,241,175.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35374.00	Metros cuadrados	0.00	0%
29	RO0240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143	230050001 Cancun	\$ 31,875,431.32 \$	31,875,431.32	\$ 21,856,832.38 \$	\$ 21,856,832.38 \$	\$ 21,856,832.38 \$	\$ 21,856,832.38 \$	22,426.00	Metros cuadrados	12383.64	55.22%
30	RO0240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076	230050001 Cancun	\$ 2,217,346.16 \$	2,217,346.16	\$ 663,081.36 \$	\$ 663,081.36 \$	\$ 663,081.36 \$	\$ 663,081.36 \$	2,721.00	Metros lineales	0.00	0%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Período: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					Techo Financiero: \$ 293,922,376.00								
No.	Folio del SFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
31	RO0240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. -47899	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00	Vehículos	0.00	0%
32	RO0240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. -47904	230050001 Cancun	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Vehículos	0.00	0%

TOTALES \$ 293,922,273.72 | \$ 264,530,133.00 | \$ 35,264,667.83 | \$ 35,264,667.83 | \$ 35,264,667.83

Vc. Ro.
Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró
C. Angel Isaac Vázquez Giovannello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00														
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FÍSICOS										
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	RO0240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASSED EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,134,735.58	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	Metros Cuadrados	5732.93	4586.34	80.00%
2	RO0240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTE	230050001 Cancun	\$ 14,964,651.28	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	Metros Cuadrados	9942.66	2982.80	30%
3	RO0240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,204,329.98	\$ 10,250,700.39	\$ 10,250,700.39	\$ 10,250,700.39	\$ 10,250,700.39	\$ 10,250,700.39	\$ 10,250,700.39	Metros Cuadrados	7761.00	5587.92	72%
4	RO0240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HERODES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,131,365.82	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	Metros Cuadrados	5907.22	1772.17	30%
5	RO0240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTE Y AV. LABNA	230050001 Cancun	\$ 17,063,562.54	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	Metros Cuadrados	11462.70	4470.45	39%
6	RO0240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,659,946.79	\$ 1,984,813.66	\$ 1,984,813.66	\$ 1,984,813.66	\$ 1,984,813.66	\$ 1,984,813.66	\$ 1,984,813.66	Metros Cuadrados / Pisos	956.87 / 24	287.0617	30%
7	RO0240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,879,891.41	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	Metros Cuadrados	674.13	161.79	24%
8	RO0240302439875	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,718,546.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	652.25	0.00	0%
9	RO0240302440187	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212	230050001 Cancun	\$ 6,024,018.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	768.08	0.00	0%
10	RO0240302440188	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PANPAK EN LA SMZA. 77	230050001 Cancun	\$ 4,188,321.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	483.29	0.00	0%
11	RO0240302440191	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZ'ALES	230050001 Cancun	\$ 8,225,972.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	4270.33	0.00	0%
TOTAL ES				\$ 96,195,341.35	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73				

Vc. Bo.

Elaboró



Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación

C. Angel Isaac Vázquez Giovannelli
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Año Recurso	Tipo de Recurso	Programa Presupuestable	Programa Fondo Corriente Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Porcentaje Gasto	Período	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Diversigato	Ejército	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00										Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / SSOTI Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
2												\$0.00	\$1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2												\$0.00	\$1,318,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de Equipo de Transporte / SSOTI Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.
2												\$0.00	\$156,027,503.12	\$156,027,503.12	\$12,744,754.09	\$12,744,754.09	\$12,744,754.09	\$12,744,754.09	\$12,744,754.09	CONSTRUCCIONES DE SERIALE SANITARIO CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES DE FALDOS DE ASORCION CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE
2												\$0.00	\$136,257,699.80	\$108,529,629.88	\$22,519,913.74	\$22,519,913.74	\$22,519,913.74	\$22,519,913.74	\$22,519,913.74	CONSTRUCCIONES DE CALLES GUARNICIONES Y BANQUETAS SEÑALES
2												\$0.00	\$283,922,376.00	\$283,922,376.00	\$35,284,667.83	\$35,284,667.83	\$35,284,667.83	\$35,284,667.83	\$35,284,667.83	Cedida de la inversión de PASADON

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer Trimestre 2024

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Noriega
Dirección General de Planeación Municipal

 **MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Angel Isidro Viquez Giovannelli
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones				
23	5	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00														
		2										2	832	\$	42,345,123.80	\$	2,847,345.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN			
		2										2	616	\$0.00	\$	20,752,178.07	\$	2,931,606.25	\$	2,931,606.25	\$	2,931,606.25	CONSTRUCCION DE PARQUE EN CIELO NUEVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247		
		2										2	614	\$	64,498,645.20	\$	75,443,163.28	\$	31,435,756.48	\$	31,435,756.48	\$	31,435,756.48	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CANCUN	
		2										1	113	\$	580,648,998.00	\$	588,450,079.74	\$	443,082,707.66	\$	443,082,707.66	\$	443,082,707.66	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSOY Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS	
		2										1	911	\$	150,000,000.00	\$	150,000,000.00	\$	103,752,213.27	\$	79,371,666.37	\$	79,371,666.37	Saneariento Financiero	
														\$	837,492,767.00	\$	837,492,767.00	\$	628,119,576.00	\$	556,801,736.76	\$	556,801,736.76	\$	556,801,736.76

Va. Bn.

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Viquez Giovannelli
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Tercer Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimtre	140,000,000	837,492,767	16.71656	138,853,137.24	837,492,767.00	16.57962	
Segundo Trimestre	418,746,384	837,492,767	50	367,687,739.62	837,492,767.00	43.90339	
Tercer Trimestre	628,119,576	837,492,767	75	556,801,736.76	837,492,767.00	66.48436	
Cuarto Trimestre	837,492,767	837,492,767	100			0.00000	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vº. Bº.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	13.04347826	3	23	33.33	3	9	
Tercer Trimestre	9.090909091	3	33	6.25	2	32	
Cuarto Trimestre	6.976744186	3	43	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannillo
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	13.04347826	3	23	33.33	3	9	
Tercer Trimestre	9.090909091	3	33	6.25	2	32	
Cuarto Trimestre	6.976744186	3	43	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	10
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	43.47826087	10	23	22.22	2	9	
Tercer Trimestre	45.45454545	15	33	31.25	10	32	
Cuarto Trimestre	46.51162791	20	43	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Angel Isaac Yáñez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



DIRECTORIO

C. Pablo Gutiérrez Fernández
Secretaría General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen
Centro de Documentación Municipal

www.cancun.gob.mx

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.