



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 30 de Enero de 2026.

Tomo I

Número: 16 Ordinario

Octava Época

Índice de Contenido

REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL **CUARTO TRIMESTRE 2025:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 2*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)..... *Página 7*
- ✓ PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)..... *Página 10*

REPORTE DE INDICADORES **CUARTO TRIMESTRE 2025:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 12*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FORTAMUN-DF**)..... *Página 20*

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
 Ciclo del Recurso: 2025
 Período: Cuarto Trimestre 2025
 Destino del gasto

**DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250302583807	51518	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$1,930,369.64	\$1,930,369.64	\$1,930,369.64	\$1,930,369.64	\$1,930,369.64	\$1,922,048.18	8.00	PIEZAS	8.00	100%
2	RO0250202533010	16308	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$2,413,057.75	\$2,413,057.75	\$2,413,057.75	\$2,413,057.75	\$2,413,057.75	\$ 2,402,286.73	10.00	PIEZAS	10.00	100%
3	RO0250202533001	3386	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$962,905.47	\$962,905.47	\$962,905.47	\$962,905.47	\$962,905.47	\$ 958,754.52	4.00	PIEZAS	4.00	100%
4	RO0250202533013	18347	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$4,851,307.91	\$4,851,307.91	\$4,851,307.91	\$4,851,307.91	\$4,851,307.91	\$ 4,828,893.45	23.00	PIEZAS	23.00	100%
5	RO0250302583802	104125	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$8,910,168.94	\$8,910,168.94	\$8,910,168.94	\$8,910,168.94	\$8,910,168.94	\$2,673,650.69	62.00	PZA	62.00	100%
6	RO0250302583813	105211	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$6,265,786.74	\$6,265,786.74	\$6,265,786.74	\$6,265,786.74	\$6,265,786.74	\$1,679,736.02	29.00	PIEZAS	29.00	100%
7	RO0250202533004	24905	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$1,555,456.93	\$1,555,456.93	\$1,555,456.93	\$1,555,456.93	\$1,555,456.93	\$ 1,547,642.90	17.00	PIEZAS	17.00	100%
8	RO0250202533000	41788	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$6,279,679.78	\$6,279,679.78	\$6,279,679.78	\$6,279,679.78	\$6,279,679.78	\$ 6,246,925.18	14.00	PIEZAS	14.00	100%
9	RO0250302583811	62994	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$28,103,545.46	\$28,103,545.46	\$28,103,545.46	\$28,103,545.46	\$28,103,545.46	\$19,277,381.42	2,488.11	METROS LINEALES	2488.11	100%
10	RO0250302583805	63142	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$8,838,254.88	\$8,838,254.88	\$8,838,254.88	\$8,838,254.88	\$8,838,254.88	\$6,811,742.13	2,287.43	METROS LINEALES	2287.43	100%
11	RO0250302583812	67288	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LEONA VICARIO Y AV. TULIPANES ENTRE AV. HERBERTO CASTILLO Y AV. ORQUÍDEAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$10,990,501.69	\$10,990,501.69	\$10,990,501.69	\$10,990,501.69	\$10,990,501.69	\$7,902,574.75	131.00	PZA	131.00	100%
12	RO0250302583804	104724	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BUGAMBILIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. ORQUÍDEAS, SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$8,674,697.63	\$8,674,697.63	\$8,674,697.63	\$8,674,697.63	\$8,674,697.63	\$2,602,409.28	198.00	PZA	198.00	100%

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
 Ciclo del Recurso: 2025
 Período: Cuarto Trimestre 2025
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRF7	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	RO0250402611961	132519	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$2,114,598.96	\$2,114,598.96	\$2,114,598.96	\$2,114,598.96	\$2,114,598.96	\$634,379.69	45.00	PZA	45.00	100%
14	RO0250302583606	66228	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$18,194,843.53	\$18,194,843.53	\$18,194,843.53	\$18,194,843.53	\$18,194,843.53	\$12,247,137.61	1,167.94	METROS LINEALES	1167.94	100%
15	RO0250302583603	66346	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$4,921,613.68	\$4,921,613.68	\$4,921,613.68	\$4,921,613.68	\$4,921,613.68	\$ 4,198,161.39	1,251.57	METROS LINEALES	1251.57	100%
16	RO0250302583608	95477	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 45-A, SM. 77, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$5,477,614.06	\$5,477,614.06	\$5,477,614.06	\$5,477,614.06	\$5,477,614.06	\$1,643,284.22	97.00	PZA	97.00	100%
17	RO0250202532999	44638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$10,725,128.48	\$10,725,128.48	\$10,725,128.48	\$10,725,128.48	\$10,725,128.48	\$ 8,121,856.83	2967.00	METROS CUADRADOS	2967.00	100%
18	RO0250202533006	3485	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$397,571.46	\$397,571.46	\$397,571.46	\$397,571.46	\$397,571.46	\$ 119,271.44	1407.00	METROS LINEALES	1407.00	100%
19	RO0250202533007	22105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$8,794,491.60	\$8,794,491.60	\$8,794,491.60	\$8,794,491.60	\$8,794,491.60	\$ 8,756,582.75	5588.00	METROS CUADRADOS	5588.00	100%
20	RO0250202541176	44808	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$17,522,844.24	\$17,522,844.24	\$17,522,844.24	\$17,522,844.24	\$17,522,844.24	\$ 15,688,499.01	3614.00	METROS CUADRADOS	3614.00	100%
21	RO0250202533011	16313	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$2,549,226.78	\$2,549,226.78	\$2,549,226.78	\$2,549,226.78	\$2,549,226.78	\$ 764,768.04	2085.00	METROS LINEALES	2085.00	100%
22	RO0250202533005	22183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$13,382,494.45	\$13,382,494.45	\$13,382,494.45	\$13,382,494.45	\$13,382,494.45	\$ 13,316,751.70	8171.00	METROS CUADRADOS	8171.00	100%
23	RO0250202533014	44528	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245 COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$19,801,541.42	\$19,801,541.42	\$19,801,541.42	\$19,801,541.42	\$19,801,541.42	\$ 17,755,411.77	5365.00	METROS CUADRADOS	5365.00	100%
24	RO0250202533002	3368	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$2,775,422.86	\$2,775,422.86	\$2,775,422.86	\$2,775,422.86	\$2,775,422.86	\$ 832,629.85	3185.00	METROS LINEALES	3185.00	100%
25	RO0250202533006	22051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$13,125,765.12	\$13,125,765.12	\$13,125,765.12	\$13,125,765.12	\$13,125,765.12	\$ 10,136,062.10	7565.00	METROS CUADRADOS	7565.00	100%



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Período: Cuarto Trimestre 2025
Destino del gasto


DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

AVANCES FINANCIEROS					AVANCES FISICOS									
NO	Folio del SRF	Folio SIFAS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
26	RO0250202533009	18625	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$8,766,114.64	\$8,766,114.64	\$8,766,114.64	\$8,766,114.64	\$8,766,114.64	\$ 8,412,130.31	5094.00	METROS CUADRADOS	5094.00	100%
27	RO0250202532998	19315	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$794,604.57	\$794,604.57	\$794,604.57	\$794,604.57	\$794,604.57	\$ 238,381.37	1332.00	METROS LINEALES	1332.00	100%
28	RO0250202533012	18551	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$4,038,225.47	\$4,038,225.47	\$4,038,225.47	\$4,038,225.47	\$4,038,225.47	\$ 3,764,269.23	1816.00	METROS CUADRADOS	1816.00	100%
29	RO0250202533003	38953	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$3,881,900.36	\$3,881,900.36	\$3,881,900.36	\$3,881,900.36	\$3,881,900.36	\$ 1,164,570.11	2200.00	METROS LINEALES	2200.00	100%
30	RO0250402615485	19229	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$37,576,694.89	\$37,576,694.89	\$37,576,694.89	\$37,576,694.89	\$37,576,694.89	\$35,588,661.21	29,840.00	METROS CUADRADOS	29,840.00	100%
31	RO0250302583610	97782	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE LA HIGUERA, SM. 245, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$1,853,782.85	\$1,853,782.85	\$1,853,782.85	\$1,853,782.85	\$1,853,782.85	\$1,374,048.22	951.57	METROS CUADRADOS	951.57	100%
32	RO0250402611950	132531	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM 259, COLONIA VILLAS OTICH PARAISO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$1,289,715.83	\$1,289,715.83	\$1,289,715.83	\$1,289,715.83	\$1,289,715.83	\$385,914.75	559.60	METROS CUADRADOS	559.60	100%
33	RO0250302583809	98546	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SUPERMANZANA 259, COLONIA VILLAS OTICH PARAISO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$11,962,693.50	\$11,962,693.50	\$11,962,693.50	\$11,962,693.50	\$11,962,693.50	\$3,588,808.05	4,583.00	METROS LINEALES	4,583.00	100%
34	RO0250202533737	1110	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230050001 Cancun	\$ 5,997,505.32	\$ 5,997,505.32	\$ 5,997,505.32	\$ 5,997,505.32	\$ 5,997,505.32	\$0.00	18.00	VEHICULOS	18.00	100%
35	RO0250302395773	2240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 924,021.20	\$ 924,021.20	\$ 924,021.20	\$ 924,021.20	\$ 924,021.20	\$0.00	20.00	VEHICULOS	20.00	100%
TOTALES					\$286,644,148.09	\$286,644,148.09	\$286,644,148.09	\$286,644,148.09	\$286,644,148.09	\$267,785,993.90				


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal




C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Cuarto Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 892,156,464.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRF	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250202544832	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$12,109,062.28	\$12,109,062.28	\$12,109,062.28	\$12,109,062.28	\$12,109,062.28	\$ 5,503,186.50	2632.31	METRO LINEAL	2632.31	100%
2	RO0250202544837	BALIZAMIENTO DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$2,799,116.80	\$2,799,116.80	\$2,799,116.80	\$2,799,116.80	\$2,799,116.80	\$ 839,735.04	5214.42	METRO LINEAL	5214.42	100%
3	RO0250202544839	MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$47,517,555.16	\$47,517,555.16	\$47,517,555.16	\$47,517,555.16	\$47,517,555.16	\$ 44,647,594.43	19928.72	METROS CUADRADOS	19928.72	100%
4	RO0250202544942	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASEO EL PERAL EN LA SMZA 248	230050001 Cancun	\$6,888,136.12	\$6,888,136.12	\$6,888,136.12	\$6,888,136.12	\$6,888,136.12	\$ 6,859,443.71	3614.98	METROS CUADRADOS	3614.98	100%
5	RO0250302602573	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	230050001 Cancun	\$3,711,197.29	\$3,711,197.29	\$3,711,197.29	\$3,711,197.29	\$3,711,197.29	\$1,817,166.69	1509.17	METROS CUADRADOS	1509.17	100%
6	RO0250302602596	REPERFORACIÓN EN POZOS DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UT DE CANCÚN "ENTORNOS UNIVERSITARIOS SEGUROS"	230050001 Cancun	\$3,424,190.17	\$3,424,190.17	\$3,424,190.17	\$3,424,190.17	\$3,424,190.17	\$2,576,588.80	577.27	METRO LINEAL	577.27	100%
7	RO0250302602692	BALIZAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE CANCÚN	230050001 Cancun	\$19,965,578.54	\$19,965,578.54	\$19,965,578.54	\$19,965,578.54	\$19,965,578.54	\$15,300,186.28	166895.13	METRO LINEAL	166895.13	100%
8	RO0250302602696	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SM. 77, CALLE 45-A ENTRE CALLE 82 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$9,829,880.47	\$9,829,880.47	\$9,829,880.47	\$9,829,880.47	\$9,829,880.47	\$2,948,964.15	3577.43	METRO LINEAL	3577.43	100%
9	RO0250302602701	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 200	230050001 Cancun	\$6,599,675.82	\$6,599,675.82	\$6,599,675.82	\$6,599,675.82	\$6,599,675.82	\$2,594,772.91	1525.73	METROS CUADRADOS	1525.73	100%
10	RO0250302602688	ADQUISICIÓN DE 1 GRUA PARA LA SMSOYT	230050001 Cancun	PROYECTO CANCELADO A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO									
11	RO0250302602672	ADQUISICIÓN DE 4 DRONES PARA LA SMSOYT	230050001 Cancun	PROYECTO CANCELADO A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO									
12	RO0250402616673	ADQUISICIÓN DE 6 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO	230050001 Cancun	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$0.00	6.00	VEHICULOS	6.00	100%
13	RO0250402616885	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	230050001 Cancun	\$ 650,276.62	\$ 650,276.62	\$ 650,276.62	\$ 650,276.62	\$ 650,276.62	\$0.00	22.00	PIEZAS	22.00	100%

TOTALES: \$15,894,869.27 \$115,894,669.27 \$115,894,669.27 \$115,894,669.27 \$115,894,669.27 \$83,089,630.71

Vc.Bo.
Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal



Elaboró
C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Servicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

[illegible]

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Corriente - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rotativo	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2025	2	33 I		FAS Municipal y de las 4 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1	340,266.86	0												
												2	1	832	286979669	335520.91	335520.91	0	0	0	0	Cédula de la inversión de FASIMUN	
												2	2	613	0	120484403.1	120484403.1	120484403.1	120484403.1	120484403.1	77776990.16	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL; DE RED DE AGUA POTABLE; DRENAJE SANITARIO	
												2	2	634	0	159238218.5	159238218.5	159238218.5	159238218.5	159238218.5	130009693.7	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO; GUARNICIONES Y BANQUETAS; SEÑALÉTICAS	
												2	2	325	0	5997505.29	5997505.29	5997505.29	5997505.29	5997505.29	0	ABORDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
												2	1	355	0	924021.2	924021.2	924021.2	924021.2	924021.2	0	MANUTENIMIENTO DE VEHÍCULO	
												\$ 286,979,669.00	\$ 286,979,669.00	\$ 286,979,669.00	\$ 286,644,148.09	\$ 286,644,148.09	\$ 286,644,148.09	\$ 286,644,148.09	\$ 286,644,148.09	\$ 286,644,148.09	\$ 297,785,993.86		
23	5	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN		1	0	0												
												2	2	832	112890501	\$64,880.63	\$64,880.63	\$-	\$-	\$-	\$-	Cédula de la inversión del FORTAMUN	
												2	1	911	140000000	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	\$85,854,666.11	Saneariento Financiero
												2	1	271	0	\$32,694,868.54	\$32,694,868.54	\$32,694,868.54	\$32,694,868.54	\$32,694,868.54	\$-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
												2	1	113	639269363	\$656,647,379.45	\$656,647,379.45	\$656,647,379.45	\$656,647,379.45	\$656,647,379.45	\$656,647,379.45	\$638,619,747.82	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SEMOYI DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
												2	2	613	0	\$15,533,252.45	\$15,533,252.45	\$15,533,252.45	\$15,533,252.45	\$15,533,252.45	\$15,533,252.45	\$8,081,783.30	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO; REPERFORACION DE POZOS
2	2	614	0	\$80,881,583.91	\$80,881,583.91	\$80,881,583.91	\$80,881,583.91	\$80,881,583.91	\$80,881,583.91	\$69,453,108.35	BAIJAMIENTO												



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Remediantes Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
		2										2	541	0	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$-	ADQUISICIÓN DE 6 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO	
		2										2	521	0	\$650,276.62	\$650,276.62	\$650,276.62	\$650,276.62	\$650,276.62	\$-	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		2										2	624	0	\$16,429,556.29	\$16,429,556.29	\$16,429,556.29	\$16,429,556.29	\$16,429,556.29	\$5,543,797.06	PAVIMENTO, SENDERO ESQUINO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	
														\$882,156,464.00	\$882,156,464.00	\$882,156,464.00	\$882,091,583.37	\$882,091,583.37	\$882,091,583.37	\$882,091,583.37	\$882,091,583.37	\$882,091,583.37

Yo, Sr.

Lic. Jorge Hernández Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró


C. Ángel Isaac Vázquez Gervasio
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
ESTADÍSTICA


		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		H. Ayuntamiento de Benito Juárez Dirección General de Planeación Municipal Ejercicio del gasto Cuarto Trimestre 2025																					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Comento - Especifico	Institución Ejecutora	Asignamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones				
PROGRAMAS DE																									
23	5	1	2025	2	48	5	269	APoyo A LA CULTURA	1																
		2					5																		
														1	617	849,322.99	849,322.99	849,322.99	849,322.99	849,322.99	849,322.99	752,421.53	CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES		
														\$	849,322.99	\$	849,322.99	\$	849,322.99	\$	849,322.99	\$	849,322.99	\$	752,421.53

Vo. Bu.



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elabora



C. Angel Isaac Vázquez Giovannelli
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
2025 (17 de 18)



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN DF

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual
Tendencia Esperada: Ascendente

Meta Planeada			
Periodo	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	Resultado
	Numrador	Denominador	
Cuarto Trimestre	6,426,019,196.00	6,199,766,077.76	3.64938

Avance alcanzado			
Periodo	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	Justificación
	Numrador	Denominador	
Cuarto Trimestre	7,770,848,300.43	6,199,766,077.76	25.3

Método de cálculo: $\left(\frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t}}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}} - 1 \right) \times 100$

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

El avance capturado 2025 es preliminar, toda vez que la cuenta pública no se ha cerrado

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Ingresión





DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Periodo	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(3)=(1/2)*100$	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(6)=(4/5)*100$	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado (6)	
Primer Trimestre	223,039,116.00	892,156,464.00	25.0	223,039,116.00	892,156,464.00	25.0	
Segundo Trimestre	446,078,232.00	892,156,464.00	50.0	446,078,232.00	892,156,464.00	50.0	
Tercer Trimestre	669,117,348.00	892,156,464.00	75.0	669,117,348.00	892,156,464.00	75.0	
Cuarto Trimestre	892,156,464.00	892,156,464.00	100.0	892,156,464.00	892,156,464.00	100.0	

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

V. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión





DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimestre	142,745,034	892,156,464	16.00	122,783,799.45	892,156,464.00	13.76259	
Segundo Trimestre	392,548,844	892,156,464	44.00	352,568,585.16	892,156,464.00	39.52	
Tercer Trimestre	615,587,960	892,156,464	69.00	516,227,358.95	892,156,464.00	57.86	
Cuarto Trimestre	892,156,464	892,156,464	100.00	892,110,355.65	892,156,464.00	99.99	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

Periodo	Metas (Cifras en pesos)		
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
	Numerador (1)	Denominador (2)	
Segundo Trimestre	446,078,232.00	2,358,005,266.0	0.189176
Cuarto Trimestre	892,156,464.0	4,716,010,532.0	0.189176

Avance alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)	Justificación
Numerador (4)	Denominador (5)		
446,078,232.00	2,878,345,466.07	0.15498	
892,156,464.0	4,814,586,992.0	0.18530	

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

^{1/} Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos

el avance capturado es preliminar, toda vez que la cuenta pública no se ha cerrado

Vo./Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Segundo Trimestre	160,000,000.00	446,078,232.00	35.86815
Cuarto Trimestre	327,265,963.00	892,156,464.00	36.68257

Avance			
Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
159,541,562.08	446,078,232.00	35.76538	
505,098,390.43	892,156,464.00	56.61545	

Fórmula: (Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública /
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se
reporta)*100

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró



C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas				Avance			
Periodo	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
Segundo Trimestre	225,000,000.00	446,078,232.00	50.43958	193,027,023.08	446,078,232.00	43.27201	
Cuarto Trimestre	452,000,000.00	892,156,464.00	50.66376	274,149,058.76	892,156,464.00	30.7288	

Fórmula: (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vó. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente


Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Segundo Trimestre	56,500,000.00	446,078,232.00	12.66594
Cuarto Trimestre	112,890,501.00	892,156,464.00	12.65367

Avances			
Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	446,078,232.00	0.00000	
112,844,392.7	892,156,464.00	12.64850	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral


Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	446,078,232.00	0.0	
0.0	892,156,464.00	0.0	

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vo. Bo.


Lij. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas				Avance			
Periodo	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0	0.0	446,078,232.00	0.0	
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00	0.0	0.0	892,156,464.00	0.0	

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vo.Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas				Avance			
Periodo	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0	0.0	446,078,232.00	0.0	
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00	0.0	0.0	892,156,464.00	0.0	

Fórmula: (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local /
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se
reporta)*100

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2025

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	16
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	16
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados					
Periodo	Registro Metas			Avance	
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Denominador (6)
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Segundo Trimestre	27.27	6	22	27.27	6
Tercer Trimestre	47.5	19	40	45.71	35
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	45.71	35

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Dirección General de Planeación

C. Angel Isaac Vázquez Giovannelli
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2025

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Variables Numerador	Tabla de Variables	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		0	0
	Variables Denominador			
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		0	0
	Variables Denominador			
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		2	2
	Variables Denominador			
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		22	22
	Variables Denominador			
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		2	2
	Variables Denominador			
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		40	35
	Variables Denominador			
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		2	2
	Variables Denominador			
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		40	35
	Variables Denominador			

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados					
Registro Metas					
Periodo	Meta Planeada. (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Avance
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Numerador (5)
Segundo Trimestre	9.090909091	2	22	9.09	Denominador (6)
Tercer Trimestre	5	2	40	5.71	
Cuarto Trimestre	5	2	40	5.71	

Vo.Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nofre
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2025

FEAS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	14
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	17
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	17
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	35

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Registro Metas		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Avance Numerador (5)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	63.63636364	14	22	63.64	14	
Tercer Trimestre	47.5	19	40	48.57	17	
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	48.57	17	

Vo. Bo.

Elaboró



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vázquez Giovannelli
Dirección de Control y Vigilancia de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



DIRECTORIO

C. Pablo Gutiérrez Fernández
Secretaría General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo
Dirección General de la
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen
Centro de Documentación Municipal

www.cancun.gob.mx

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.