

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,134,735.58	\$ 9,134,735.58	\$7,500,000.00	\$ 7,274,811.76	\$ 7,274,811.76	\$ 7,274,811.76	\$ 2,739,359.43	Metros Cuadrados	5732.93	4067.51	70.95%
2	RO0240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTÉ	230050001 Cancun	\$ 14,964,651.28	\$ 14,964,651.28	\$5,000,000.00	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	Metros Cuadrados	9942.66	0.00	0%
3	RO0240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,204,329.98	\$ 14,204,329.98	\$5,000,000.00	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	Metros Cuadrados	7761.00	0.00	0%
4	RO0240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,131,365.82	\$ 9,131,365.82	\$3,000,000.00	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	Metros Cuadrados	5907.22	0.00	0%
5	RO0240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ	230050001 Cancun	\$ 17,063,562.54	\$ 17,063,562.54	\$6,000,000.00	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	Metros Cuadrados	11462.70	0.00	0%
6	RO0240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,659,946.79	\$ 6,659,946.79	\$2,000,000.00	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	Metros Cuadrados / Piezas	956.87 / 24	0.00	0%
7	RO0240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,131,243.22	\$ 3,131,243.22	\$1,000,000.00	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	Metros Cuadrados	674.13	0.00	0%

TOTALES \$ 74,289,835.21 | \$ 74,289,835.21 | \$29,500,000.00 | \$ 26,808,886.81 | \$ 26,808,886.81 | \$ 26,808,886.81 | \$ 22,273,434.48

Vp. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL


Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34981	230050001 Cancun	\$ 12,543,313.95	\$ 12,543,313.95	\$ 4,000,000.00	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	1610.30	Metros lineales	0.00	0%
2	ROO240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547	230050001 Cancun	\$ 2,050,292.23	\$ 2,050,292.23	\$ 1,000,000.00	\$ 614,893.14	\$ 614,893.14	\$ 614,893.14	\$ 0.00	10	Piezas	0.00	0%
3	ROO240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40202	230050001 Cancun	\$ 11,195,970.40	\$ 11,195,970.40	\$ 4,000,000.00	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$ 0.00	1483.20	Metros lineales	0.00	0%
4	ROO240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143	230050001 Cancun	\$ 31,875,431.32	\$ 31,875,431.32	\$ 10,000,000.00	\$ 9,561,599.73	\$ 9,561,599.73	\$ 9,561,599.73	\$ 0.00	22,426.00	Metros cuadrados	0.00	0%
5	ROO240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076	230050001 Cancun	\$ 2,217,346.16	\$ 2,217,346.16	\$ 1,000,000.00	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	2,721.00	Metros lineales	0.00	0%
6	ROO240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545	230050001 Cancun	\$ 5,956,719.75	\$ 5,956,719.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1608.70	Metros lineales	0.00	0%
7	ROO240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 47899	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25.00	Vehiculos	0.00	0%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
8	ROO240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 47904	230050001 Cancun	\$ 1,310,862.00	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Vehiculos	0.00	0%
9	ROO240202374460	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91679	230050001 Cancun	\$ 6,180,508.72	\$ 6,180,508.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3.00	Proyectos	0.00	0%

TOTALES | \$ 74,656,743.53 | \$ 74,656,743.53 | \$ 20,000,000.00 | \$ 17,952,088.76 | \$ 17,952,088.76 | \$ 17,952,088.76 | \$ 4,417,032.59

Vo. Bo.

 Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

 C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	355	\$0.00	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
		2										2	325	\$0.00	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.
		2										1	332	\$0.00	\$ 6,180,508.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
		2										2	613	\$0.00	\$ 31,746,296.33	\$ 9,000,000.00	\$ 7,727,407.67	\$ 7,727,407.67	\$ 7,727,407.67	\$ 3,753,951.23		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO
		2										2	614	\$0.00	\$ 34,092,777.48	\$ 11,000,000.00	\$ 10,224,681.09	\$ 10,224,681.09	\$ 10,224,681.09	\$ 663,081.36		REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145
		2										1	832	\$ 293,922,376.00	\$ 219,265,632.47	\$ 156,353,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
														\$ 293,922,376.00	\$ 293,922,376.00	\$ 176,353,422.00	\$ 17,952,088.76	\$ 17,952,088.76	\$ 17,952,088.76	\$ 4,417,032.59		



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
 Segundo trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 42,345,123.80	\$ 32,553,933.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 9,791,190.01	\$ 3,000,000.00	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	2,931,606.25	CONTRUCCION DE PARQUE EN CIELO NUEVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247
		2										2	614	\$ 64,498,645.20	\$ 64,498,645.20	\$ 26,500,000.00	\$ 23,877,280.56	\$ 23,877,280.56	\$ 23,877,280.56	\$ 19,341,828.23	19,341,828.23	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CUNCUN
		2										1	113	\$ 580,648,998.00	\$ 580,648,998.00	\$ 331,246,384.00	\$ 284,545,460.69	\$ 284,545,460.69	\$ 284,545,460.69	\$ 284,545,460.69	284,545,460.69	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCYT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
		2										1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 58,000,000.00	\$ 56,333,392.12	\$ 56,333,392.12	\$ 56,333,392.12	\$ 56,333,392.12	56,333,392.12	Saneamiento Financiero
														\$ 837,492,767.00	\$ 837,492,767.00	\$ 418,746,384.00	\$ 367,687,739.62	\$ 367,687,739.62	\$ 367,687,739.62	\$ 363,152,287.29		

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión