



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/PM/DGPM/DCEI/0526/2024
ASUNTO: ENVIO INFORME SRFT 2T 2024	FECHA	09/07/2024
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

“2024, Año de la Familia”

LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Segundo Trimestre 2024 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2024:

- FAIS Municipal 2024
- FORTAMUN 2024

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez – Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

AV. NÁDER NO. 8, SM. 5, EDIFICIO PLAZA NÁDER 2DO PISO, C.P. 77500, CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
TELÉFONO: (998) 881 28 00 EXT. 9400

Techo Financiero: \$

837,492,767.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,134,735.58	\$ 9,134,735.58	\$7,500,000.00	\$ 7,274,811.76	\$ 7,274,811.76	\$ 7,274,811.76	\$ 2,739,359.43	Metros Cuadrados	5732.93	4067.51	70.95%
2	ROO240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTÉ	230050001 Cancun	\$ 14,964,651.28	\$ 14,964,651.28	\$5,000,000.00	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	Metros Cuadrados	9942.66	0.00	0%
3	ROO240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,204,329.98	\$ 14,204,329.98	\$5,000,000.00	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	\$ 4,261,036.98	Metros Cuadrados	7761.00	0.00	0%
4	ROO240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,131,365.82	\$ 9,131,365.82	\$3,000,000.00	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	Metros Cuadrados	5907.22	0.00	0%
5	ROO240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ	230050001 Cancun	\$ 17,063,562.54	\$ 17,063,562.54	\$6,000,000.00	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	\$ 5,116,901.45	Metros Cuadrados	11462.70	0.00	0%
6	ROO240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,659,946.79	\$ 6,659,946.79	\$2,000,000.00	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	Metros Cuadrados / Piezas	956.87 / 24	0.00	0%
7	ROO240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,131,243.22	\$ 3,131,243.22	\$1,000,000.00	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	Metros Cuadrados	674.13	0.00	0%

TOTALES

\$ 74,289,835.21

\$ 74,289,835.21

\$29,500,000.00


\$ 26,808,886.81

\$ 26,808,886.81

\$ 26,808,886.81

\$ 22,273,434.48

Vo. Bo.




Lic. José Fernando Díaz Núñez

Director General de Planeación Municipal



Elaboró



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello

Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34981	230050001 Cancun	\$ 12,543,313.95	\$ 12,543,313.95	\$ 4,000,000.00	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	\$ 3,753,951.23	1610.30	Metros lineales	0.00	0%
2	ROO240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547	230050001 Cancun	\$ 2,050,292.23	\$ 2,050,292.23	\$ 1,000,000.00	\$ 614,893.14	\$ 614,893.14	\$ 614,893.14	\$0.00	10	Piezas	0.00	0%
3	ROO240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40202	230050001 Cancun	\$ 11,195,970.40	\$ 11,195,970.40	\$ 4,000,000.00	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$0.00	1483.20	Metros lineales	0.00	0%
4	ROO240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143	230050001 Cancun	\$ 31,875,431.32	\$ 31,875,431.32	\$ 10,000,000.00	\$ 9,561,599.73	\$ 9,561,599.73	\$ 9,561,599.73	\$0.00	22,426.00	Metros cuadrados	0.00	0%
5	ROO240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076	230050001 Cancun	\$ 2,217,346.16	\$ 2,217,346.16	\$ 1,000,000.00	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	2,721.00	Metros lineales	0.00	0%
6	ROO240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545	230050001 Cancun	\$ 5,956,719.75	\$ 5,956,719.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1608.70	Metros lineales	0.00	0%
7	ROO240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 47899	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00	Vehiculos	0.00	0%


Techo Financiero: \$

293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
8	ROO240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 47904	230050001 Cancun	\$ 1,310,862.00	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Vehiculos	0.00	0%
9	ROO240202374460	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91679	230050001 Cancun	\$ 6,180,508.72	\$ 6,180,508.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3.00	Proyectos	0.00	0%


TOTALES	\$	74,656,743.53	\$	74,656,743.53	\$	20,000,000.00	\$	17,952,088.76	\$	17,952,088.76	\$	17,952,088.76	\$	4,417,032.59
---------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	--------------

Vo. Bo.



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

Elaboró



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2024	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00										
		2										1	355	\$0.00	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
		2										2	325	\$0.00	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.
		2										1	332	\$0.00	\$ 6,180,508.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
		2										2	613	\$0.00	\$ 31,746,296.33	\$ 9,000,000.00	\$ 7,727,407.67	\$ 7,727,407.67	\$ 7,727,407.67	\$ 3,753,951.23	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO
		2										2	614	\$0.00	\$ 34,092,777.48	\$ 11,000,000.00	\$ 10,224,681.09	\$ 10,224,681.09	\$ 10,224,681.09	\$ 663,081.36	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145
		2										1	832	\$ 293,922,376.00	\$ 219,265,632.47	\$ 156,353,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
														\$ 293,922,376.00	\$ 293,922,376.00	\$ 176,353,422.00	\$ 17,952,088.76	\$ 17,952,088.76	\$ 17,952,088.76	\$ 4,417,032.59	



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2024	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00										
		2										2	832	\$ 42,345,123.80	\$ 32,553,933.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 9,791,190.01	\$ 3,000,000.00	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	2,931,606.25	CONTRUCCION DE PARQUE EN CIELO NUEVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247
		2										2	614	\$ 64,498,645.20	\$ 64,498,645.20	\$ 26,500,000.00	\$ 23,877,280.56	\$ 23,877,280.56	\$ 23,877,280.56	19,341,828.23	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CUNCUN
		2										1	113	\$ 580,648,998.00	\$ 580,648,998.00	\$ 331,246,384.00	\$ 284,545,460.69	\$ 284,545,460.69	\$ 284,545,460.69	284,545,460.69	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCyT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
		2										1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 58,000,000.00	\$ 56,333,392.12	\$ 56,333,392.12	\$ 56,333,392.12	56,333,392.12	Saneamiento Financiero
														\$ 837,492,767.00	\$ 837,492,767.00	\$ 418,746,384.00	\$ 367,687,739.62	\$ 367,687,739.62	\$ 367,687,739.62	\$ 363,152,287.29	

Vo. Bo.



Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/PM/DGPM/DCEI/0527/2024
ASUNTO: REPORTES INDICADORES SRFT 2T 2024	FECHA	09/07/2024
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2024, Año de la Familia"

C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P R E S E N T E

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Segundo Trimestre 2024**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.C.P Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	4
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	43.48	10	23	44.44	4	9	
Tercer Trimestre	45.45454545	15	33	#DIV/0!			
Cuarto Trimestre	46.51162791	20	43	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	43.47826087	10	23	22.22	2	9	
Tercer Trimestre	45.45454545	15	33	#DIV/0!			
Cuarto Trimestre	46.51162791	20	43	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	13.04347826	3	23	33.33	3	9	
Tercer Trimestre	9.090909091	3	33	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	6.976744186	3	43	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimtre	140,000,000	837,492,767	16.71656	138,853,137.24	837,492,767.00	16.57962	
Segundo Trimestre	418,746,384	837,492,767	50	367,687,739.62	837,492,767.00	43.90339	
Tercer Trimestre	628,119,576	837,492,767	75			0.0	
Cuarto Trimestre	837,492,767	837,492,767	100			0.0	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Periodo	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(3)=(1/2)*100
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)
Primer Trimestre	209,373,192.00	837,492,767.00	25.0
Segundo Trimestre	418,746,384.00	837,492,767.00	50.0
Tercer Trimestre	628,119,576.00	837,492,767.00	75.0
Cuarto Trimestre	837,492,767.00	837,492,767.00	100.0

Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Denominador	Resultado(6)	
209,373,192.00	837,492,767.00	25.0	
418,746,384.00	837,492,767.00	50.0	
		0.0	
		0.0	


Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello

Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	64,498,645.20	418,746,384.00	15.40279
Segundo semestre	106,843,769.00	837,492,767.00	12.75758

Avances			
Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
26,808,886.81	418,746,384.00	6.40218	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	208,405,091.00	418,746,384.00	49.76881
Segundo semestre	416,810,181.00	837,492,767.00	49.76881

Avance			
Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
201,611,179.3	418,746,384.00	48.14637	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	156,919,408.50	418,746,384.00	37.5
Segundo semestre	313,838,817.00	837,492,767.00	37.5

Avance			
Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
139,267,673.5	418,746,384.00	33.25824	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
		#¡DIV/0!	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

Periodo	Metas (Cifras en pesos)		
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
	Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Segundo Trimestre	418,746,384.0	1,910,155,034.0	0.219221
Cuarto Trimestre	837,492,767.0	3,820,310,068.0	0.219221

Avance alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)	Justificación
Numerador '(4)	Denominador '(5)		
418,746,384.0	2,895,827,163.2	0.144603	
		0.000000	

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

1/ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos
Es importante mencionar que el corte de ingresos es hasta junio 2024 ya que julio no ha sido cerrado contablemente

Vo. Bó.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión