

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Fin	2.4.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana.	I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Ascendente	Triannual	6000.00%	NO	6.07%	0.61%	0.10%	<p><b>Meta Trimestral:</b> El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra por 3 dimensiones y 9 subdimensiones, las cuales consideran variables relacionadas con la preservación ambiental, la gestión de residuos y factores asociados al entorno económico sostenible, a partir de información generada por fuentes institucionales externas e internas al municipio.</p> <p>Durante el primer trimestre de 2026, la meta alcanzada se mantiene en el mismo valor que la programada, debido a que los indicadores que conforman el índice presentan una periodicidad de actualización anual o superior, por lo que no registran variaciones en el periodo de medición trimestral. En este sentido, el comportamiento observado es consistente con la disponibilidad de información y la naturaleza de las fuentes utilizadas.</p> <p><b>Meta Anual:</b> La meta anual programada para el ejercicio 2026 es de 24.29%, la cual se encuentra distribuida de manera homogénea en los cuatro trimestres del año.</p>
Propósito	2.2.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública.	POPR: porcentaje de obras publicas realizadas.	Ascendente	Trimestral	61	SI	7	175.00%	11.48%	<p><b>Justificación Trimestral:</b> Durante el primer trimestre del periodo evaluado, el indicador establece como meta anual la verificación del avance de 61 obras públicas. Durante el trimestre se presenta en ejecución 7 obras públicas, lo que representa un avance trimestral del 175% respecto a la meta programada para el periodo. Este resultado es el reflejo de una adecuada planeación operativa, así como una correcta coordinación entre las áreas involucradas, permitiendo acelerar el arranque de proyectos y optimizar los recursos disponibles.</p>
		PPI: Porcentaje de programas Implementados.	Ascendente	Trimestral	60	SI	10	100.00%	16.67%	<p><b>Justificación Trimestral:</b> Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se alcanzó el 100% de la meta programada. Las acciones realizadas permitieron atender de manera eficiente las necesidades detectadas, fortaleciendo las condiciones operativas y funcionales de la infraestructura, lo que refleja un adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos para el trimestre.</p>
Componente	2.2.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos.	POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados.	Ascendente	Trimestral	30	SI	7	100.00%	23.33%	<p><b>Justificación Trimestral:</b> Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se alcanzó el 100% de la meta programada, derivado de la realización de recorridos de obras y servicios públicos para su supervisión. Estas acciones permitieron verificar el avance físico y operativo de los trabajos, así como detectar áreas de oportunidad para su correcta ejecución, asegurando el cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos para el periodo.</p>

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL			
Actividad	2.2.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas.	PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas.	Ascendente	Trimestral	40	SI	10	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el primer trimestre derivado de la implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de las actividades administrativas y operativas. Dichas acciones permitieron optimizar la asignación y el uso de los recursos, fortaleciendo la eficiencia operativa y asegurando el cumplimiento oportuno de las actividades establecidas para el periodo.		
Actividad	2.2.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales.	POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada.	Ascendente	Trimestral	10	SI	4	200.00%	40.00%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se registra un avance del 200% respecto a la meta programada, derivado de la reprogramación de las actividades de Obra Pública en coordinación con las diversas dependencias del municipio. Dicha reprogramación obedeció a la necesidad de ajustar los tiempos de ejecución y entrega de las obras, con el objetivo de garantizar una adecuada planeación, alineación interinstitucional y cumplimiento de los procesos administrativos y técnicos correspondientes.		
Actividad	2.2.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado.	PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas.	Ascendente	Trimestral	5	SI	2	200.00%	40.00%	Justificación Trimestral: Este primer trimestre se presenta un avance del 200% de lo programado derivado de la programación de eventos previamente calendarizados con dependencias gubernamentales y del sector privado, en los cuales se contempla la participación de la Secretaría o de un representante de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.		
Actividad	2.2.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la atención de las obras públicas municipales.	PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas.	Ascendente	Trimestral	250	SI	19	31.67%	7.60%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se alcanzó un avance del 31.67% respecto a la meta programada, correspondiente a las solicitudes ciudadanas atendidas por la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Este resultado se da por la disminución de solicitudes por telefonos ya que se implemento un chatbot para dar atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura urbana y la ejecución de obra pública.		

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL			
	Creación de la obra pública municipal.	PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas.	Ascendente	Trimestral	250	SI	19	31.67%	7.60%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se alcanzó un avance del 31.67% respecto a la meta programada, correspondiente a las solicitudes ciudadanas canalizadas de manera adecuada a las dependencias correspondientes para su resolución. Este resultado se debe a la gestión y clasificación de las solicitudes recibidas, permitiendo su atención conforme a las competencias institucionales y contribuyendo a una respuesta más eficiente a las demandas ciudadanas.		
Actividad	2.2.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública.	PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados.	Ascendente	Trimestral	220	SI	17	30.91%	7.73%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se registró un avance del 30.91.00% respecto a la meta programada, derivado de la labor de autorización de permisos de obra privada en vía pública realizada por la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Este es por el proceso de revisión técnica y administrativa de las solicitudes presentadas, considerando los tiempos de análisis, cumplimiento de requisitos y coordinación con las áreas correspondientes.		
Actividad	2.2.1.1.1.6 Recepción e Integración de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias.	PEI: Porcentaje de expedientes Integrados	Ascendente	Trimestral	20	SI	4	80.00%	20.00%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se registró un avance del 80% respecto a la meta programada, derivado de que no se presentaron actividades relacionadas con la recepción e integración de resoluciones de recursos de revisión, así como el desahogo de pruebas y alegatos en audiencias que se realizan en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. En este sentido, el avance reportado corresponde al carácter acumulativo del indicador y a los trabajos previamente realizados en trimestres anteriores.		
Actividad	2.2.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas.	PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas.	Ascendente	Trimestral	30	SI	8	100.00%	26.67%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se alcanzó el 100% de la meta programada, derivado de la realización oportuna del mantenimiento de las instalaciones de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Las acciones ejecutadas permitieron conservar en condiciones adecuadas los espacios de trabajo, contribuyendo al correcto desarrollo de las actividades administrativas y operativas del área.		

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Actividad	2.2.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública.	PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas	Ascendente	Trimestral	1500	SI	217 375	57.87%	14.47%	Justificación Trimestral: Durante el primer trimestre del periodo evaluado, se registró un avance del 57.87% respecto a la meta programada, derivado del trabajo de difusión de las actividades de los servicios públicos y de la entrega de obra pública realizado por la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Las acciones de comunicación implementadas permitieron informar oportunamente a la ciudadanía sobre los trabajos ejecutados, contribuyendo a la transparencia y a la socialización de los resultados institucionales.
Componente	2.2.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados.	PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados.	Ascendente	Trimestral	29	SI	6 6	100.00%	20.69%	En este primer trimestre se alcanzó la meta de 100% en programas de servicios públicos realizados debido a que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo y nuestras brigadas atendieron reportes en los diferentes puntos del municipio mejorando la imagen urbana.
Actividad	2.2.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.	PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos.	Ascendente	Trimestral	121	SI	25 26	96.15%	20.66%	Se logró el 96.15% de avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad	2.2.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.	PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios.	Ascendente	Trimestral	73	SI	12 14	85.71%	16.44%	Se logró un avance del 85.71% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad	2.2.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta.	PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	Trimestral	4826	SI	1,026 1,150	89.22%	21.26%	En este primer trimestre se alcanzó el 89.22% en avance en solicitudes ciudadanas mediante el programa de reporta y aporta debido a que no se conto con mucha demanda en solicitudes ciudadanas.
Actividad	2.2.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el reglamento de la Dirección de Servicios Públicos.	PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados.	Ascendente	Trimestral	726	SI	148 160	92.50%	20.39%	En este primer trimestre se conto con el 92.50% de avance en la supervisión en los establecimientos supervisados garantizando la calidad y seguridad de los establecimientos para su buen funcionamiento.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL		
Componente	2.2.1.1.3: Sistema de Alumbrado Público del Municipal rehabilitado. (Reparación de luminarias y postes)	PAPR: Porcentaje del Alumbrado Público Rehabilitado.	Ascendente	Trimestral	10252	SI	2,216	90.26%	21.62%	En la Dirección de Alumbrado Público, se alcanzó el 90.26% de la meta programada, en reparaciones en el cumplimiento de la rehabilitación del sistema del alumbrado público.	
Actividad	2.2.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía	PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas.	Ascendente	Trimestral	9726	SI	2,076	88.45%	21.34%	En la Dirección de Alumbrado Público, se alcanzó al 88.45% de la meta programada, para satisfacer el funcionamiento del sistema de alumbrado público mediante supervisión puntual y sectorizada, con la finalidad de reducir fallas en el mismo.	
Actividad	2.2.1.1.3.2 Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público no concesionado.	PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos no concesionados	Ascendente	Trimestral	660	SI	112	67.88%	16.97%	En la Dirección de Alumbrado Público, se alcanzó al 67.87.45% de la meta programada, en el mantenimiento del alumbrado no concesionado.	
Actividad	2.2.1.1.3.3 Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez.	PLSAR: Porcentaje de luminarias del sistema de alumbrado público realizado.	Ascendente	Trimestral	72538	SI	18,910	112.23%	26.07%	En la Dirección de Alumbrado Público, se superó con el 12.23% de la meta programada en el censo, actualizando la cantidad exacta de componentes del sistema de alumbrado como son: luminarias, bancos, transformadores.	
Actividad	2.2.1.1.3.4 Verificación del sistema de alumbrado público, que cumpla con las especificaciones establecidas, para la Entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez.	PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos.	Ascendente	Trimestral	108	SI	26	100.00%	24.07%	En la Dirección de Alumbrado Público, se alcanzó el 100% de la meta programada en la verificación del cumplimiento con las especificaciones establecidas para la entrega recepción de los fraccionamientos y poder formalizar los contratos ante CFE.	
Actividad	2.2.1.1.3.5 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez.	PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica proyectada.	Ascendente	Trimestral	42	SI	10	100.00%	23.81%	En la Dirección de Alumbrado Público, se alcanzó el 100% de la meta programada, en cuanto a la infraestructura eléctrica proyectada, en el seguimiento de solicitudes ciudadanas.	

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.2 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados.	PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas.	Ascendente	Trimestral	184594	SI	6,742	14.61%	3.65%	El porcentaje alcanzado fue de 14.61% debido a que aun no se cuenta con contrato de materiales petreos.
		PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada.	Ascendente	Trimestral	6051392	SI	46,149 5,360,000 1,512,848	354.30%	88.57%	
Actividad	2.2 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas.	PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas.	Ascendente	Trimestral	620	SI	22 155	14.19%	3.55%	El porcentaje alcanzado fue de 14.19% debido a que la medicion es trimestral y no se cuenta con contrato de materiales petreo.
Actividad	2.2 Recepción de obras de vialidades.	PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0 1	0.00%	0.00%	Este 1er trimestre no se recepciono alguna obra debido a que no se a presentado alguna.
Actividad	2.2 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor.	PVO: Porcentaje de Vehículos Operando.	Ascendente	Trimestral	6	SI	1 2	50.00%	16.67%	En este trimestre se realizo el 50%de la meta programada debido a que la medicion es trimestral.
		PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando.	Ascendente	Trimestral	4	SI	1 1	100.00%	25.00%	En este trimestre se realizo la meta programada debido a que se cuenta con presupuesto para realizar los mantenimientos.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
		PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando.	Ascendente	Trimestral	9	SI	1	50.00%	11.11%	En este trimestre se realizo el 50%de la meta programada debido a que la medicion es trimestral.
							2			
Actividad	2.2 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio.	PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas.	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0.00%	0.00%	En este trimestre no se realizo algun mantenimiento debido a que no se a realizado alguna compra por medio de Requisicion.
							2			
Componente	2.2.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado.	PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado.	Ascendente	Trimestral	2655	SI	672	100.00%	25.31%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 2655 mantenimiento de los pozos pluviales. En este trimestre se realizaron 672 de los 672 desazolves programados, el porcentaje alcanzado fue del 100% de la meta establecida. Meta Anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 25.31% ya que de los 2655 desazolves programados a realizar se atendieron 672, esto derivado a una buena programación para la atención de un mayor numero de atención ciudadana.
		PMCLPR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado.	Ascendente	Trimestral	18500000	SI	4,537,192	100.83%	24.53%	
							4,500,000			Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 18,500.000 metros cuadrados de playas limpias. En este trimestre se realizaron 4,357,192.00 m2de los 4,500,000 m2 programados, el porcentaje alcanzado fue del 100.83% de la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 24.53% ya que de los 18,500.000 metros cuadrados de playas limpias programados a realizar, se atendieron 4,357,192.00 esto derivado a una buena programación para la atención de un mayor número de atención a los servicios otorgados por esta Dirección.
Actividad	2.2.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales.	PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados.	Ascendente	Trimestral	175	SI	63	100.00%	36.00%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar la restauración de 175 pozos pluviales. En este trimestre se realizaron 63 de los 63 reparaciones programados en el primer trimestre, alcanzado el 100% de la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 36.00% ya que de los 175 restauraciones programados a realizar se atendieron 63, esto derivado a una buena programación para la atención de un mayor número de atención a los servicios otorgados por esta Dirección.
							63			

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Actividad	2.2.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial.	PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial.	Ascendente	Trimestral	26000	SI	2,302	100.09%	8.85%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 26,000 servicio de limpieza del sistema pluvial. En este trimestre el porcentaje alcanzado fue del 100.09% por lo que se logró la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 8.85% ya que de los 26,000 servicios de limpieza programados se realizaron 2,302, este avance es acumulable y se encuentra dentro de los Parámetros de semaforización y se alcanzó la meta aceptable.
		PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexión de pozos realizados.	Ascendente	Trimestral	4840	SI	1,350	100.00%	27.89%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar el servicio de 4,840 metros lineales de interconexión. En este trimestre se realizaron 1350 de los 1350 ML de limpieza de interconexión alcanzado el 100% de la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 27.89% ya que de los 4,840 servicios de limpieza de interconexión se realizaron 1350, esto derivado a una buena programación para la atención de un mayor número de atención a los servicios otorgados por esta Dirección.
Actividad	2.2.1.1.5.3 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas.	PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas.	Ascendente	Trimestral	500000	SI	131,530	100.02%	26.31%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual retirar 500,000 kilogramos de basura de las playas públicas. En este trimestre se retiraron 131,530 de los 131,500 kilogramos programados para su retiro, el porcentaje alcanzado fue del 100.02% de la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 26.31% ya que de los 500,000 kilogramos de basura se recolectaron 131,530 este avance es acumulable y se encuentra dentro de los Parámetros de semaforización y se alcanzó la meta aceptable.
		PMCSMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas.	Ascendente	Trimestral	20900	SI	5,117	100.33%	24.48%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual retirar 20,900 metros cúbicos de sargazo y pasto marino de las playas públicas. En este trimestre se retiraron 5,116.92 m3 de los 5,100 m3 programados para su retiro el porcentaje alcanzado fue del 100.33% de la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 24.48% ya que se retiraron 5,116.92 metros cúbicos de sargazo y pasto marino de las playas públicas, de los 20,900,000 metros cúbicos programados, este avance es acumulable y se encuentra dentro de los Parámetros de semaforización y se alcanzó la meta aceptable.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Actividad	2.2.1.1.5.4 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada.	PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas.	Ascendente	Trimestral	35	SI	7	100.00%	20.00%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 35 mantenimiento del parque vehicular. En este trimestre se realizaron 7 de los 7 programados, el porcentaje alcanzado fue del 100% por lo que se logró la meta establecida. Meta anual: durante el ejercicio el porcentaje alcanzado fue del 20.00% ya que de los 35 mantenimientos del parque vehicular se realizaron 7, esto derivado a una buena programación, este avance es acumulable y se encuentra dentro de los Parámetros de semaforización y se alcanzó la meta aceptable.
Componente	2.2.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido.	PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados.	Ascendente	Trimestral	120	SI	0	0.00%	0.00%	En este indicador se tiene como meta anual realizar 120 servicios. En este trimestre no se realizo servicio alguno de los 30 programados. Por lo cual no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquisición de material mediante requisición, sin embargo, se realizo la solicitud correspondiente para dicha adquisición.
Actividad	2.2.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques.	PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados.	Ascendente	Trimestral	2400	SI	597	101.19%	24.88%	En este indicador se tiene como meta anual 2,400 servicios de limpieza. En este trimestre se realizaron 597 servicios de los 590 programados. El porcentaje de alcanzado fue del 101.19 % para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad	2.2.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos.	PAAEPM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos.	Ascendente	Trimestral	9	SI	0	0.00%	0.00%	En este indicador se tiene como meta anual el acondicionamiento o equipamiento y pintado de 9 Monumentos y/o Fuentes. En este trimestre no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquisición de material de pintura mediante requisición.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL		
Actividad	2.2.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez.	PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados.	Ascendente	Trimestral	1250	SI	101	33.67%	8.08%	En este indicador se tiene como meta anual la restauracion de 1,250 Juegos Infantiles y Ejercitadores. En este trimestre se realizaron 101 de los 300 programados. El porcentaje alcanzado fue de 33.67% . Se hace mención que no se realizo la adquisición de material de pintura mediante requisición, sin embargo, se realizo la solicitud correspondiente para dicha adquisición.	
Actividad	2.2.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.	PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular.	Ascendente	Trimestral	28	SI	6	85.71%	21.43%	En este indicador se tiene como meta anual 28 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron los 6 servicios programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 85.71% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal.	
Actividad	2.2.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor.	PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor.	Ascendente	Trimestral	250	SI	56	93.33%	22.40%	En este indicador se tiene como meta anual 250 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron 56 servicios de 60 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 93.33% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos.	
Actividad	2.2.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos.	PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones.	Ascendente	Trimestral	80	SI	0	0.00%	0.00%	En este indicador se tiene como meta anual 80 metros lineales de guarnición. En este trimestre no se realizaron avance alguno del programado. Debido a la falta de adquisición de material mediante requisición.	
Actividad	2.2.1.1.6.8 Reparación de estructuras de concreto en áreas de espacios publicos.	PMCREC: Porcentaje de metros cuadrados de reparación de estructuras de concreto.	Ascendente	Trimestral	180	SI	120	240.00%	66.67%	En este indicador se tiene como meta anual 180 metros cuadrados de estructuras de concreto. En este trimestre se realizaron 120 metros cuadrados de 50 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 240.00% para esta actividad correspondiente a la reparacion de estructuras de concreto. Dicho material fue proporcionado y se proporciono mano de obra para dicho avance.	

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.2.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas.	PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas.	Ascendente	Trimestral	3839	SI	4,484 959	467.57%	116.80%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 467.57% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadanía estan en aumento debido a nuestro nuevo sistema de atencion ciudadana Chat Bot el cual facilita la atencion a la ciudadanía.
Actividad	2.2.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes.	PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados.	Ascendente	Trimestral	88	SI	17 22	77.27%	19.32%	Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 77.27% partiendo de la meta planeada, el cual se encuentra en el rango promedio de acuerdo a lo planeado.
Actividad	2.2.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad.	PKLICAL: Porcentaje de Kilometros Lineales de Calles y Avenidas Limpios.	Ascendente	Trimestral	14000	SI	2,696 3,500	77.02%	19.26%	Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 77.02% partiendo de la meta planeada, es una cifra de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica y prevencion de estos mismos.
Actividad	2.2.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en áreas verdes y áreas comunes.	PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Áreas Verdes y Áreas Comunes Atendidos.	Ascendente	Trimestral	6000000	SI	944,530 1,500,000	62.97%	15.74%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 62.97% partiendo de la meta planeada, siendo una cifra un poco baja con respecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereo y prevencion de estos mismos.
Actividad	2.2.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos.	PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos.	Ascendente	Trimestral	10000	SI	1,286 2,500	51.45%	12.86%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 51.45% de la meta planeada, debido a la alza de los reportes de la ciudadanía y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que programa la Presidencia Municipal

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Actividad	2.2.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos.	PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados.	Ascendente	Trimestral	320	SI	23 80	28.75%	7.19%	Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 28.75% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de reportes por parte de la ciudadanía en temas de contingencia, se priorizan de acuerdo a los riesgos sanitarios, por zonas inseguras y acciones de inmediata acción.
Actividad	2.2.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares.	PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerías para Vialidades Rastreados.	Ascendente	Trimestral	400000	SI	67,750 100,000	67.75%	16.94%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 67.75% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones meteorológicas y al apoyo al carnabal.
Actividad	2.2.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular.	PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos.	Ascendente	Trimestral	72.6	SI	14 18	77.78%	19.28%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 77.78% partiendo de la meta planeada. debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad	2.2.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada.	PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos.	Ascendente	Trimestral	31.46	SI	5 7	71.43%	15.89%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 71.43 % partiendo de la meta planeada. debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento de la maquinaria pesada, pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
Actividad	2.2.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor.	PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido.	Ascendente	Trimestral	320	SI	38 80	47.50%	11.88%	Justificacion Trimestral: Se logro un avance del 47.50% partiendo de la meta planeada. debido a la demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.2.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados.	PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas.	Ascendente	Trimestral	5000	SI	1,100	88.00%	22.00%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 5,000 supervisiones. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 1,100 de las 1,250 supervisiones programadas, alcanzando un cumplimiento del 88%. El porcentaje no logrado corresponde a supervisiones que fueron reprogramadas para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y climatológicas que limitaron su implementación, previendo su ejecución una vez que las condiciones sean favorables.
Actividad	2.2.1.1.8.1 Evaluación y seguimiento de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos susceptibles de mejora del servicio prestado por SIRE SOL y Servicios Públicos Municipales .	PER: Porcentaje de encuestas realizadas.	Ascendente	Trimestral	18600	SI	4,425	95.16%	23.79%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 18,600 encuestas. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 4,425 de las 4,650 encuestas programadas, alcanzando un cumplimiento del 95.16%. El porcentaje no logrado corresponde a encuestas que fueron reprogramadas para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y climatológicas que limitaron su implementación, previendo su ejecución una vez que las condiciones sean favorables.
Actividad	2.2.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRE SOL.	PSRRRS: Porcentaje de supervisión de las rutas de recolección de residuos sólidos.	Ascendente	Trimestral	4600	SI	1,152	100.17%	25.04%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 4,200 supervisiones de rutas de recolección. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 1,152 supervisiones de las 1,050 programadas, alcanzando un cumplimiento del 100.17%, superando la meta establecida. Este incremento se debe a la implementación de acciones adicionales de supervisión, derivadas de necesidades operativas y atención a reportes, lo que permitió reforzar las actividades en campo y mejorar la cobertura del servicio.
Actividad	2.2.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos.	PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposición final	Ascendente	Trimestral	380000	SI	92,370	97.23%	24.31%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 380,000 tonelaje de residuos sólidos. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 92,370.35 de las 95,000 toneladas programadas, alcanzando un cumplimiento del 97.23%. El porcentaje no logrado corresponde a supervisiones que fueron reprogramadas para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y climatológicas que limitaron su implementación, previendo su ejecución una vez que las condiciones sean favorables.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO			AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIMESTRE	TRIM		ANUAL	
Actividad	2.2.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna.	PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados.	Ascendente	Trimestral	140	SI	23 35	65.71%	16.43%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 140 supervisiones de basurero clandestinos eliminados. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 23 de las 35 supervisiones programadas, alcanzando un cumplimiento del 65.71%. El porcentaje no logrado corresponde a supervisiones que fueron reprogramadas para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y climatológicas que limitaron su implementación, previendo su ejecución una vez que las condiciones sean favorables.	
Actividad	2.2.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular.	PVR: Porcentaje de vehículos reparados.	Ascendente	Trimestral	20	SI	3 5	60.00%	15.00%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 20 mantenimientos vehiculares. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 3 de las 5 programadas, alcanzando un cumplimiento del 60%. El porcentaje no logrado corresponde a mantenimientos vehiculares que fueron reprogramados para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y cambios climatológicos que impidieron su realización en tiempo y forma, previendo su ejecución una vez que las condiciones sean favorables y se garantice la operatividad del parque vehicular.	
Actividad	2.2.1.1.8.6 Retiro constante y eficiente de objetos obsoletos a través del operativo integral de descacharrización	PTD: Porcentaje de Tonelaje de Descacharrización	Ascendente	Trimestral	210	SI	52 53	99.05%	24.76%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 210 toneladas de retiro de chacharros. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 52 de las 52.5 programadas, alcanzando un cumplimiento del 99.05%. El porcentaje no logrado corresponde a acciones de descacharrización que fueron reprogramadas para el siguiente trimestre, derivado de condiciones operativas y cambios climatológicos que impidieron su ejecución en tiempo y forma, previendo su realización una vez que las condiciones sean favorables y se garantice el adecuado desarrollo de las jornadas programadas.	

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PVR: Porcentaje de vehículos reparados.	Ascendente	Trimestral	1100	SI	276	100.36%	25.09%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,100 mantenimientos. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 276 mantenimientos, alcanzando un cumplimiento del 100.36%. La meta fue superada gracias a una adecuada programación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.
Actividad	2.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular.	PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado.	Ascendente	Trimestral	1320	SI	271	82.12%	20.53%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,320 servicios mecánicos. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 271 servicios, alcanzando un cumplimiento del 82.12%. Si bien no se alcanzó la meta, los resultados reflejan una mejora derivada de una adecuada programación de las reparaciones.
Actividad	2.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado.	Ascendente	Trimestral	792	SI	218	110.10%	27.53%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 792 dictámenes técnicos. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 218 servicios, alcanzando un cumplimiento del 110.10%. Si bien no se alcanzó la meta, los resultados reflejan una mejora derivada de una adecuada programación de las reparaciones y la apertura del sistema OPERGOB
Actividad	2.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio.	PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas.	Ascendente	Trimestral	132	SI	12	36.36%	9.09%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la realización de 132 mantenimientos de las instalaciones de la Dirección de Taller Municipal. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo 12 mantenimientos, alcanzando un cumplimiento del 36.36%. Si bien no se alcanzó la meta, esto se debió a que no fue posible realizar oportunamente las requisiciones para la adquisición de materiales.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Dirección General de Obras Públicas.	POE: Porcentaje de Obras Ejercidas	Ascendente	Trimestral	61	SI	7	175.00%	11.48%	Justificación Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 61 obras públicas. Durante este trimestre se encuentran en la ejecución 07 obras públicas, lo que representa un avance del 175.00% respecto a la meta trimestral. superando lo planeado en para el trimestre
Actividad	2.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana.	POU: Porcentaje de Obras de Urbanización	Ascendente	Trimestral	34	SI	4	200.00%	11.76%	Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 34 obras públicas enfocadas a urbanización. Durante este trimestre se encuentran en ejecución 04 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 200.00% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad	2.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos, inclusivos y sustentables en zonas de atención prioritarias del Municipio .	POSB: Porcentaje de obras para servicios básicos.	Ascendente	Trimestral	20	SI	1	50.00%	5.00%	Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 20 obras públicas enfocadas a servicios basicos. Durante este trimestre se encuentra en ejecución 01 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 50.00% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad	2.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos; recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud en el Municipio de Benito Juárez.	POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos.	Ascendente	Trimestral	5	SI	1	ND	20.00%	Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 5 obras públicas enfocadas a mejoramiento integral. Durante este trimestre aunque no se tenía contemplado la ejecución de obra, se encuentra en proceso 1 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 100.00% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad	2.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez.	POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales.	Ascendente	Trimestral	2	SI	1	ND	50.00%	Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 2 obras públicas enfocadas a obras en Inmuebles Públicos Municipales. Durante este trimestre aunque no se tenía contemplado la ejecución de obra, se encuentra en proceso 1 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 100.00% superando lo planeado en para el trimestre

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL		
Actividad	2.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular.	PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular	Ascendente	Trimestral	59	SI	2	18.18%	3.39%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 61 vehiculos para su reparación o mantenimiento, por lo que, para este primer trimestre se cumplio con la meta con 2 vehiculos reparados; logrando un avance de 18.18%.	
Actividad	2.1.1.1.10.6 Gestion para el pago de arrendamiento de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area	PGPA: Porcentaje de Gestión del pago del Arrendamiento de Oficinas Laborables	Ascendente	Trimestral	84	SI	21	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 84 pagos de arrendamiento de oficina, por lo que, para este tercer trimestre se cumplio con la meta con 21 gestiones; logrando un avance de 100.00%.	
Actividad	2.1.1.1.10.7 Supervisión de obra en la via pública para verificar cumplimiento de los permisos otorgados a particulares y la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez	PSOVP: Porcentaje de supervisión de obra en la via pública	Ascendente	Trimestral	44	SI	13	ND	29.55%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual supervisar 44 obras en la vía pública, no se programaron acciones para este indicador; sin embargo, se realizaron 13 supervisiones de obras en la vía pública, superando el avance trimestral al 100%. Cabe señalar que este indicador se encuentra en su segundo año de implementación y su planeación se efectuó al inicio de la administración.	
Componente	2.1.1.1.11 Expedientes técnicos que se integran a la gestión de los recursos públicos en materia de obra pública.	PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra.	Ascendente	Trimestral	61	SI	17	53.13%	27.87%	Justificación Trimestral: El indicador contempla la meta anual de elaborar 52 Expedientes Técnicos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 17 expedientes técnicos; logrando un avance trimestral del 53.13%	

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Actividad	2.1.1.1.11.1 Gestión de Trámites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas.	PGTMIA: Porcentaje Gestion de Trámites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados.	Ascendente	Trimestral	37	SI	0 15	0.00%	0.00%	Justificación Trimestral: Este indicador contempla la meta anual elaborar 37 Gestiones de Trámite para la MIA, No obstante, durante este trimestre no se llevaron a cabo las Gestiones debido a que, como requisito indispensable, se requiere contar con la licencia de construcción. Si bien ya se llevaron a cabo las gestiones necesarias para su obtención, a la fecha no se ha recibido respuesta, lo que impidió reportar avance en este indicador.
Actividad	2.1.1.1.11.2 Gestion de Trámites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas.	PGTFS: Porcentaje Gestion de Trámites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados.	Ascendente	Trimestral	18	SI	3 4	75.00%	16.67%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 18 Gestiones de Trámite para la factibilidad de los proyectos Electricos e/o Hidraulicos, por lo que en este trimestre se gestionaron 03 trámites ante la CFE y/o CAPA; logrando cumplir con el avance trimestral al 75.00%
Actividad	2.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas.	PGLC: Porcentaje Gestión de Licencias de Construcción para los Expedientes Técnicos Elaborados.	Ascendente	Trimestral	61	SI	14 32	43.75%	22.95%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 61 Gestiones de Trámite licencias de contrucción, por lo que en este trimestre se gestionaron 14 trámites; logrando un avance trimestral del 43.75%
Actividad	2.1.1.1.11.4 Proyectos para obra pública o servicios relacionados con la misma	PPE: Porcentaje proyectos elaborados.	Ascendente	Trimestral	78	SI	42 31	135.48%	53.85%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 78 Proyectos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 42 Proyectos, logrando superar el avance trimestral al 135.48% . Cabe señalar que este indicador se encuentra en su segundo año de implementación y su planeación se efectuó al inicio de la administración.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	METAS - AVANCE					JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL		
Componente	2.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas	PCA: Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados	Ascendente	Trimestral	61	SI	1	25.00%	1.64%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de adjudicar 61 contratos para obras públicas, para este trimestre se concluyo 1 contrato de obra pública, obteniendo un avance trimestral de 25.00%. Sin embargo, no se omite mencionar que las Obras Públicas que se reportan en proceso se debe a los contratos bianuales firmados en el 2025	
Actividad	2.1.1.1.12.1 Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences	PPCLP: Porcentaje de los Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences	Ascendente	Trimestral	45.18518519	SI	0	0.00%	0.00%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de 45 procedimientos de convocatorias de obras públicas, No obstante, durante este trimestre no se llevaron a cabo procedimientos de convocatoria, debido a que no se presentaron las condiciones necesarias para su ejecución. En relación con el contrato referido en el indicador anterior, es importante señalar que el proceso correspondiente fue realizado en el último trimestre del ejercicio 2025	
Componente	2.1.1.1.13 Supervisión y verificación de los alcances técnicos estipulados en los contratos de obra pública.	POPE: Porcentaje de obras públicas en ejecución	Ascendente	Trimestral	61	SI	7	175.00%	11.48%	Justificación Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 61 obras públicas. Durante este trimestre se encuentran en la ejecución 07 obras públicas, lo que representa un avance del 175.00% respecto a la meta trimestral. superando lo planeado en para el trimestre	
Actividad	2.1.1.1.13.1 Supervisión de la ejecución de la obra pública de acuerdo al programa de avance físico de la obra.	PISAF: Porcentaje de informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecucion	Ascendente	Trimestral	223	SI	2	200.00%	0.90%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de informar 223 avances fisico de obras públicas. Durante este segundo trimestre se entregaron 102 soportes de avance de obra , superando el avance al 200.00%.	
							1				

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente o constante)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE			JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
							REALIZADO Y PROGRAMADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	TRIM	ANUAL	
Componente	2.1.1.1.14 Obras públicas comprometidas, devengadas y pagadas.	PDOPC: Porcentaje de devengos de la obra pública comprometida.	Ascendente	Trimestral	61	SI	6	150.00%	9.84%	Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance financiero de 61 obras públicas. Durante este trimestre se comprometieron 6 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 150.00%
Actividad	2.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas	PPOPD: Porcentaje del pagado de la obra pública devengada.	Ascendente	Trimestral	223	SI	0	0.00%	0.00%	Justificación Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 223 gestiones del avance financiero. No obstante, durante este trimestre no se llevaron a cabo gestiones, debido a que no se presentaron las condiciones necesarias.

Elaboró  
Lic. Claudia Isabel Martínez Fabro  
Coordinación Administrativa de la Secretaría



Revisó  
Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Director de Planeación de la DGPM

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



SECRETARÍA MUNICIPAL  
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
"BENITO JUÁREZ"

Autorizó  
M.A.P. Samantha Hernández Cardeña  
Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios

