



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/01/08/05/0015/2025
ASUNTO: ENVIO INFORME SRFT 4T 2024	FECHA	08/01/2025
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

MTR. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Cuarto Trimestre 2024 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2024:

- FAIS Municipal 2024
- FORTAMUN 2024

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto Trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$399,805.54	\$0.00											
		2										1	355	\$0.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 818,237.42	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	
		2										2	325	\$0.00	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$0.00	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	
		2										2	613	\$0.00	\$ 155,938,565.64	\$ 155,938,565.64	\$ 155,938,565.64	\$ 155,938,565.64	\$ 155,938,565.64	\$ 68,817,218.92	CONSTRUCCIONES DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCION, CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE	
		2										2	614	\$0.00	\$ 135,209,117.02	\$ 135,209,117.02	\$ 135,209,117.02	\$ 135,209,117.02	\$ 135,209,117.02	\$ 64,995,948.63	CONSTRUCCIONES DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉTICAS	
		2										1	832	\$ 293,922,376.00	\$ 141,093.29	\$ 141,093.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
														\$ 293,922,376.00	\$ 293,922,376.00	\$ 293,922,376.00	\$ 293,781,282.71	\$ 293,781,282.71	\$ 293,781,282.71	\$ 134,631,404.97		



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto Trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$19,485.89	\$0.00											
		2										2	832	\$ 42,345,123.80	\$ 73,393.31	\$ 73,393.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 20,732,367.64	\$ 20,732,367.64	\$ 20,732,367.64	\$ 20,732,367.64	\$ 20,732,367.64	\$ 8,167,283.22	PARQUES, CANCHA Y CENTRO DE ADULTO MAYOR	
		2										2	614	\$ 64,498,645.20	\$ 75,389,639.23	\$ 75,389,639.23	\$ 75,389,639.23	\$ 75,389,639.23	\$ 75,389,639.23	\$ 68,454,394.93	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CANCUN	
		2										1	113	\$ 580,648,998.00	\$ 629,056,236.76	\$ 629,056,236.76	\$ 629,056,236.76	\$ 629,056,236.76	\$ 629,056,236.76	\$ 617,382,564.79	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCYT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS	
		2										1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	\$ 112,241,130.06	Saneamiento Financiero
														\$ 837,492,767.00	\$ 837,492,767.00	\$ 837,492,767.00	\$ 837,419,373.69	\$ 837,419,373.69	\$ 837,419,373.69	\$ 806,245,373.00		

Vo. Bo.


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34981	230050001 Cancun	\$ 12,513,170.75	\$ 12,513,170.75	\$ 12,513,170.75	\$ 12,513,170.75	\$ 12,513,170.75	\$ 10,835,948.03	1610.30	Metros lineales	1610.30	100%
2	RO0240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547	230050001 Cancun	\$ 2,049,643.79	\$ 2,049,643.79	\$ 2,049,643.79	\$ 2,049,643.79	\$ 2,049,643.79	\$ 2,049,642.26	10	Piezas	10.00	100%
3	RO0240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40202	230050001 Cancun	\$ 11,195,210.98	\$ 11,195,210.98	\$ 11,195,210.98	\$ 11,195,210.98	\$ 11,195,210.98	\$ 7,894,372.30	1483.20	Metros lineales	1483.20	100%
4	RO0240302410002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,910,975.60	\$ 4,910,975.60	\$ 4,910,975.60	\$ 4,910,975.60	\$ 4,910,975.60	\$ 2,278,051.35	520.77	Metros lineales	520.77	100%
5	RO0240302410053	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,229,403.12	\$ 1,229,403.12	\$ 1,229,403.12	\$ 1,229,403.12	\$ 1,229,403.12	\$ 1,020,526.05	6.00	Piezas	6.00	100%
6	RO0240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545	230050001 Cancun	\$ 5,953,166.28	\$ 5,953,166.28	\$ 5,953,166.28	\$ 5,953,166.28	\$ 5,953,166.28	\$ 5,045,565.94	1608.70	Metros lineales	1608.70	100%
7	RO0240302410041	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,511,574.08	\$ 1,511,574.08	\$ 1,511,574.08	\$ 1,511,574.08	\$ 1,511,574.08	\$ 1,130,791.32	518.65	Metros lineales	518.65	100%
8	RO0240302417025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,497,922.67	\$ 2,497,922.67	\$ 2,497,922.67	\$ 2,497,922.67	\$ 2,497,922.67	\$ 749,376.80	27.00	Piezas	27.00	100%
9	RO0240302429846	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, AV. CHETUMAL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,570,790.55	\$ 2,570,790.55	\$ 2,570,790.55	\$ 2,570,790.55	\$ 2,570,790.55	\$ 2,164,402.91	36.00	Piezas	36.00	100%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

No.	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
10	ROO240302429382	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,937,320.91	\$ 10,937,320.91	\$ 10,937,320.91	\$ 10,937,320.91	\$ 10,937,320.91	\$ 3,281,196.28	135.00	Piezas	135.00	100%
11	ROO240302429470	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,912,356.65	\$ 6,912,356.65	\$ 6,912,356.65	\$ 6,912,356.65	\$ 6,912,356.65	\$ 2,073,707.00	84.00	Piezas	84.00	100%
12	ROO240302431431	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,823,544.92	\$ 10,823,544.92	\$ 10,823,544.92	\$ 10,823,544.92	\$ 10,823,544.92	\$ 3,247,063.47	1095.00	Metros lineales	1095.00	100%
13	ROO240302429422	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,000,278.59	\$ 6,000,278.59	\$ 6,000,278.59	\$ 6,000,278.59	\$ 6,000,278.59	\$ 1,800,083.58	67.00	Piezas	67.00	100%
14	ROO240302431314	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,281,487.07	\$ 3,281,487.07	\$ 3,281,487.07	\$ 3,281,487.07	\$ 3,281,487.07	\$ 2,603,485.06	16.00	Piezas	16.00	100%
15	ROO240302431545	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,924,743.47	\$ 5,924,743.47	\$ 5,924,743.47	\$ 5,924,743.47	\$ 5,924,743.47	\$ 1,777,423.04	1600.00	Metros lineales	1600.00	100%
16	ROO240302434492	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,322,784.69	\$ 26,322,784.69	\$ 26,322,784.69	\$ 26,322,784.69	\$ 26,322,784.69	\$ 7,896,835.41	2240.10	Metros lineales	2240.10	100%
17	ROO240302434535	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,024,391.77	\$ 1,024,391.77	\$ 1,024,391.77	\$ 1,024,391.77	\$ 1,024,391.77	\$ 884,808.19	5.00	Piezas	5.00	100%
18	ROO240302434632	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 ENTRE 6A PRIVADA EL MANGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 25,603,281.63	\$ 25,603,281.63	\$ 25,603,281.63	\$ 25,603,281.63	\$ 25,603,281.63	\$ 7,680,984.49	1492.30	Metros lineales	1492.30	100%




MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
19	RO0240302436383	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,284,394.19	\$ 7,284,394.19	\$ 7,284,394.19	\$ 7,284,394.19	\$ 7,284,394.19	\$ 2,185,318.26	1378.80	Metros lineales	1378.80	100%
20	RO0240302436551	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,392,123.93	\$ 7,392,123.93	\$ 7,392,123.93	\$ 7,392,123.93	\$ 7,392,123.93	\$ 2,217,637.18	1868.40	Metros lineales	1868.40	100%
21	RO0240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143	230050001 Cancun	\$ 31,871,999.09	\$ 31,871,999.09	\$ 31,871,999.09	\$ 31,871,999.09	\$ 31,871,999.09	\$ 31,857,201.78	22,426.00	Metros cuadrados	22426.00	100%
22	RO0240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076	230050001 Cancun	\$ 2,210,271.19	\$ 2,210,271.19	\$ 2,210,271.19	\$ 2,210,271.19	\$ 2,210,271.19	\$ 663,081.36	2,721.00	Metros lineales	2721.00	100%
23	RO0240302410028	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,722,609.24	\$ 6,722,609.24	\$ 6,722,609.24	\$ 6,722,609.24	\$ 6,722,609.24	\$ 3,087,720.71	4303.50	Metros cuadrados	4303.50	100%
24	RO0240302410031	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,667,657.57	\$ 4,667,657.57	\$ 4,667,657.57	\$ 4,667,657.57	\$ 4,667,657.57	\$ 1,400,297.27	1750.40	Metros cuadrados	1750.40	100%
25	RO0240302410057	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 804,667.32	\$ 804,667.32	\$ 804,667.32	\$ 804,667.32	\$ 804,667.32	\$ 241,400.20	1417.80	Metros lineales	1417.80	100%
26	RO0240302431520	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,404,402.98	\$ 2,404,402.98	\$ 2,404,402.98	\$ 2,404,402.98	\$ 2,404,402.98	\$ 1,787,994.41	978.19	Metros cuadrados	978.19	100%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

No.	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
27	RO0240302431357	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 9,518,643.56	\$ 9,518,643.56	\$ 9,518,643.56	\$ 9,518,643.56	\$ 9,518,643.56	\$ 2,855,593.07	3748.10	Metros cuadrados	3748.10	100%
28	RO0240302431564	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,700,246.72	\$ 1,700,246.72	\$ 1,700,246.72	\$ 1,700,246.72	\$ 1,700,246.72	\$ 510,074.02	2819.10	Metros lineales	2819.10	100%
29	RO0240302431280	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,316,936.62	\$ 26,316,936.62	\$ 26,316,936.62	\$ 26,316,936.62	\$ 26,316,936.62	\$ 7,895,080.99	13103.00	Metros cuadrados	13103.00	100%
30	RO0240302436146	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 48,991,682.73	\$ 48,991,682.73	\$ 48,991,682.73	\$ 48,991,682.73	\$ 48,991,682.73	\$ 14,697,504.82	35374.00	Metros cuadrados	35374.00	100%
31	RO0240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 47899	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 818,237.42	25.00	Vehiculos	25.00	100%
32	RO0240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 47904	230050001 Cancun	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 0.00	6.00	Vehiculos	6.00	100%

TOTALES | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 134,631,404.97

Vó. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,131,198.10	\$ 9,131,198.10	\$ 9,131,198.10	\$ 9,131,198.10	\$ 9,131,198.10	\$ 9,130,084.48	Metros Cuadrados	5732.93	5732.93	100.00%
2	ROO240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTÉ	230050001 Cancun	\$ 14,954,776.31	\$ 14,954,776.31	\$ 14,954,776.31	\$ 14,954,776.31	\$ 14,954,776.31	\$ 12,422,965.75	Metros Cuadrados	9942.66	9942.66	100%
3	ROO240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,203,456.59	\$ 14,203,456.59	\$ 14,203,456.59	\$ 14,203,456.59	\$ 14,203,456.59	\$ 14,199,322.46	Metros Cuadrados	7761.00	7761.00	100%
4	ROO240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,126,991.59	\$ 9,126,991.59	\$ 9,126,991.59	\$ 9,126,991.59	\$ 9,126,991.59	\$ 9,124,146.21	Metros Cuadrados	5907.22	5907.22	100%
5	ROO240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ	230050001 Cancun	\$ 17,056,338.18	\$ 17,056,338.18	\$ 17,056,338.18	\$ 17,056,338.18	\$ 17,056,338.18	\$ 17,049,012.71	Metros Cuadrados	11462.70	11462.70	100%
6	ROO240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,649,378.87	\$ 6,649,378.87	\$ 6,649,378.87	\$ 6,649,378.87	\$ 6,649,378.87	\$ 2,600,276.64	Metros Cuadrados / Piezas	956.87 / 24	956.87 / 24	100%
7	ROO240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,879,891.41	\$ 3,879,891.41	\$ 3,879,891.41	\$ 3,879,891.41	\$ 3,879,891.41	\$ 1,482,901.69	Metros Cuadrados	674.13	674.13	100%
8	ROO240302439975	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,692,780.45	\$ 2,692,780.45	\$ 2,692,780.45	\$ 2,692,780.45	\$ 2,692,780.45	\$ 2,459,413.30	Metros lineales	652.25	652.25	100%
9	ROO240302440187	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212	230050001 Cancun	\$ 6,022,482.79	\$ 6,022,482.79	\$ 6,022,482.79	\$ 6,022,482.79	\$ 6,022,482.79	\$ 1,806,744.83	Metros Cuadrados	768.08	768.08	100%
10	ROO240302440188	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAKPAK EN LA SMZA. 77	230050001 Cancun	\$ 4,180,614.57	\$ 4,180,614.57	\$ 4,180,614.57	\$ 4,180,614.57	\$ 4,180,614.57	\$ 2,277,360.06	Metros Cuadrados	493.29	493.29	100%
11	ROO240302440191	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZALES	230050001 Cancun	\$ 8,224,098.01	\$ 8,224,098.01	\$ 8,224,098.01	\$ 8,224,098.01	\$ 8,224,098.01	\$ 4,069,450.02	Metros Cuadrados	4270.33	4270.33	100%
TOTALES				\$ 96,122,006.87	\$ 96,122,006.87	\$ 96,122,006.87	\$ 96,122,006.87	\$ 96,122,006.87	\$ 76,621,678.15				

Vo. Bo.



Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/01/08/05/0016/2025
ASUNTO: REPORTES INDICADORES SRFT 4T 2024	FECHA	08/01/2025
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P R E S E N T E

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Cuarto Trimestre 2024**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	13.04347826	3	23	33.33	3	9	
Tercer Trimestre	9.090909091	3	33	6.25	2	32	
Cuarto Trimestre	6.976744186	3	43	6.25	2	32	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	4
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	20
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	20
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	# DIV/0!	0	0	# DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	43.48	10	23	44.44	4	9	
Tercer Trimestre	45.45454545	15	33	62.50	20	32	
Cuarto Trimestre	46.51162791	20	43	62.50	20	32	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	23	9

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	10
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	33	32

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	10
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	43.47826087	10	23	22.22	2	9	
Tercer Trimestre	45.45454545	15	33	31.25	10	32	
Cuarto Trimestre	46.51162791	20	43	31.25	10	32	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimtre	140,000,000	837,492,767	16.71656	138,853,137.24	837,492,767.00	16.57962	
Segundo Trimestre	418,746,384	837,492,767	50	367,687,739.62	837,492,767.00	43.9	
Tercer Trimestre	628,119,576	837,492,767	75	556,801,736.76	837,492,767.00	66.5	
Cuarto Trimestre	837,492,767	837,492,767	100	837,419,373.69	837,492,767.00	99.9912	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	64,498,645.20	418,746,384.00	15.40279
Segundo semestre	106,843,769.00	837,492,767.00	12.75758

Avances			
Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
26,808,886.8	418,746,384.00	6.40218	
96,122,006.87	837,492,767.00	11.4773537	

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	208,405,091.00	418,746,384.00	49.8
Segundo semestre	416,810,181.00	837,492,767.00	49.8

Avance			
Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
201,611,179.3	418,746,384.00	48.14637	
429,245,149.1	837,492,767.00	51.2536	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. B6.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	156,919,408.50	418,746,384.00	37.5
Segundo semestre	313,838,817.00	837,492,767.00	37.5

Avance			
Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
139,267,673.5	418,746,384.00	33.25824	
312,052,217.7	837,492,767.00	37.26029	

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

Período	Metas (Cifras en pesos)		
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
	Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Segundo Trimestre	418,746,384.0	1,910,155,034.0	0.219221
Cuarto Trimestre	837,492,767.0	3,820,310,068.0	0.219221

Avance alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)	Justificación
Numerador '(4)	Denominador '(5)		
418,746,384.0	2,895,827,163.2	0.14460	
837,492,767.0	4,593,204,662.9	0.18233	

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

1_/ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos
Se debe considerar que es un reporte de RECAUDACION PRELIMINAR DE ENERO A DICIEMBRE 2024

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



FORTAMUN DF

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Propósito

Meta Planeada			
Periodo	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	Resultado
	Numerador	Denominador	
Cuarto Trimestre	5,316,103,810.00	5,160,656,618.07	3.01216

Avance alcanzado			
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	Resultado	Justificación
	Denominador		
7,303,077,806.6	5,160,656,618.07	41.5	

Método de cálculo: $[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1) - 1] * 100$

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

Se debe considerar que es un reporte de RECAUDACION PRELIMINAR DE ENERO A DICIEMBRE 2024

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Periodo	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(3)=(1/2)*100	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado(6)	
Primer Trimestre	209,373,192.00	837,492,767.00	25.0	209,373,192.00	837,492,767.00	25.0	
Segundo Trimestre	418,746,384.00	837,492,767.00	50.0	418,746,384.00	837,492,767.00	50.0	
Tercer Trimestre	628,119,576.00	837,492,767.00	75.0	628,119,576.00	837,492,767.00	75.0	
Cuarto Trimestre	837,492,767.00	837,492,767.00	100.0	837,492,767.00	837,492,767.00	100.0	

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Frecuencia de medición: Semestral

**Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente**

Metas			
Período	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
0.0	837,492,767.00	0.0	

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
0.0	837,492,767.00	0.0	

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Vg. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	418,746,384.00	0.0
Segundo semestre	0.00	837,492,767.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	418,746,384.00	0.0	
0.0	837,492,767.00	0.0	

**Fórmula: (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local /
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se
reporta)*100**

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión