



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	<b>MBJ/PM/DGPM/DCEI/1265-BIS/2023</b>
ASUNTO: ENVIO INFORME SRFT 3T 2023	FECHA	<b>12/10/2023</b>
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2023, Año de las Niñas y los Niños"

**LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ**  
**SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**P R E S E N T E**

Por este medio me permito remitir los reportes del Tercer Trimestre 2023 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2023:

- FAIS Municipal 2023
- FORTAMUN 2023

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**




MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

**LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo  
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.  
C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo  
C.c.p. Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova - Secretaria Particular de la Presidencia Municipal  
C.c.p. Archivo / Minutario  
JFDN/AIVG/AZUL\*

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad presupuestaria	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2023	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00									
2		2									2	211	\$0.00	\$ 1,096,054.77	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2		2									2	355	\$0.00	\$ 1,276,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
2		2									2	613	\$0.00	\$ 95,686,120.43	\$ 83,417,924.07	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE RED CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO; ALCANTARILLADO
2		2									2	614	\$0.00	\$ 139,316,144.51	\$ 131,673,397.77	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	CONSTRUCCION DE CALLES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAVQUETAS;
2		2									2	616	\$0.00	\$ 26,092,713.72	\$ 23,440,816.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA; REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones						
2		2	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00	2	617	\$0.00	\$	15,322,067.47	\$	12,011,994.11	\$	1,675,940.89	\$	1,675,940.89	\$	1,675,940.89	\$	1,675,940.89	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA Y REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
2		2										1	832	\$ 279,493,481.00	\$	703,974.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM					
														<b>\$279,493,481.00</b>	<b>\$279,493,481.00</b>	<b>\$251,544,132.00</b>	<b>\$46,883,031.65</b>	<b>\$46,883,031.65</b>	<b>\$46,883,031.65</b>	<b>\$46,883,031.65</b>							
23	5	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00	2	832	\$ 124,997,887.00	\$	7,089,812.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN					
2		2										2	616	\$0.00	\$	14,014,819.18	\$	\$4,100,000.00	\$	\$3,598,444.06	\$	\$3,598,444.06	\$	\$3,598,444.06	CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCION Y SANCCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA, 247. CONSTRUCCION DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3; REHABILITACION DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1		
2		2										2	614	\$0.00	\$	67,031,131.29	\$	\$22,500,000.00	\$	\$20,903,972.44	\$	\$20,903,972.44	\$	\$20,903,972.44	CONSTRUCCION DE DIVERSAS VIALIDADES, PASOS PEATONALES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANCUN		
2		2										2	617	\$0.00	\$	27,962,124.50	\$	\$8,000,000.00	\$	\$7,567,161.26	\$	\$7,567,161.26	\$	\$7,567,161.26	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21; INSTALACION DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71; REHABILITACION DE PARQUE EN LA SMZA. 200		
2		1										1	113	\$ 543,423,357.00	\$	543,423,357.00	\$	\$480,000,000.00	\$	\$398,295,228.53	\$	\$398,295,228.53	\$	\$398,295,228.53	Sueldos y salarios del personal de SSPYT y de la Dirección del Bomberos; Sueldos y Salarios para Dependencias y Entidades Municipales Prioritarias		



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa Fondo	Instiución	Rendimiento	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Observaciones	
							presupuestario	Convenio - Especifico	Electorata	Financiero												
		2											2	564	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAXAL QUE INCLUYE 13 ARES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR
		2											2	566	\$ 0.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F-4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL
		2											1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 99,215,930.00	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	Saneamiento Financiero
															<b>\$ 818,421,244.00</b>	<b>\$ 818,421,244.00</b>	<b>\$ 613,815,930.00</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>		

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Dirección General de Planeación Municipal


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL



Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovanelli  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Período: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Techo Financiero: \$

818,421,244.00

AVANCES FÍSICOS

No.	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0230202231744	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 1,625,809.33	\$ 600,000.00	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	138.66	Metros Cuadrados	11,85543	35.50165%
2	RO0230202231748	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	230050001 Cancun	\$ 27,902,163.84	\$ 13,000,000.00	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	14656.99	Metros Cuadrados	3511,814804	46.54636%
3	RO0230202231751	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ.	230050001 Cancun	\$ 15,554,833.77	\$ 8,000,000.00	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	11772.91	Metros Cuadrados	2306,313069	43.68691%
4	RO0230202231753	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	230050001 Cancun	\$ 3,739,212.53	\$ 1,500,000.00	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	1455.38	Metros Cuadrados	0	29.98240%
5	RO0230202231756	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	230050001 Cancun	\$ 25,227,789.84	\$ 8,000,000.00	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	13411.60	Metros Cuadrados	0	29.99534%
6	RO0230302264572	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 10,043,044.71	\$ 3,500,000.00	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	3102.48	Metros Cuadrados	0	29.98349%
7	RO0230302264576	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71	230050001 Cancun	\$ 734,334.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	Pieza	0	0.00000%
8	RO0230302264578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESIBLES, PERÍMETRO ASOCIACIONES CIVILES SMZA. 94	230050001 Cancun	\$ 2,627,874.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2217.50	Metros Lineales	0	0.00000%
9	RO0230302264581	ADECUACIÓN DE PASO PEATONAL INCLUSIVO EN AV. TULUM	230050001 Cancun	\$ 2,010,947.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	128.00	Metros Lineales	0	0.00000%
10	RO0230302264583	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200	230050001 Cancun	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	405.45	Metros Cuadrados	0	0.00000%
11	RO0230302264610	REHABILITACIÓN DE LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. TULIPANES	230050001 Cancun	\$ 3,561,315.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2588.80	Metros Cuadrados	0	0.00000%
12	RO0230302264611	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA RUTH EN LA SMZA. 213	230050001 Cancun	\$ 1,299,522.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	861.84	Metros Cuadrados	0	0.00000%





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023

Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: Tercer Trimestre

Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$

818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO							AVANCES FÍSICOS						
No.	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	RO0230302264613	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1	230050001 Cancun	\$ 2,345,965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	104.00	Metros Lineales	0	0.000000%
14	RO0230302264614	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE HE-ZABA	230050001 Cancun	\$ 2,991,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	710.89	Metros Cuadrados	0	0.000000%
15	RO0230302264615	REHABILITACIÓN VIAL CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ALOJA - AV. HEBERTO CASTILLO	230050001 Cancun	\$ 4,997,633.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2910.84	Metros Cuadrados	0	0.000000%
16	RO0230302264620	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CANCÚN	230050001 Cancun	\$ 2,346,270.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	306.21	Metros Lineales	0	0.000000%
17	RO0230302269637	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCCHIL BAXXAL QUE INCLUYE 13 ARES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR	230050001 Cancun	\$ 8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13.00	Pieza	0	0.000000%
18	RO0230302269641	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCCHIL BAXXAL	230050001 Cancun	\$ 900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	Pieza	0	0.000000%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 117,908,074.97</b>	<b>\$ 34,600,000.00</b>	<b>\$ 32,059,577.76</b>	<b>\$ 32,059,577.76</b>	<b>\$ 32,059,577.76</b>	<b>\$ 32,059,577.76</b>				

Vo. Ba.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal




MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. Angel Isaac Vázquez Giovaniello  
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Elaboró





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Período: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

No.	Folio MDS	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AVANCES FÍSICOS	
1	30576	R00230202217300	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,334,980.71	\$ 4,000,000.00	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	2686.1	Metros cuadrados	0.00	29.990%				
2	65525	R00230202222319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,611,727.53	\$ 15,000,000.00	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	10220.00	Metros cuadrados	0.00	29.993%				
3	37282	R00230202218531	REHABILITACION DE CALLES EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 21,648,382.26	\$ 20,648,382.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17012.00	Metros cuadrados	0.00	0.000%				
4	43558	R00230202219589	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,504,738.35	\$ 9,504,738.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4824.30	Metros cuadrados	0.00	0.000%				
5	73768	R00230202223421	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,832,499.81	\$ 1,832,499.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11087.00	Metros lineales	0.00	0.000%				
6	62704	R00230202221881	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,780,652.95	\$ 31,780,652.95	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	25155.00	Metros cuadrados	0.00	29.996%				
7	62818	R00230202221901	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,681,586.22	\$ 968,586.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7055.90	Metros lineales	0.00	0.000%				
8	68349	R00230202222652	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,753,544.48	\$ 31,753,544.48	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	33224.00	Metros cuadrados	0.00	32.951%				





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

No.	Folio MDS	Folio del SRF	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FÍSICOS			
											Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
9	38565	RO0230202218784	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,950,908.08	\$ 3,950,908.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7432.90	Metros lineales	0.00	0.000%
10	30672	RO0230202217320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,186,079.73	\$ 986,079.73	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	525.00	Metros cuadrados	0.00	29.978%
11	30794	RO0230202217350	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 267,203.74	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	628.73	Metros lineales	0.00	0.000%
12	30441	RO0230202217284	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 327,143.92	\$ 227,143.92	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	2.00	Pozos	0.00	29.928%
13	81293	RO0230202224431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,006,494.82	\$ 1,006,494.82	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	482.00	Metros lineales	54.27	38.078%
14	65640	RO0230202222338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,227,071.52	\$ 25,227,071.52	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	4363.40	Metros lineales	0.00	33.385%
15	65773	RO0230202222351	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,665,484.46	\$ 6,665,484.46	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	3917.90	Metros lineales	0.00	35.737%
16	65815	RO0230202222358	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,252,870.95	\$ 3,252,870.95	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	25.00	Pozos	0.00	29.992%
17	38243	RO0230202218723	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 164,231.22	\$ 144,231.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.00	Pozos	0.00	0.000%





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Período: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

No.	Folio MID'S	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FÍSICOS			
											Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
18	30230	RO0230202217239	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,029,154.83	\$ 929,154.83	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	621.79	Metros lineales	126.10	44.044%
19	39673	RO0230202218955	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,160,753.44	\$ 1,160,753.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11.00	Pozos	0.00	0.000%
20	68844	RO0230202222735	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,045,731.62	\$ 6,045,731.62	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	18.00	Pozos	3.26	42.297%
21	62413	RO0230202221843	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,180,202.93	\$ 2,180,202.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1668.00	Metros lineales	0.00	0.000%
22	63039	RO0230202221939	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,522,229.15	\$ 5,522,229.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	120.00	Piezas	0.00	0.000%
23	31639	RO0230202217487	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,370,367.30	\$ 937,036.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20.00	Piezas	0.00	0.000%
24	43881	RO0230202219626	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,611,088.71	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	112	Piezas	0.00	0.000%
25	124766	RO0230302243346	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,924,468.33	\$ 3,000,000.00	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	1688.00	Metros lineales	0.00	29.993%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023

Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: Tercer Trimestre

Destino del gasto


DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$

279,493,481.00

No.	Folio MID'S	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FISICOS				
											Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
26	137039	R00230302245537	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,789,422.35	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	59.00	Piezas	0.00	0.0000%
27	138943	R00230302245785	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 751,702.91	\$ 651,702.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.00	Piezas	0.00	0.0000%
28	139170	R00230302245825	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,952,845.28	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1848.90	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
29	139736	R00230302245920	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA SMZA. 227, MZA. 12, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,663,277.09	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	785.00	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
30	173962	R00230302252348	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,134,381.26	\$ 1,467,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.00	Piezas	0.00	0.0000%
31	181032	R00230302253335	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 449,151.25	\$ 349,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	618.23	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
32	181396	R00230302253403	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 6,047,083.90	\$ 6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.0000%





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

No.	Folio MID'S	Folio del SRFI	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FÍSICOS			
												Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
33	181546	R00230302253435	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64		230050001 Cancun	\$ 593,616.45	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	682.41	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
34	181674	R00230302253456	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64		230050001 Cancun	\$ 6,102,611.00	\$ 5,543,629.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
35	183695	R00230302253715	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220		230050001 Cancun	\$ 470,315.88	\$ 450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	569.90	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
36	184365	R00230302253807	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220		230050001 Cancun	\$ 5,731,899.64	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	682.04	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
37	185932	R00230302254037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 228		230050001 Cancun	\$ 6,099,732.37	\$ 5,099,732.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
38	187312	R00230302254315	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 228		230050001 Cancun	\$ 598,303.23	\$ 498,303.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	782.99	Metros cuadrados	0.00	0.0000%
39	219784	R00230302255306	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 232, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO		230050001 Cancun	\$ 11,879,916.13	\$ 11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7043.50	Metros cuadrados	0.00	0.0000%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023

Ciclo del Recurso: 2023

Período: Tercer Trimestre

Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$

279,493,481.00

No. MID'S	Folio del SRF-T	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FISICOS				
										Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
40	225127	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GASTON ALEGRE Y AV. HERBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 18,523,340.71	\$ 18,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2,030.30	Metros lineales	0.00	0.0000%	
41	209933	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,096,054.77	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	Otros	0.00	0.0000%	
42	229165	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230050001 Cancun	\$ 1,276,406.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	Vehiculos	0.00	0.0000%	
43	39610	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,589,869.62	\$ 5,000,000.00	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	\$ 1,675,940.89	1,028.00	Otros	0.00	29.982%	
<b>T O T A L E S</b>				<b>\$ 278,789,506.90</b>	<b>\$ 251,544,132.00</b>	<b>\$ 46,883,031.65</b>	<b>\$ 46,883,031.65</b>	<b>\$ 46,883,031.65</b>	<b>\$ 46,883,031.65</b>					

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vazquez Giovanello  
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL





DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	<b>MBJ/PM/DGPM/DCEI/1265/2023</b>
ASUNTO: REPORTES SRFT 3T 2023	FECHA	<b>12/10/2023</b>
<b>CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</b>	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	<b>12/10/2024</b>
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2023, Año de las Niñas y los Niños"

**C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**  
**DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Tercer Trimestre 2023**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despidió enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

**LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

C.C.P Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal  
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.  
C.c.p. Archivo / Minutario  
JFDN/AIVG/AZUL\*



**MIDS 2023 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
3	REHABILITACION DE CALLES EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
4	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
5	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
6	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
7	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
8	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
9	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
10	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
11	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
12	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
13	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA SMZA. 227, MZA. 12, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
14	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 232, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
15	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
16	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA



**MIDS 2023 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
18	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
20	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
21	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
22	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
23	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
24	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
25	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
26	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
27	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
28	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
29	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
30	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
31	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
32	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 234	INCIDENCIA DIRECTA
33	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 234	INCIDENCIA DIRECTA



**MIDS 2023 - PROYECTOS FISIM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
34	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	INCIDENCIA DIRECTA
35	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	INCIDENCIA DIRECTA
36	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	INCIDENCIA DIRECTA
37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	INCIDENCIA DIRECTA
38	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 228	INCIDENCIA DIRECTA
39	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 228	INCIDENCIA DIRECTA
40	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GASTON ALEGRE Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	INCIDENCIA DIRECTA
41	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OTRAS
42	355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	OTRAS
43	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO	OTRAS

Vs. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación  
Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Director de Control y Ejercicio de la  
Inversión



**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	3
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	23.80952381	5	21	0.00000	0	24	
Tercer Trimestre	13.88888889	5	36	6.97674	3	43	
Cuarto Trimestre	13.88888889	5	36	#DIV/0!	6	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN





**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	13
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	26
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
Segundo Trimestre	42.86	9	21	54.16667	13	24	
Tercer Trimestre	50	18	36	60.46512	26	43	
Cuarto Trimestre	50	18	36	# DIV/0			

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión







**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	11
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	21	24

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	13	14
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	43

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	13	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	36	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Segundo Trimestre	33.33333333	7	21	45.833333	11	24	
Tercer Trimestre	36.11111111	13	36	32.55814	14	43	
Cuarto Trimestre	36.11111111	13	36	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión





Techo Financiero:

\$ 818,421,244.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SSPyT Y LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS	\$ 244,207,979.00	\$ 200,000,000.00	\$ 169,026,865.84	\$ 169,026,865.84	\$ 169,026,865.84	\$ 169,026,865.84
NOMINA SUELDOS Y SALARIOS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS	\$ 299,215,378.00	\$ 280,000,000.00	\$ 229,268,362.69	\$ 229,268,362.69	\$ 229,268,362.69	\$ 229,268,362.69
SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 150,000,000.00	\$ 99,215,930.00	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247	\$ 1,625,809.33	\$ 600,000.00	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	\$ 27,902,163.84	\$ 13,000,000.00	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11
RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ.	\$ 15,554,833.77	\$ 8,000,000.00	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	\$ 3,739,212.53	\$ 1,500,000.00	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	\$ 25,227,789.84	\$ 8,000,000.00	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3	\$ 10,043,044.71	\$ 3,500,000.00	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71	\$ 734,334.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESIBLES, PERÍMETRO ASOCIACIONES CIVILES SMZA. 94	\$ 2,627,874.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADECUACIÓN DE PASO PEATONAL INCLUSIVO EN AV. TULUM	\$ 2,010,947.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Techo Financiero:


\$ 818,421,244.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
REHABILITACIÓN DE LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAK'IN Y AV. TULIPANES	\$ 3,561,315.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA RUTH EN LA SMZA. 213	\$ 1,299,522.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1	\$ 2,345,965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE HE-ZABA	\$ 2,991,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN VIAL CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ALOJA - AV. HEBERTO CASTILLO	\$ 4,997,633.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CANCÚN	\$ 2,346,270.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAXAL QUE INCLUYE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR	\$ 8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL	\$ 900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cedula del FORTAMUN	\$ 7,089,812.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Totales=</b>	<b>\$ 818,421,244.00</b>	<b>\$ 613,815,930.00</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>

Vo. Bó.



Elaboró



Angel Isaac Vazquez Giovaniello  
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Tercer Trimestre 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**FORTAMUN DF**  
Índice en el Ejercicio de Recursos

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			(3)=(1/2)*100 Resultado
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador	
Primer Trimestre	139,879,318.99	818,421,244.00	818,421,244.00	17.091
Segundo Trimestre	409,210,620.00	818,421,244.00	818,421,244.00	50.000
Tercer Trimestre	613,815,930.00	818,421,244.00	818,421,244.00	75.000
Cuarto Trimestre	818,421,244.00	818,421,244.00	818,421,244.00	100.000

Gasto ejercido	Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			(6)=(4/5)*100 Resultado	Justificación
	Numerador	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador		
139,879,318.99	139,879,318.99	818,421,244.00	818,421,244.00	17.091360	
314,263,870.78	314,263,870.78	818,421,244.00	818,421,244.00	38.398792	
520,567,793.95	520,567,793.95	818,421,244.00	818,421,244.00	63.606339	
				0.000000	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**FORTAMUN DF**

**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**

Frecuencia de medición: Trimestral  
Tendencia Esperado: Ascendente  
Nivel: Componente


Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			(3)=(1/2)*100 Resultado
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador	
Primer Trimestre	204,605,310.00	818,421,244.00	818,421,244.00	25.00
Segundo Trimestre	409,210,620.00	818,421,244.00	818,421,244.00	50.00
Tercer Trimestre	613,815,930.00	818,421,244.00	818,421,244.00	75.00
Cuarto Trimestre	818,421,244.00	818,421,244.00	818,421,244.00	100.00

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)\*100

Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		(6)=(4/5)*100 Justificación
	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	Denominador	
204,605,310.00	818,421,244.00	818,421,244.00	25.00
409,210,620.00	818,421,244.00	818,421,244.00	50.00
613,815,930.00	818,421,244.00	818,421,244.00	75.00
	818,421,244.00	818,421,244.00	0.00

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.


Vo. Bo.

  
Lic. José Ferrnando Díaz Nuñez  
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

  
C. Angel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión