



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 29 de Enero de 2025.

Tomo I

Número: 27 Extraordinario

Octava Época

Índice de Contenido

REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO CORRESPONDIENTES AL **CUARTO TRIMESTRE 2024:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 2*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FORTAMUN-DF**)..... *Página 4*

REPORTE DE INDICADORES **CUARTO TRIMESTRE 2024:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FISM-DF**)..... *Página 9*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (**FORTAMUN-DF**)..... *Página 12*

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
 Cuarto Trimestre 2024

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Ramo | Modalidad | Programa presupuestario | Fondo Convento - Especifico | Institución Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegrado | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Observaciones | | |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------------|
| 23 | 5 | 1 | 2024 | 2 | 33 | 1 | 4 | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | \$399,655.54 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 355 | \$0.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 818,237.42 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 325 | \$0.00 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 0.00 | | Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 613 | \$0.00 | \$ 155,938,565.64 | \$ 155,938,565.64 | \$ 155,938,565.64 | \$ 155,938,565.64 | \$ 155,938,565.64 | \$ 68,817,218.02 | | CONSTRUCCIONES DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | \$0.00 | \$ 135,209,117.02 | \$ 135,209,117.02 | \$ 135,209,117.02 | \$ 135,209,117.02 | \$ 135,209,117.02 | \$ 64,965,948.63 | | CONSTRUCCIONES DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉTICAS | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 832 | \$ 293,922,376.00 | \$ 141,093.29 | \$ 141,093.29 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | Cédula de la Inversión de FASMUN |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ 293,922,376.00 | \$ 293,922,376.00 | \$ 293,922,376.00 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 134,631,404.97 | | | |

GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto Trimestre 2024

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Rama | Modalidad | Programa presupuestario | Programa Fondo - Convenio - Especifico | Institución Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Observaciones | |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| 23 | 5 | 1 | 2024 | 2 | 33 | 1 | 5 | FORTAMUN | 1 | \$19,465.89 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 832 | \$ 42,346,123.80 | \$ 73,383.31 | \$ 73,383.31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | Cédula de la Inversión del FORTAMUN |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 616 | \$ 0.00 | \$ 20,732,367.64 | \$ 20,732,367.64 | \$ 20,732,367.64 | \$ 20,732,367.64 | \$ 20,732,367.64 | \$ 8,167,283.22 | PARQUES, CANCHA Y CENTRO DE ADULTO MAYOR | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | \$ 64,489,645.20 | \$ 75,389,639.23 | \$ 75,389,639.23 | \$ 75,389,639.23 | \$ 75,389,639.23 | \$ 75,389,639.23 | \$ 68,454,384.93 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CANCUN | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 113 | \$ 629,056,236.76 | \$ 629,056,236.76 | \$ 629,056,236.76 | \$ 629,056,236.76 | \$ 629,056,236.76 | \$ 617,382,564.79 | PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSOY Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 911 | \$ 190,000,000.00 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | \$ 112,241,130.06 | Saneariento Financiero |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 837,492,767.00 | \$ 837,492,767.00 | \$ 837,492,767.00 | \$ 837,419,373.69 | \$ 837,419,373.69 | \$ 837,419,373.69 | \$ 806,245,373.00 | | | |

Vo. So.

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Viquez Giovannelli
Dirección de Control / Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Cuarto Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | AVANCES FINANCIEROS | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| o. | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 1 | RO0240202358333 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34981 | 230050001 Cancun | \$ 12,513,170.75 | \$ 12,513,170.75 | \$ 12,513,170.75 | \$ 12,513,170.75 | \$ 12,513,170.75 | \$ 10,835,948.03 | 1610.30 | Metros lineales | 1610.30 | 100% |
| 2 | RO0240202357693 | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547 | 230050001 Cancun | \$ 2,049,643.79 | \$ 2,049,643.79 | \$ 2,049,643.79 | \$ 2,049,643.79 | \$ 2,049,643.79 | \$ 2,049,642.26 | 10 | Piezas | 10.00 | 100% |
| 3 | RO0240202359160 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40202 | 230050001 Cancun | \$ 11,195,210.98 | \$ 11,195,210.98 | \$ 11,195,210.98 | \$ 11,195,210.98 | \$ 11,195,210.98 | \$ 7,894,372.30 | 1483.20 | Metros lineales | 1483.20 | 100% |
| 4 | RO0240302410002 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 4,910,975.60 | \$ 4,910,975.60 | \$ 4,910,975.60 | \$ 4,910,975.60 | \$ 4,910,975.60 | \$ 2,278,051.35 | 520.77 | Metros lineales | 520.77 | 100% |
| 5 | RO0240302410053 | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 1,229,403.12 | \$ 1,229,403.12 | \$ 1,229,403.12 | \$ 1,229,403.12 | \$ 1,229,403.12 | \$ 1,020,526.05 | 6.00 | Piezas | 6.00 | 100% |
| 6 | RO0240202386757 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545 | 230050001 Cancun | \$ 5,953,166.28 | \$ 5,953,166.28 | \$ 5,953,166.28 | \$ 5,953,166.28 | \$ 5,953,166.28 | \$ 5,045,565.94 | 1608.70 | Metros lineales | 1608.70 | 100% |
| 7 | RO0240302410041 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 1,511,574.08 | \$ 1,511,574.08 | \$ 1,511,574.08 | \$ 1,511,574.08 | \$ 1,511,574.08 | \$ 1,130,791.32 | 518.65 | Metros lineales | 518.65 | 100% |
| 8 | RO0240302417025 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 2,497,922.67 | \$ 2,497,922.67 | \$ 2,497,922.67 | \$ 2,497,922.67 | \$ 2,497,922.67 | \$ 749,376.80 | 27.00 | Piezas | 27.00 | 100% |
| 9 | RO0240302429846 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, AV. CHETUMAL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 2,570,790.55 | \$ 2,570,790.55 | \$ 2,570,790.55 | \$ 2,570,790.55 | \$ 2,570,790.55 | \$ 2,164,402.91 | 36.00 | Piezas | 36.00 | 100% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
 Ciclo del Recurso: 2024
 Periodo: Cuarto Trimestre
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

| O. | Folio del SRFT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | Localidad | AVANCES FINANCIEROS | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | |
|----|-----------------|--|------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 10 | RO0240302429382 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 10,937,320.91 | \$ 10,937,320.91 | \$ 10,937,320.91 | \$ 10,937,320.91 | \$ 10,937,320.91 | \$ 3,281,196.28 | 135.00 | Piezas | 135.00 | 100% |
| 11 | RO0240302429470 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 6,912,356.65 | \$ 6,912,356.65 | \$ 6,912,356.65 | \$ 6,912,356.65 | \$ 6,912,356.65 | \$ 2,073,707.00 | 84.00 | Piezas | 84.00 | 100% |
| 12 | RO0240302431431 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 10,823,544.92 | \$ 10,823,544.92 | \$ 10,823,544.92 | \$ 10,823,544.92 | \$ 10,823,544.92 | \$ 3,247,063.47 | 1095.00 | Metros lineales | 1095.00 | 100% |
| 13 | RO0240302434422 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 6,000,278.59 | \$ 6,000,278.59 | \$ 6,000,278.59 | \$ 6,000,278.59 | \$ 6,000,278.59 | \$ 1,800,083.58 | 67.00 | Piezas | 67.00 | 100% |
| 14 | RO0240302431314 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 3,281,487.07 | \$ 3,281,487.07 | \$ 3,281,487.07 | \$ 3,281,487.07 | \$ 3,281,487.07 | \$ 2,603,485.06 | 16.00 | Piezas | 16.00 | 100% |
| 15 | RO0240302431545 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 5,924,743.47 | \$ 5,924,743.47 | \$ 5,924,743.47 | \$ 5,924,743.47 | \$ 5,924,743.47 | \$ 1,777,423.04 | 1600.00 | Metros lineales | 1600.00 | 100% |
| 16 | RO0240302434492 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 26,322,784.69 | \$ 26,322,784.69 | \$ 26,322,784.69 | \$ 26,322,784.69 | \$ 26,322,784.69 | \$ 7,896,835.41 | 2240.10 | Metros lineales | 2240.10 | 100% |
| 17 | RO0240302434535 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 1,024,391.77 | \$ 1,024,391.77 | \$ 1,024,391.77 | \$ 1,024,391.77 | \$ 1,024,391.77 | \$ 884,808.19 | 5.00 | Piezas | 5.00 | 100% |
| 18 | RO0240302434632 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 ENTRE 6A PRIVADA EL MANGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 25,603,281.63 | \$ 25,603,281.63 | \$ 25,603,281.63 | \$ 25,603,281.63 | \$ 25,603,281.63 | \$ 7,680,984.49 | 1492.30 | Metros lineales | 1492.30 | 100% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
 Ciclo del Recurso: 2024
 Periodo: Cuarto Trimestre
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

| No. | Folio del SRFT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | AVANCES FINANCIEROS | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | |
|-----|-----------------|--|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | | Nombre del Proyecto | Localidad | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 19 | RO0240302436383 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 7,284,394.19 | \$ 7,284,394.19 | \$ 7,284,394.19 | \$ 7,284,394.19 | \$ 7,284,394.19 | \$ 2,185,318.26 | 1378.80 | Metros lineales | 1378.80 | 100% |
| 20 | RO0240302436551 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 7,392,123.93 | \$ 7,392,123.93 | \$ 7,392,123.93 | \$ 7,392,123.93 | \$ 7,392,123.93 | \$ 2,217,637.18 | 1868.40 | Metros lineales | 1868.40 | 100% |
| 21 | RO0240202358149 | REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143 | 230050001 Cancun | \$ 31,871,999.09 | \$ 31,871,999.09 | \$ 31,871,999.09 | \$ 31,871,999.09 | \$ 31,871,999.09 | \$ 31,857,201.78 | 22,426.00 | Metros cuadrados | 22426.00 | 100% |
| 22 | RO0240202359824 | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076 | 230050001 Cancun | \$ 2,210,271.19 | \$ 2,210,271.19 | \$ 2,210,271.19 | \$ 2,210,271.19 | \$ 2,210,271.19 | \$ 663,081.36 | 2,721.00 | Metros lineales | 2721.00 | 100% |
| 23 | RO0240302410028 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 6,722,609.24 | \$ 6,722,609.24 | \$ 6,722,609.24 | \$ 6,722,609.24 | \$ 6,722,609.24 | \$ 3,087,720.71 | 4303.50 | Metros cuadrados | 4303.50 | 100% |
| 24 | RO0240302410031 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 4,667,657.57 | \$ 4,667,657.57 | \$ 4,667,657.57 | \$ 4,667,657.57 | \$ 4,667,657.57 | \$ 1,400,297.27 | 1750.40 | Metros cuadrados | 1750.40 | 100% |
| 25 | RO0240302410057 | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 804,667.32 | \$ 804,667.32 | \$ 804,667.32 | \$ 804,667.32 | \$ 804,667.32 | \$ 241,400.20 | 1417.80 | Metros lineales | 1417.80 | 100% |
| 26 | RO0240302431520 | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 2,404,402.98 | \$ 2,404,402.98 | \$ 2,404,402.98 | \$ 2,404,402.98 | \$ 2,404,402.98 | \$ 1,787,994.41 | 978.19 | Metros cuadrados | 978.19 | 100% |



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
 Ciclo del Recurso: 2024
 Periodo: Cuarto Trimestre
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | AVANCES FINANCIEROS | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Id. | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 27 | RO0240302431357 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 9,518,643.56 | \$ 9,518,643.56 | \$ 9,518,643.56 | \$ 9,518,643.56 | \$ 9,518,643.56 | \$ 2,855,593.07 | 3748.10 | Metros cuadrados | 3748.10 | 100% |
| 28 | RO0240302431564 | CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 1,700,246.72 | \$ 1,700,246.72 | \$ 1,700,246.72 | \$ 1,700,246.72 | \$ 1,700,246.72 | \$ 510,074.02 | 2819.10 | Metros lineales | 2819.10 | 100% |
| 29 | RO0240302431280 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 26,316,936.62 | \$ 26,316,936.62 | \$ 26,316,936.62 | \$ 26,316,936.62 | \$ 26,316,936.62 | \$ 7,895,080.99 | 13103.00 | Metros cuadrados | 13103.00 | 100% |
| 30 | RO0240302436146 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO | 230050001 Cancun | \$ 48,991,682.73 | \$ 48,991,682.73 | \$ 48,991,682.73 | \$ 48,991,682.73 | \$ 48,991,682.73 | \$ 14,697,504.82 | 35374.00 | Metros cuadrados | 35374.00 | 100% |
| 31 | RO0240202361729 | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 47899 | 230050001 Cancun | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 1,326,299.00 | \$ 818,237.42 | 25.00 | Vehiculos | 25.00 | 100% |
| 32 | RO0240202361733 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 47904 | 230050001 Cancun | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 1,307,301.05 | \$ 0.00 | 6.00 | Vehiculos | 6.00 | 100% |

TOTALES \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 293,781,282.71 | \$ 134,631,404.97

Va. Bc.
 Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director General de Planeación Municipal



Elaboro
 C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024
 Ciclo del Recurso: 2024
 Período: Cuarto Trimestre
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| No. | Folio del SRFI | Nombre del Proyecto | Localidad | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 1 | RO0240102342375 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18 | 230050001 Cancun | \$ 9,131,198.10 | \$ 9,131,198.10 | \$ 9,131,198.10 | \$ 9,131,198.10 | \$ 9,131,198.10 | \$ 9,130,084.48 | Metros Cuadrados | 5732.93 | 5732.93 | 100.00% |
| 2 | RO0240102346533 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAH Y AV. NICHUPTÉ | 230050001 Cancun | \$ 14,954,776.31 | \$ 14,954,776.31 | \$ 14,954,776.31 | \$ 14,954,776.31 | \$ 14,954,776.31 | \$ 12,422,965.75 | Metros Cuadrados | 9942.66 | 9942.66 | 100% |
| 3 | RO0240102346534 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO | 230050001 Cancun | \$ 14,203,456.59 | \$ 14,203,456.59 | \$ 14,203,456.59 | \$ 14,203,456.59 | \$ 14,203,456.59 | \$ 14,199,322.46 | Metros Cuadrados | 7761.00 | 7761.00 | 100% |
| 4 | RO0240102346535 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ | 230050001 Cancun | \$ 9,126,991.59 | \$ 9,126,991.59 | \$ 9,126,991.59 | \$ 9,126,991.59 | \$ 9,126,991.59 | \$ 9,124,146.21 | Metros Cuadrados | 5907.22 | 5907.22 | 100% |
| 5 | RO0240102346536 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCHE ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ | 230050001 Cancun | \$ 17,056,338.18 | \$ 17,056,338.18 | \$ 17,056,338.18 | \$ 17,056,338.18 | \$ 17,056,338.18 | \$ 17,049,012.71 | Metros Cuadrados | 11462.70 | 11462.70 | 100% |
| 6 | RO0240202396603 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO | 230050001 Cancun | \$ 6,649,378.87 | \$ 6,649,378.87 | \$ 6,649,378.87 | \$ 6,649,378.87 | \$ 6,649,378.87 | \$ 2,600,276.64 | Metros Cuadrados / Piezas | 956.87 / 24 | 956.87 / 24 | 100% |
| 7 | RO0240202396615 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247 | 230050001 Cancun | \$ 3,879,891.41 | \$ 3,879,891.41 | \$ 3,879,891.41 | \$ 3,879,891.41 | \$ 3,879,891.41 | \$ 1,482,901.69 | Metros Cuadrados | 674.13 | 674.13 | 100% |
| 8 | RO0240302439975 | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN | 230050001 Cancun | \$ 2,692,780.45 | \$ 2,692,780.45 | \$ 2,692,780.45 | \$ 2,692,780.45 | \$ 2,692,780.45 | \$ 2,459,413.30 | Metros lineales | 652.25 | 652.25 | 100% |
| 9 | RO0240302440187 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212 | 230050001 Cancun | \$ 6,022,482.79 | \$ 6,022,482.79 | \$ 6,022,482.79 | \$ 6,022,482.79 | \$ 6,022,482.79 | \$ 1,806,744.83 | Metros Cuadrados | 768.08 | 768.08 | 100% |
| 10 | RO0240302440188 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAKPAK EN LA SMZA. 77 | 230050001 Cancun | \$ 4,180,614.57 | \$ 4,180,614.57 | \$ 4,180,614.57 | \$ 4,180,614.57 | \$ 4,180,614.57 | \$ 2,277,360.06 | Metros Cuadrados | 493.29 | 493.29 | 100% |
| 11 | RO0240302440191 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZALES | 230050001 Cancun | \$ 8,224,098.01 | \$ 8,224,098.01 | \$ 8,224,098.01 | \$ 8,224,098.01 | \$ 8,224,098.01 | \$ 4,069,450.02 | Metros Cuadrados | 4270.33 | 4270.33 | 100% |
| TOTALES | | | | \$ 96,122,006.87 | \$ 96,122,006.87 | \$ 96,122,006.87 | \$ 96,122,006.87 | \$ 96,122,006.87 | \$ 76,621,678.15 | | | | |

Vo.Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director General de Planeación Municipal



C. Angel Isaac Vázquez Giovannello
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|----------------------|----------------|
| | Variables Numerador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| Primer Trimestre | 1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |
| | Variables Denominador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Segundo Trimestre | 1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 3 | 3 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 23 | 9 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Tercer Trimestre | 1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 3 | 2 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 33 | 32 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Cuarto Trimestre | 1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 3 | 2 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 43 | 32 |

4.-) Tabla de Resultados

| Periodo | Metas | | | Avance | | | Justificación de variaciones |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | Meta Planeada (3/4) | Numerador (3) | Denominador (4) | Meta Alcanzada (5/6) | Numerador (5) | Denominador (6) | |
| Primer Trimestre | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |
| Segundo Trimestre | 13.04347826 | 3 | 23 | 33.33 | 3 | 9 | |
| Tercer Trimestre | 9.090909091 | 3 | 33 | 6.25 | 2 | 32 | |
| Cuarto Trimestre | 6.976744186 | 3 | 43 | 6.25 | 2 | 32 | |

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isaaq Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|----------------------|----------------|
| | Variables Numerador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| Primer Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |
| | Variables Denominador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Segundo Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 10 | 4 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 23 | 9 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Tercer Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 15 | 20 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 33 | 32 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Cuarto Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 20 | 20 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 43 | 32 |

4.-) Tabla de Resultados

| Periodo | Registro Metas | | | | Avance | | Justificación de variaciones |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | Meta Planeada (3/4) | Numerador (3) | Denominador (4) | Meta Alcanzada (5/6) | Numerador (5) | Denominador (6) | |
| Primer Trimestre | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |
| Segundo Trimestre | 43.48 | 10 | 23 | 44.44 | 4 | 9 | |
| Tercer Trimestre | 45.45454545 | 15 | 33 | 62.50 | 20 | 32 | |
| Cuarto Trimestre | 46.51162791 | 20 | 43 | 62.50 | 20 | 32 | |

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2024

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|----------------------|----------------|
| | Variables Numerador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| Primer Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |
| | Variables Denominador | 2) Datos programados | 3) Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 0 | 0 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Segundo Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 10 | 2 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 23 | 9 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Tercer Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 15 | 10 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 33 | 32 |

| Periodo | Tabla de Variables | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|
| | Variables Numerador | Datos programados | Avance real |
| Cuarto Trimestre | 1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 20 | 10 |
| | Variables Denominador | Datos programados | Avance real |
| | 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 43 | 32 |

| 4.-) Tabla de Resultados | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Metas | | | Avance | | | Justificación de variaciones |
| | Meta Planeada (3/4) | Numerador (3) | Denominador (4) | Meta Alcanzada (5/6) | Numerador (5) | Denominador (6) | |
| Primer Trimestre | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |
| Segundo Trimestre | 43.47826087 | 10 | 23 | 22.22 | 2 | 9 | |
| Tercer Trimestre | 45.45454545 | 15 | 33 | 31.25 | 10 | 32 | |
| Cuarto Trimestre | 46.51162791 | 20 | 43 | 31.25 | 10 | 32 | |

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

| Trimestre | Meta Planeada (Cifras en pesos) | | | Avance Alcanzado (Cifras en pesos) | | | Justificación |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | Gasto planeado | Monto anual aprobado del FORTAMUN DF | (3)=(1/2)*100 | Gasto ejercido | Monto anual aprobado del FORTAMUN DF | (6)=(4/5)*100 | |
| | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado | |
| Primer Trimestre | 140,000,000 | 837,492,767 | 16.71656 | 138,853,137.24 | 837,492,767.00 | 16.57962 | |
| Segundo Trimestre | 418,746,384 | 837,492,767 | 50 | 367,687,739.62 | 837,492,767.00 | 43.9 | |
| Tercer Trimestre | 628,119,576 | 837,492,767 | 75 | 556,801,736.76 | 837,492,767.00 | 66.5 | |
| Cuarto Trimestre | 837,492,767 | 837,492,767 | 100 | 837,419,373.69 | 837,492,767.00 | 99.9912 | |

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Metas | | | |
|------------------|---|--|-----------|
| Periodo | Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado |
| Primer semestre | 64,498,645.20 | 418,746,384.00 | 15.40279 |
| Segundo semestre | 106,843,769.00 | 837,492,767.00 | 12.75758 |

| Avances | | | |
|---|--|------------|---------------|
| Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| 26,808,886.8 | 418,746,384.00 | 6.40218 | |
| 96,122,006.87 | 837,492,767.00 | 11.4773537 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Metas | | | |
|------------------|---|--|-----------|
| Periodo | Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado |
| Primer semestre | 208,405,091.00 | 418,746,384.00 | 49.8 |
| Segundo semestre | 416,810,181.00 | 837,492,767.00 | 49.8 |

| Avance | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| 201,611,179.3 | 418,746,384.00 | 48.14637 | |
| 429,245,149.1 | 837,492,767.00 | 51.2536 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. B6.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Metas | | | |
|------------------|--|--|-----------|
| Periodo | Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado |
| Primer semestre | 156,919,408.50 | 418,746,384.00 | 37.5 |
| Segundo semestre | 313,838,817.00 | 837,492,767.00 | 37.5 |

| Avance | | | |
|--|--|-----------|---------------|
| Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| 139,267,673.5 | 418,746,384.00 | 33.25824 | |
| 312,052,217.7 | 837,492,767.00 | 37.26029 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró


C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

| Periodo | Metas (Cifras en pesos) | | |
|-------------------|---|--|---------------------|
| | Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación | Ingresos Propios Municipales ^{1/} | Resultado (3)=(1/2) |
| | Numerador (1) | Denominador (2) | |
| Segundo Trimestre | 418,746,384.0 | 1,910,155,034.0 | 0.219221 |
| Cuarto Trimestre | 837,492,767.0 | 3,820,310,068.0 | 0.219221 |

| Avance alcanzado (Cifras en pesos) | | | |
|---|--|---------------------|---------------|
| Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación | Ingresos Propios Municipales ^{1/} | Resultado (6)=(4/5) | Justificación |
| Numerador (4) | Denominador (5) | | |
| 418,746,384.0 | 2,895,827,163.2 | 0.14460 | |
| 837,492,767.0 | 4,593,204,662.9 | 0.18233 | |

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

1_/ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos
Se debe considerar que es un reporte de RECAUDACION PRELIMINAR DE ENERO A DICIEMBRE 2024

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Márquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Propósito

| Meta Planeada | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Periodo | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1 | Resultado |
| | Numerador | Denominador | |
| Cuarto Trimestre | 5,316,103,810.00 | 5,160,656,618.07 | 3.01216 |

| Avance alcanzado | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1 | Resultado | Justificación |
| | | | |
| 7,303,077,806.6 | 5,160,656,618.07 | 41.5 | |

Método de cálculo: $[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t} / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}) - 1] * 100$

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

Se debe considerar que es un reporte de RECAUDACION PRELIMINAR DE ENERO A DICIEMBRE 2024

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

| Periodo | Meta Planeada (Cifras en pesos) | | | Avance Alcanzado (Cifras en pesos) | | | Justificación |
|-------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|
| | Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | (3)=(1/2)*100 | Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | (6)=(4/5)*100 | |
| | Numerador (1) | Denominador (2) | Resultado (3) | Numerador | Denominador | Resultado(6) | |
| Primer Trimestre | 209,373,192.00 | 837,492,767.00 | 25.0 | 209,373,192.00 | 837,492,767.00 | 25.0 | |
| Segundo Trimestre | 418,746,384.00 | 837,492,767.00 | 50.0 | 418,746,384.00 | 837,492,767.00 | 50.0 | |
| Tercer Trimestre | 628,119,576.00 | 837,492,767.00 | 75.0 | 628,119,576.00 | 837,492,767.00 | 75.0 | |
| Cuarto Trimestre | 837,492,767.00 | 837,492,767.00 | 100.0 | 837,492,767.00 | 837,492,767.00 | 100.0 | |

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

| Metas | | | | Avance | | | |
|------------------|---|--|-----------|---|--|-----------|---------------|
| Periodo | Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| Primer semestre | 0.00 | 418,746,384.00 | 0.0 | 0.0 | 418,746,384.00 | 0.0 | |
| Segundo semestre | 0.00 | 837,492,767.00 | 0.0 | 0.0 | 837,492,767.00 | 0.0 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL


C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Metas | | | |
|------------------|--|--|-----------|
| Periodo | Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado |
| Primer semestre | 0.00 | 418,746,384.00 | 0.0 |
| Segundo semestre | 0.00 | 837,492,767.00 | 0.0 |

| Avance | | | |
|--|--|-----------|---------------|
| Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| 0.0 | 418,746,384.00 | 0.0 | |
| 0.0 | 837,492,767.00 | 0.0 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vg. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isáac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Metas | | | |
|------------------|---|--|-----------|
| Periodo | Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado |
| Primer semestre | 0.00 | 418,746,384.00 | 0.0 |
| Segundo semestre | 0.00 | 837,492,767.00 | 0.0 |

| Avance | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | Justificación |
| 0.0 | 418,746,384.00 | 0.0 | |
| 0.0 | 837,492,767.00 | 0.0 | |

Fórmula: $(\text{Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bp.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



GACETA OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO.



DIRECTORIO

C. Pablo Gutiérrez Fernández
Secretaria General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo
Dirección General de la
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen
Centro de Documentación Municipal

www.cancun.gob.mx

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.