



**GACETA OFICIAL**  
**DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,**  
**QUINTANA ROO.**



Órgano de Difusión del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTA GACETA

Cancún, Quintana Roo, 29 de Julio de 2025.

Tomo I

Número: 64 Extraordinario

Octava Época

### Índice de Contenido

REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO CORRESPONDIENTES AL **SEGUNDO TRIMESTRE 2025** DEL INFORME DEFINITIVO 2024:

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FAISMUN-DF)**..... *Página 2*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FORTAMUN-DF)**..... *Página 7*

REPORTES DE INDICADORES **SEGUNDO TRIMESTRE 2025** DEL INFORME DEFINITIVO 2024:

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FAISMUN-DF)**..... *Página 18*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FORTAMUN-DF)**..... *Página 19*



**GACETA OFICIAL**  
**DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,**  
**QUINTANA ROO.**



REPORTES DEL EJERCICIO DEL GASTO CORRESPONDIENTES AL **SEGUNDO TRIMESTRE 2025:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FAISMUN-DF)**..... *Página 21*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FORTAMUN-DF)**..... *Página 26*

REPORTES DE INDICADORES **SEGUNDO TRIMESTRE 2025:**

- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FAISMUN-DF)**..... *Página 35*
- ✓ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **(FORTAMUN-DF)**..... *Página 36*

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto 2024  
 Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)



Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Tipología	Mostrado	Programa Presupuestario	Programa Fideicomiso	Institución Ejecutora	Reasignación Financiera	Restingajo	Tipología Gasto	Aprobado	Modificado	Reasignado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
23	5	1	2024	2	33	1	4	1	1	\$469,498.02	\$110,635.23										Restingajo total FASMIN capital \$141,137.21 + restingajo de intereses por \$469,498.02 dando un total restingajo por \$610,635.23		
		2										1	365	\$0.00	\$1,326,298.00	\$1,326,298.00	\$1,326,298.00	\$1,326,298.00	\$1,326,298.00	\$1,326,298.00	Recepción y mantenimiento de equipo de transporte / 3501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.		
		2										1	325	\$0.00	\$1,307,301.05	\$1,307,301.05	\$1,307,301.05	\$1,307,301.05	\$1,307,301.05	\$1,307,301.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 25202 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.		
		2										2	613	\$0.00	\$155,938,536.37	\$155,938,536.37	\$155,938,536.37	\$155,938,536.37	\$155,938,536.37	\$155,938,536.37	CONSTRUCCIONES DE CERRAJE SANITARIO, CONSTRUCCIONES DE PUERTAS DE ALBERGUE, CONSTRUCCIONES DE FOTOS DE ALBERGUE, CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE		
		2										2	614	\$0.00	\$135,209,102.37	\$135,209,102.37	\$135,209,102.37	\$135,209,102.37	\$135,209,102.37	\$135,209,102.37	CONSTRUCCIONES DE CALLES, GUARDIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉTICAS		
		2										1	632	\$293,922,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cálculo de la inversión de FASMIN	
													\$293,922,376.00	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	\$293,761,238.79	

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto 2024  
 Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)



Enidad	Municipio	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad Recurso	Programa presupuestario	Programa Estado	Institución Ejecutora	Remanente Financiero	Reintegro	Tipos de Gasto	Aprobado	Modificado	Reservado (Utilizado)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Observaciones
--------	-----------	-------------------	-----------------	------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------	----------------	----------	------------	-----------------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------

23	5	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$20,982.42	\$125,869.34									Reintegro total FORTAMUN, según \$104,686.92, a reintegro de intereses por \$20,982.42 desde un total reintegrado por \$125,869.34. Pagado total FORTAMUN \$837,461,313.91
----	---	---	------	---	----	---	---	----------	---	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Dentro del "Acuerdo por el que se da a conocer las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que corresponden a los municipios del Estado de Quintana Roo" por el que se otorgan los recursos federales previstos en el Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de ministraciones para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro" publicado en el POE el 30 de enero de 2024, se determina que el monto del hecho financiero FORTAMUN es por la cantidad de \$837,452,767. Con corte al 31 de diciembre se realizó el primer reintegro de capital por \$125,869.34, quedando un monto total de \$711,582,898.34.

En el 2025, se efectuó la remediación a la misma cuenta por la cantidad de \$73,433.83, correspondiente a sueldos pagados dentro de los rubros de nómina de seguridad pública y dependencias y entidades prioritarias, los cuales fueron redirigidos a los mismos rubros por la Dirección de Recursos Humanos.

Con corte al 15 de marzo de 2025 se efectuó un segundo reintegro de capital por la cantidad de \$1,463,810.00. Por la falta de información de los rubros de nómina y el pago (en el rubro Nómina) ya que los recursos por \$73,433.83 fueron remediados y reutilizados.

2	832	\$	42,345,123.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FORTAMUN	
2	616	\$	\$0.00	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	\$	20,732,360.86	PARQUES, CANCHA Y CENTRO DE ADULTO MAYOR
2	614	\$	64,408,645.20	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	\$	75,308,625.59	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CERRAS CALLES DE CANCUN
1	113	\$	580,644,898.00	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	\$	620,094,197.40	PROGRAMA DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL DE LA SMSOY Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
1	911	\$	150,000,000.00	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	\$	112,241,130.06	Suministro Financiero
		\$	837,462,767.00	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	\$	837,461,313.91	

Vs. Sr.  
 Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró  
 C. Angel Isaac Juárez Giovannelli  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 BENITO JUÁREZ, Q. ROO.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024  
 Ciclo del Recurso: 2024  
 Período: Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)  
 Destino del gasto



DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

NO	Folio del SFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FISICOS		
		Localidad	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta
1	RO0240202359160	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	\$ 11,195,209.40	1483.20	1483.20	100%
2	RO0240302429422	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	\$ 6,000,277.12	67.00	67.00	100%
3	RO0240302431314	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	\$ 3,281,485.43	16.00	16.00	100%
4	RO0240302431545	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	\$ 5,924,742.45	1600.00	1600.00	100%
5	RO0240302410002	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	\$ 4,910,973.28	520.77	520.77	100%
6	RO0240302410053	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	\$ 1,229,402.17	6.00	6.00	100%
7	RO0240302410041	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	\$ 1,511,572.59	516.65	516.65	100%
8	RO0240302417025	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	\$ 2,497,920.78	27.00	27.00	100%
9	RO0240202358333	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	\$ 12,513,169.28	1610.30	1610.30	100%
10	RO0240202386757	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	\$ 5,953,164.45	1608.70	1608.70	100%
11	RO0240302429382	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	\$ 10,937,319.78	135.00	135.00	100%
12	RO0240302434482	230050001 Cancun	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	\$ 26,322,783.56	2240.10	2240.10	100%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00


  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**QUINTANA ROO**

**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024  
 Ciclo del Recurso: 2024  
 Período: Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)  
 Destino del gasto

NO	Folio del SRFI	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FINANCIEROS					AVANCES FÍSICOS			
		Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
13	RO0240302436551	230050001 Cancun	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	\$ 7,392,122.79	1868.40	Metros lineales	1868.40	100%
14	RO0240302425470	230050001 Cancun	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	\$ 6,912,355.37	84.00	Piezas	85.00	100%
15	RO0240302431431	230050001 Cancun	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	\$ 10,823,543.67	1095.00	Metros lineales	1095.00	100%
16	RO0240302436383	230050001 Cancun	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	\$ 7,284,392.59	1378.80	Metros lineales	1378.80	100%
17	RO0240302434535	230050001 Cancun	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	\$ 1,024,390.81	5.00	Piezas	5.00	100%
18	RO0240302357693	230050001 Cancun	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	\$ 2,049,642.26	10	Piezas	10	100%
19	RO0240302434632	230050001 Cancun	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	\$ 25,603,278.45	1492.30	Metros lineales	1492.30	100%
20	RO0240302429846	230050001 Cancun	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	\$ 2,570,790.14	36.00	Piezas	37.00	100%
21	RO0240302431357	230050001 Cancun	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	\$ 9,518,642.34	3748.10	Metros cuadrados	3748.10	100%
22	RO0240302431564	230050001 Cancun	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	\$ 1,700,245.61	2819.10	Metros lineales	2819.10	100%
23	RO0240302431280	230050001 Cancun	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	\$ 26,316,935.59	13103.00	Metros cuadrados	13,103.00	100%
24	RO0240302410028	230050001 Cancun	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	\$ 6,722,607.39	4303.50	Metros cuadrados	4303.50	100%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024  
 Ciclo del Recurso: 2024  
 Periodo: Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NO	Folio del SRET	Nombre del Proyecto	Localidad	AVANCES FINANCIEROS				AVANCES FÍSICOS						
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
25	RO0240302410031	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	\$ 4,667,655.83	1750.40	Metros cuadrados	1,855.82	100%
26	RO0240302410057	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	\$ 804,666.67	1417.80	Metros lineales	1417.80	100%
27	RO0240302431520	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	\$ 2,404,401.82	978.19	Metros cuadrados	978.19	100%
28	RO0240302436146	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	\$ 48,991,681.16	35274.00	Metros cuadrados	35,374.00	100%
29	RO0240202358149	REHABILITACIÓN DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	\$ 31,871,995.78	22,426.00	Metros cuadrados	22,426.00	100%
30	RO0240202359824	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	\$ 2,210,270.18	2,721.00	Metros lineales	2,721.00	100%
31	RO0240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	\$ 1,326,299.00	25.00	Vehículos	25.00	100%
32	RO0240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	230050001 Cancun	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	\$ 1,307,301.05	6.00	Vehículos	6.00	100%
<b>TOTALES</b>				\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79	\$ 293,781,238.79				

Vp. Bp.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Director General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Angel Isaac Leizaola Giovannillo  
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024  
 Ciclo del Recurso: 2024  
 Período: Informe Definitivo 2024 (Segundo Trimestre 2025)  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	AVANCES FINANCIEROS												
														Techo Financiero: \$	837,492,767.00											
1	R00240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TUILES ENTRE AV. CALLE PASO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	\$ 9,131,196.48	5,732.93	Metros Cuadrados	5,732.93	100%													
2	R00240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. ABAHÍ Y AV. NICHUPTE	230050001 Cancun	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	\$ 14,954,773.37	9,942.66	Metros Cuadrados	9,942.66	100%													
3	R00240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	\$ 14,203,454.46	7,761.00	Metros Cuadrados	7,761.00	100%													
4	R00240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. INDIOS HERODES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	\$ 9,126,989.21	5,907.22	Metros Cuadrados	5,907.22	100%													
5	R00240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANESH ENTRE AV. NICHUPTE Y AV. LABNA	230050001 Cancun	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	\$ 17,056,336.71	11,462.70	Metros Cuadrados	11,462.70	100%													
6	R00240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	\$ 6,649,377.20	956,8724.00	Metros Cuadrados / Pistas	956,8724.00	100%													
7	R00240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	\$ 3,879,890.10	674.13	Metros Cuadrados	674.13	100%													
8	R00240302439875	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	\$ 2,692,778.41	652.25	Metros lineales	652.25	100%													
9	R00240302440187	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212	230050001 Cancun	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	\$ 6,022,480.81	768.08	Metros Cuadrados	768.08	100%													
10	R00240302440188	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAMPAN EN LA SMZA. 77	230050001 Cancun	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	\$ 4,180,612.75	483.29	Metros Cuadrados	483.29	100%													
11	R00240302440191	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZ'ALES	230050001 Cancun	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	\$ 8,224,096.95	4,270.33	Metros Cuadrados	4,270.33	100%													
<b>TOTALES</b>													\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45	\$ 96,121,986.45

Elaboró: No. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
 Director General de Planeación Municipal



C. Angel Isaac Vizcarra Goveanillo  
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN**

**Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura**

Frecuencia de medición: Semestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Metas		Resultado
	Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Informe Definitivo 2024	106,843,769.00	837,492,767.00	12.75758

Avances		Resultado	Justificación
Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta		
96,121,986.45	837,492,767.00	11.4773512	

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo.Bo.

  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

  
C. Ángel Isaac Márquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Informe Definitivo 2024

DIRECCION GENERAL  
 DE PLANEACION MUNICIPAL

**FORTAMUN**  
 Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Periodo	Metas		Resultado
	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Informe Definitivo 2024	313,838,817.00	837,492,767.00	37.5

Fórmula: (Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)\*100

Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Avance		Resultado	Justificación
	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta		
311,734,605.34	837,492,767.00	37.22236		

Frecuencia de medición: Semestral  
 Tendencia Esperada: Ascendente  
 Nivel: Componente

Vo.Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**FORTAMUN**  
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta	
Informe Definitivo 2024	416,810,181.00	837,492,767.00	429,604,722.12	837,492,767.00	51.2965

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta}) * 100$

Vo.Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN DF**  
**Índice en el Ejercicio de Recursos**

Frecuencia de medición: Trimestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Actividad

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			Justificación
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	
Informe Definitivo 2024			Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
	837,492,767	837,492,767	100	837,461,313.91	837,492,767.00	99.9962	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /  
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)\*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vr. Bo.



Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN DF**  
**Índice de Dependencia Financiera**

Frecuencia de medición: Semestral  
Tendencia Esperada: Descendente  
Nivel: Propósito

Periodo	Metas (Cifras en pesos)			Avance alcanzado (Cifras en pesos)		
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales 1/	Resultado (3)=(1/2)	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales 1/	Resultado (6)=(4/5)
	Numerador(1)	Denominador(2)		Numerador (4)	Denominador (5)	
Informe Definitivo 2024	837,492,767.0	3,820,310,068.0	0.219221	837,492,767.0	4,619,286,425.63	0.18130

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

1/ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN DF**  
**Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México**

Frecuencia de medición: Anual  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Propósito

Periodo	Meta Planeada		Resultado
	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	
	Numerador	Denominador	
Informe Definitivo 2024	5,346,103,810.00	5,160,656,618.07	3.01216

Avance alcanzado		Justificación
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	
Numerador	Denominador	
6,199,766,077.76	5,744,436,329.58	7.9

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

Método de cálculo:  $\left[ \frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t}}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}} - 1 \right] * 100$



Vo. Bo.

*[Signature]*

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

*[Signature]*

MUNICIPIO GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

C. Angel Isaac Márquez Giovannello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN DF**

**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**

Periodo	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			Justificación
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Resultado (3) $(3) = (1/2) * 100$	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Resultado(6) $(6) = (4/5) * 100$	
Informe Definitivo 2024	Numerador (1) 837,492,767.00	Denominador (2) 837,492,767.00	Resultado (3) 100.0	Numerador 837,492,767.00	Denominador 837,492,767.00	Resultado(6) 100.0	

Frecuencia de medición: Trimestral  
 Tendencia Esperada: Ascendente  
 Nivel: Componente

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) \* 100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

*[Signature]*  
 Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

*[Signature]*  
 C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
 Dirección de Control y Ejecución de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN**  
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua  
Frecuencia de medición: Semestral

Período	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Informe definitivo 2024	0.00	837,492,767.00	0.0	837,492,767.00	0.0

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

*[Signature]*

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

*[Signature]*

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN**  
**Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales**

Frecuencia de medición: Semestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Período	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Informe definitivo 2024	0.00	837,492,767.00	0.0	837,492,767.00	0.0

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Informe Definitivo 2024

**FORTAMUN**  
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Periodo	Metas		Avance		Frecuencia de medición: Semestral Tendencia Esperada: Ascendente Nivel: Componente	
	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta		Resultado
Informe definitivo 2024	0.00	837,492,767.00	0.0	837,492,767.00	0.0	

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vo. Bo.

  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró



  
C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
**Indicadores - Informe Definitivo 2024**

DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Informe Definitivo 2024	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	10
	Variables Denominador 1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32

**4.-) Tabla de Resultados**  
**Registro Metas**

Periodo	Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Informe Definitivo 2024	46.51162791	20	43	10	32	

Vó. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
 MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
**Indicadores - Informe Definitivo 2024**

DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables			Avance real
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real	
Informe Definitivo 2024	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	20	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real	
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Metas	Metas		Numerador (5)	Denominador (6)	
Informe Definitivo 2024	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)		
	46.51162791	20	43	62.50	20	32

Vo. Bo.

*[Handwritten signature]*

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

*[Handwritten signature]*

C. Angel Isaaq Vázquez Giovanniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
**Indicadores - Informe Definitivo 2024**

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables			Avance real
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real	
Informe Definitivo 2024	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	2	
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	43	32	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Registro Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Informe Definitivo 2024	6.976744186	3	43	2	32	

Vp. Ro.

*[Signature]*

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

*[Signature]*

C. Angel Isaac Vázquez Givanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del gasto  
 Segundo Trimestre 2025



Entidad	Municipio	Registro	Ciclo de Recurso	Clase	Ramo	Mandato	Programa Presupuestario	Programa Comenta - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Resto	Partida Gasto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2025	2	33	1	4	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00	1										
2		2										1	832	\$ 286,979,669.00	\$ 158,079,119.37	\$ 60,476,734.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISMUN	
2		2										2	613	\$0.00	\$ 16,074,013.94	\$ 12,674,013.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA FLUVIAL CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIONES DE SEÑALÉTICAS	
2		2										2	614	\$0.00	\$ 100,756,591.35	\$ 65,556,591.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
2		2										2	325	\$0.00	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
													<b>\$ 286,979,669.00</b>	<b>\$ 286,979,669.00</b>	<b>\$ 173,977,284.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
23	6	1	2025	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
2		2										2	832	\$ 112,890,501.00	\$ 47,355,942.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN	
2		2										1	911	\$ 140,000,000.00	\$ 120,024,079.74	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	Salvamento Financiero	
2		2										1	271	\$0.00	\$ 31,963,659.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPALES DE LEGISLADO CIUDADANA Y TRANSITO PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSOY DE LA DIRECCION GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS	
2		2										1	113	\$ 639,205,983.00	\$ 623,473,224.29	\$ 385,953,258.99	\$ 302,442,812.15	\$ 302,442,812.15	\$ 302,442,812.15	\$ 302,442,812.15		

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Ejercicio del Gasto  
 Segundo Trimestre 2025

DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Base	Modalidad	Programa Presupuestario	Institución Ejecutora	Reasignación Financiera	Rendimiento	Retiro	Tipo de Gasto	Período	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
		2	613	\$0.00	\$	12,114,037.75			\$0.00	\$0.00	2	613	\$0.00	\$	12,114,037.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO P.BLEDO		
		2	614	\$0.00	\$	57,226,621.11			\$0.00	\$0.00	2	614	\$0.00	\$	57,226,621.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SALICAMIENTO MODERNIZACIÓN DEL MODO VIAL RECONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS		
													\$	882,156,1464.00	\$	882,156,1464.00	\$446,078,232.00	\$	352,568,565.16	\$	352,568,565.16	\$	352,568,565.16

Ver Bp.  
 Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Elaboró  
 C. Angel Jasso Yáñez Gubernativo  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025  
 Ciclo del Recurso: 2025  
 Periodo: Segundo Trimestre 2025  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

NO	Folio del SRF	Folio SFAIS	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250202533010	16308	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,414,382.82	\$ 1,414,382.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00	PIEZAS	0.00	0%
2	RO0250202533001	3386	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 965,755.13	\$ 865,753.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4.00	PIEZAS	0.00	0%
3	RO0250202533013	18347	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,852,468.62	\$ 3,852,468.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23.00	PIEZAS	0.00	0%
4	RO0250202533004	24806	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM2A 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,560,515.15	\$ 1,460,515.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.00	PIEZAS	0.00	0%
5	RO0250202533000	41788	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,280,904.22	\$ 5,280,904.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	PIEZAS	0.00	0%
6	RO0250202532999	44638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,727,438.55	\$ 9,727,438.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2967.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
7	RO0250202533006	3485	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 409,431.12	\$ 309,431.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1407.00	METROS LINEALES	0.00	0%
8	RO0250202533007	22105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,795,274.12	\$ 7,795,274.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5589.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
9	RO0250202541178	44808	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 17,525,133.36	\$ 16,525,133.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3614.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
10	RO0250202533011	16313	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,554,786.41	\$ 1,554,786.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2085.00	METROS LINEALES	0.00	0%
11	RO0250202533005	22183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 13,383,849.21	\$ 12,383,849.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	8171.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
12	RO0250202533014	44628	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 19,805,459.64	\$ 18,805,459.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5365.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
13	RO0250202533002	3368	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 2,779,088.95	\$ 1,779,088.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3185.00	METROS LINEALES	0.00	0%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025  
Ciclo del Recurso: 2025  
Periodo: Segundo Trimestre 2025  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

NO	Folio del SFRF	Folio SIFAS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCES FISICOS		
											Meta Programada	Unidad de Medida	% Avance
14	RO0250202533008	22051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancún	\$ 13,130,404.84	\$ 12,130,404.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7955.00	METROS CUADRADOS	0%
15	RO0250202533009	18625	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancún	\$ 8,772,661.74	\$ 7,772,661.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5094.00	METROS CUADRADOS	0%
16	RO0250202532998	19315	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancún	\$ 799,452.59	\$ 699,452.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1332.00	METROS LINEALES	0%
17	RO0250202533012	18851	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancún	\$ 4,179,647.62	\$ 3,179,647.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1816.00	METROS CUADRADOS	0%
18	RO0250202533003	38863	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancún	\$ 3,893,965.20	\$ 2,893,963.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2200.00	METROS LINEALES	0%
19	RO025020253737	1110	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230050001 Cancún	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18.00	VEHICULOS	0%
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 128,900,548.63</b>	<b>\$ 113,500,548.63</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>				

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

Yo. Bc.

Elaboró

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal

C. Angélica Vázquez Giovannelli  
Directora de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2025  
 Ciclo del Recurso: 2025  
 Periodo: Segundo Trimestre 2025  
 Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AVANCES FINANCIEROS					AVANCES FÍSICOS						
No.	Folio del SFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO050202544832	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MERIDA	230050001 Cancun	\$ 12,114,837.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METRO LINEAL	2632.31	0.00	0%
2	RO050202544837	BALIZAMIENTO DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MERIDA	230050001 Cancun	\$ 2,806,855.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METRO LINEAL	5214.42	0.00	0%
3	RO050202544839	MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MERIDA	230050001 Cancun	\$ 47,519,125.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METROS CUADRADOS	19928.72	0.00	0%
4	RO050202544842	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASO EL PERAL EN LA SWZA 248	230050001 Cancun	\$ 6,894,440.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	METROS CUADRADOS	3614.98	0.00	0%

Techo Financiero: \$ 892,156,464.00

TOTALES \$ 69,334,558.88 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Yo, Sr.

Elabora

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Director General de Planeación Municipal

C. Angel Isaac Arzúez Giovannelli  
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Segundo Trimestre 2025

**FORTAMUN DF**

**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**

Frecuencia de medición: Trimestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)		
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Resultado (3) $(3) = (1/2) * 100$	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Resultado(6) $(6) = (4/5) * 100$
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado(6)
Primer Trimestre	223,039,116.00	892,156,464.00	25.0	223,039,116.00	892,156,464.00	25.0
Segundo Trimestre	446,078,232.00	892,156,464.00	50.0	446,078,232.00	892,156,464.00	50.0
Tercer Trimestre	669,117,348.00	892,156,464.00	75.0	892,156,464.00	892,156,464.00	0.0
Cuarto Trimestre	892,156,464.00	892,156,464.00	100.0	892,156,464.00	892,156,464.00	0.0

**Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) \* 100**

**Los datos son acumulados al periodo que se reporta.**

Vo. Bo.



Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Elaboró



C. Angel Ismael Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Informe del Segundo Trimestre 2025

**FORTAMUN DF**  
**Índice en el Ejercicio de Recursos**

Frecuencia de medición: Trimestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Actividad

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			Justificación
	Gasto planeado		(3)=(1/2)*100	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF		(6)=(4/5)*100	
	Numerador	Denominador		Numerador	Denominador		
Primer Trimestre	142,745,034	892,156,464	16.00	122,783,799.45	892,156,464.00	13.76259	
Segundo Trimestre	392,548,844	892,156,464	44.00	352,568,585.16	892,156,464.00	39.52	
Tercer Trimestre	615,587,960	892,156,464	69.00	892,156,464.00	892,156,464.00	0.00	
Cuarto Trimestre	892,156,464	892,156,464	100.00	892,156,464.00	892,156,464.00	0.00	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /  
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)\*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Elaboró



*[Handwritten signature]*

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Segundo Trimestre 2025

DIRECCION GENERAL  
 DE PLANEACION MUNICIPAL



**FORTAMUN**  
**Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública**

Frecuencia de medición: Semestral  
 Tendencia Esperada: Ascendente  
 Nivel: Componente

Periodo	Metas		Resultado
	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Segundo Trimestre	160,000,000.00	446,078,232.00	35.86815
Cuarto Trimestre	327,265,963.00	892,156,464.00	36.68257

Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Avance		Resultado	Justificación
	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta		
159,541,562.08	446,078,232.00	35.76538	#DIV/0!	

Fórmula: (Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública /  
 Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se  
 reporta) \*100

Vo. Bo.

  
 Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
 Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

  
 C. Angel Isaac Vazquez Giovanniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión






**FORTAMUN**  
**Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras**  
**Frecuencia de medición: Semestral**

**Tendencia Esperada: Ascendente**  
**Nivel: Componente**

Periodo	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Segundo Trimestre	225,000,000.00	446,078,232.00	193,027,023.08	446,078,232.00	43.27201
Cuarto Trimestre	452,000,000.00	892,156,464.00			#¡DIV/0!

**Fórmula: (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)\*100**

Vo. Bo.

  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró



C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL





**FORTAMUN**  
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0	446,078,232.00	0.0
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00			#¡DIV/0!

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)\*100

Vo. Bo.

Elaboró

  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



  
C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**FORTAMUN**  
**Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua**  
**Frecuencia de medición: Semestral**

Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0	446,078,232.00	0.0
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00			#¡DIV/0!

Fórmula:  $(\text{Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua} / \text{Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}) * 100$

Vº. Bo.

Elaboró



  
 Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

  
 C. Angel Isaac Vázquez Giovamiello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**FORTAMUN**  
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral  
Tendencia Esperada: Ascendente  
Nivel: Componente

Periodo	Metas		Avance		Justificación
	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	
Segundo Trimestre	0.00	446,078,232.00	0.0	446,078,232.00	0.0
Cuarto Trimestre	0.00	892,156,464.00			#DIV/0!

Fórmula: (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local /  
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se  
reporta)\*100

Vc. Bo.

Elaboró



Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Informe del Segundo Trimestre 2025

**FORTAMUN DF**  
**Índice de Dependencia Financiera**

Frecuencia de medición: Semestral  
 Tendencia Esperada: Descendente  
 Nivel: Propósito

Periodo	Metas (Cifras en pesos)			Avance alcanzado (Cifras en pesos)		
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales <sup>1/</sup>	Resultado (3)=(1/2)	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales <sup>1/</sup>	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)		Numerador (4)	Denominador (5)	Resultado (6)=(4/5)
Segundo Trimestre	446,078,232.0	2,358,005,266.0	0.189176	446,078,232.0	2,878,345,466.07	0.15498
Cuarto Trimestre	892,156,464.0	4,716,010,532.0	0.189176			0.00000

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al período que se reporta.

1./ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
 Dirección General de Planeación Municipal



C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello  
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Segundo Trimestre 2025

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	14
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	63.63636364	14	22	63.64	14	22	
Tercer Trimestre	47.5	19	40	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	#DIV/0!	0	0	


Vo. Bo.

Elaboró

  
Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

  
C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Segundo Trimestre 2025

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	27.27	6	22	27.27	6	22	
Tercer Trimestre	47.5	19	40	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	47.5	19	40	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación



C. Ángel Isaacs Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Indicadores - Segundo Trimestre 2025

**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	22	22

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	40	0

La información que se presenta es acumulada al trimestre.

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	No se tuvo acceso al nuevo sistema SIFAIS durante el primer trimestre
Segundo Trimestre	9.090909091	2	22	9.09	2	22	
Tercer Trimestre	5	2	40	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	5	2	40	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



C. Ángel Isidro Vázquez Giovanniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**GACETA OFICIAL**  
**DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,**  
**QUINTANA ROO.**



**DIRECTORIO**

C. Pablo Gutiérrez Fernández  
Secretaria General del Ayuntamiento

Lic. José de Jesús Rodríguez de Leo  
Dirección General de la  
Unidad Técnica Jurídica y Documental

C. Wilbert Antonio Nahuat Cen  
Centro de Documentación Municipal

[www.cancun.gob.mx](http://www.cancun.gob.mx)

Formato y diseño: J. Soledad Zozaya Díaz.