



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	MBJ/PM/DGPM/DCEI/0772/2024
ASUNTO: ENVIO INFORME SRFT 3T 2024	FECHA	04/10/2024
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RUBRICA DEL TITULAR: C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2024, Año de la Familia"

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Tercer Trimestre 2024 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2024:

- FAIS Municipal 2024
- FORTAMUN 2024

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

AV. NÁDER NO. 8, SM. 5, EDIFICIO PLAZA NÁDER 2DO PISO, C.P. 77500, CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
TELÉFONO: (998) 881 28 00 EXT. 9400

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0240202359160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM 245 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40202	230050001 Cancun	\$ 11,195,970.40	\$ 11,195,970.40	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$ 3,358,563.30	\$3,358,563.30	1483.20	Metros lineales	0.00	0%
2	RO0240302429422	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,002,870.85	\$ 6,002,870.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	67.00	Piezas	0.00	0%
3	RO0240302431314	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,282,838.60	\$ 3,282,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16.00	Piezas	0.00	0%
4	RO0240302431545	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,932,443.75	\$ 5,932,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1600.00	Metros lineales	0.00	0%
5	RO0240302410002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,913,067.32	\$ 4,913,067.32	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	\$ 1,473,292.68	520.77	Metros lineales	0.00	0%
6	RO0240302410053	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,230,175.34	\$ 1,230,175.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Piezas	0.00	0%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	RO0240302410041	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,511,989.72	\$ 1,511,989.72	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	\$ 453,472.23	518.65	Metros lineales	0.00	0%
8	RO0240302417025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,500,000.01	\$ 2,500,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27.00	Piezas	0.00	0%
9	RO0240202358333	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 34981	230050001 Cancun	\$ 12,543,313.95	\$ 12,543,313.95	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	\$ 4,183,562.84	1610.30	Metros lineales	86.47	5.37%
10	RO0240202386757	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 133545	230050001 Cancun	\$ 5,956,719.75	\$ 5,956,719.75	\$1,785,949.89	\$1,785,949.89	\$1,785,949.89	\$1,785,949.89	1608.70	Metros lineales	0.00	0%
11	RO0240302429382	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,940,370.71	\$ 10,940,370.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	135.00	Piezas	0.00	0%
12	RO0240302434492	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,329,854.71	\$ 26,329,854.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2240.10	Metros lineales	0.00	0%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	ROO240302436551	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1 Y 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,393,805.87	\$ 7,393,805.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1868.40	Metros lineales	0.00	0%
14	ROO240302429470	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,915,305.50	\$ 6,915,305.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	84.00	Piezas	0.00	0%
15	ROO240302431431	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,824,892.38	\$ 10,824,892.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1095.00	Metros lineales	0.00	0%
16	ROO240302436383	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,288,030.94	\$ 7,288,030.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1378.80	Metros lineales	0.00	0%
17	ROO240302434535	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,025,887.06	\$ 1,025,887.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.00	Piezas	0.00	0%
18	ROO240202357693	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. IXTEPEC Y AV. 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 35547	230050001 Cancun	\$ 2,050,292.23	\$ 2,050,292.23	\$ 1,489,913.15	\$ 1,489,913.15	\$ 1,489,913.15	\$1,489,913.15	10	Piezas	6.00	60%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
19	RO0240302434632	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 ENTRE 6A PRIVADA EL MANGO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 25,616,708.13	\$ 25,616,708.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1492.30	Metros lineales	0.00	0%
20	RO0240302429846	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 245, AV. CHETUMAL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,572,965.90	\$ 2,572,965.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	36.00	Piezas	0.00	0%
21	RO0240302431357	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 9,523,652.63	\$ 9,523,652.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3748.10	Metros cuadrados	0.00	0%
22	RO0240302431564	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,710,076.09	\$ 1,710,076.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2819.10	Metros lineales	0.00	0%
23	RO0240302431280	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 245, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,327,430.95	\$ 26,327,430.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13103.00	Metros cuadrados	0.00	0%
24	RO0240302410028	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,724,540.17	\$ 6,724,540.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4303.50	Metros cuadrados	0.00	0%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
25	RO0240302410031	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,669,412.44	\$ 4,669,412.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1750.40	Metros cuadrados	0.00	0%
26	RO0240302410057	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 806,522.02	\$ 806,522.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1417.80	Metros lineales	0.00	0%
27	RO0240302431520	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,407,038.92	\$ 2,407,038.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	978.19	Metros cuadrados	0.00	0%
28	RO0240302436146	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SUPERMANZANA 105, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 48,996,158.90	\$ 22,241,179.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35374.00	Metros cuadrados	0.00	0%
29	RO0240202358149	REHABILITACION DE CALLE EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 37143	230050001 Cancun	\$ 31,875,431.32	\$ 31,875,431.32	\$ 21,856,832.38	\$ 21,856,832.38	\$ 21,856,832.38	\$ 21,856,832.38	22,426.00	Metros cuadrados	12383.64	55.22%
30	RO0240202359824	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AV MIGUEL HIDALGO ENTRE AV IXTEPEC Y AV 145 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO - 40076	230050001 Cancun	\$ 2,217,346.16	\$ 2,217,346.16	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	\$ 663,081.36	2,721.00	Metros lineales	0.00	0%

Techo Financiero: \$ 293,922,376.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
31	RO0240202361729	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 47899	230050001 Cancun	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00	Vehiculos	0.00	0%
32	RO0240202361733	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 47904	230050001 Cancun	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00	Vehiculos	0.00	0%

TOTALES \$ 293,922,273.72 | \$ 264,530,133.00 | \$ 35,264,667.83 | \$ 35,264,667.83 | \$ 35,264,667.83 | \$ 35,264,667.83

Vo. Bo.


Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2024
Ciclo del Recurso: 2024
Periodo: Tercer Trimestre
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 837,492,767.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0240102342375	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18	230050001 Cancun	\$ 9,134,735.58	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	\$ 7,274,811.14	Metros Cuadrados	5732.93	4586.34	80.00%
2	RO0240102346533	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DEL BOSQUE ENTRE AV. KABAHA Y AV. NICHUPTÉ	230050001 Cancun	\$ 14,964,651.28	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	\$ 4,486,432.89	Metros Cuadrados	9942.66	2982.80	30%
3	RO0240102346534	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO	230050001 Cancun	\$ 14,204,329.98	\$ 10,260,700.39	\$ 10,260,700.39	\$ 10,260,700.39	\$ 10,260,700.39	\$ 10,260,700.39	Metros Cuadrados	7761.00	5587.92	72%
4	RO0240102346535	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 71 ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PUERTO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 9,131,365.82	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	\$ 2,738,097.48	Metros Cuadrados	5907.22	1772.17	30%
5	RO0240102346536	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ	230050001 Cancun	\$ 17,063,562.54	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	\$ 6,675,714.58	Metros Cuadrados	11462.70	4470.45	39%
6	RO0240202396603	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CIELO NUEVO	230050001 Cancun	\$ 6,659,946.79	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	\$ 1,994,813.66	Metros Cuadrados / Piezas	956.87 / 24	287.061/7	30%
7	RO0240202396615	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 3,879,891.41	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	\$ 936,792.59	Metros Cuadrados	674.13	161.79	24%
8	RO0240302439975	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y BANQUETA EN AV. LAK'IN	230050001 Cancun	\$ 2,718,546.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros lineales	652.25	0.00	0%
9	RO0240302440187	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212	230050001 Cancun	\$ 6,024,018.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	768.08	0.00	0%
10	RO0240302440188	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAKPAK EN LA SMZA. 77	230050001 Cancun	\$ 4,188,321.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	493.29	0.00	0%
11	RO0240302440191	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA AV. POLITÉCNICO DE LA CALLE PEDREGAL A LA CALLE ITZALES	230050001 Cancun	\$ 8,225,972.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Metros Cuadrados	4270.33	0.00	0%
T O T A L E S				\$ 96,195,341.35	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73	\$ 34,367,362.73				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer Trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2024	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00												
		2										1	355	\$0.00	\$ 1,326,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	
		2										2	325	\$0.00	\$ 1,310,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	
		2										2	613	\$0.00	\$ 156,027,503.12	\$ 156,027,503.12	\$ 12,744,754.09	\$ 12,744,754.09	\$ 12,744,754.09	\$ 12,744,754.09	\$ 12,744,754.09	CONSTRUCCIONES DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCION, CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE	
		2										2	614	\$0.00	\$ 135,257,609.60	\$ 108,502,629.88	\$ 22,519,913.74	\$ 22,519,913.74	\$ 22,519,913.74	\$ 22,519,913.74	\$ 22,519,913.74	CONSTRUCCIONES DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALETICAS	
		2										1	832	\$ 293,922,376.00	\$ 102.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
														\$ 293,922,376.00	\$ 293,922,376.00	\$ 264,530,133.00	\$ 35,264,667.83	\$ 35,264,667.83	\$ 35,264,667.83	\$ 35,264,667.83			

Handwritten mark

Handwritten signature



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
 Tercer Trimestre 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 42,345,123.80	\$ 2,847,345.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 20,752,178.07	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	\$ 2,931,606.25	2,931,606.25	CONTRUCCION DE PARQUE EN CIELO NUEVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA SMZA. 247
		2										2	614	\$ 64,498,645.20	\$ 75,443,163.28	\$ 31,435,756.48	\$ 31,435,756.48	\$ 31,435,756.48	\$ 31,435,756.48	\$ 31,435,756.48	31,435,756.48	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE CANCUN
		2										1	113	\$ 580,648,998.00	\$ 588,450,079.74	\$ 490,000,000.00	\$ 443,062,707.66	\$ 443,062,707.66	\$ 443,062,707.66	\$ 443,062,707.66	443,062,707.66	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCYT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS
		2										1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 103,752,213.27	\$ 79,371,666.37	\$ 79,371,666.37	\$ 79,371,666.37	\$ 79,371,666.37	79,371,666.37	Saneamiento Financiero
														\$ 837,492,767.00	\$ 837,492,767.00	\$ 628,119,576.00	\$ 556,801,736.76	\$ 556,801,736.76	\$ 556,801,736.76	\$ 556,801,736.76		

Vo. Bo

Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Angel Isaac Vázquez Giovannello
 Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión