



REFERENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Oficio No.	MBJ/01/08/05/0601/2025
ASUNTO: REPORTES SRFT 2T 2025	EXP. No.:	MBJ/01/08/05/1C.5/2025
CLASIFICACIÓN DOCUMENTO		
Tipo Documento: OFICIO	Fundamento Legal:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
Fecha de Clasificación: 08/JULIO/2025	Unidad Administrativa:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
Pública: <u>SI</u> Reservada: <u>NO</u> Confidencial: <u>NO</u>	Rúbrica del Titular:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO
Información Obligatoria: <u>TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS</u>	Ampliación Periodo de Reserva:	<u>N/A</u>
Periodo de Reserva: <u>N/A</u>	Fecha de Desclasificación:	

“2025, Año de las Mujeres”

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Segundo Trimestre 2025 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2025:

- FAIS Municipal 2025
- FORTAMUN 2025

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

AV. NÁDER NO. 8, SM. 5, EDIFICIO PLAZA NÁDER 2DO PISO, C.P. 77500, CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
TELÉFONO: (998) 881 28 00 EXT. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2025	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	832	\$ 286,979,669.00	\$ 158,079,119.37	\$ 60,476,734.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FAISMUN
		2										2	613	\$0.00	\$ 16,074,013.94	\$ 12,874,013.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIONES DE POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
		2										2	614	\$0.00	\$ 106,756,591.35	\$ 95,556,591.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIONES DE SEÑALETICAS
		2										2	325	\$0.00	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
														\$ 286,979,669.00	\$ 286,979,669.00	\$ 173,977,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
23	5	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 112,890,501.00	\$ 47,355,942.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN
		2										1	911	\$ 140,000,000.00	\$ 120,024,079.74	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	\$ 50,125,973.01	Saneamiento Financiero
		2										1	271	\$0.00	\$ 31,963,658.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO
		2										1	113	\$ 639,265,963.00	\$ 623,478,224.29	\$ 395,952,258.99	\$ 302,442,612.15	\$ 302,442,612.15	\$ 302,442,612.15	\$ 302,442,612.15	\$ 302,442,612.15	PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SMSCYT Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS; PROGRAMA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PRIORITARIAS



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
		2										2	613	\$0.00	\$ 12,114,037.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
		2										2	614	\$0.00	\$ 57,220,521.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	BALIZAMIENTO MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL RECONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS
														\$ 892,156,464.00	\$ 892,156,464.00	\$446,078,232.00	\$ 352,568,585.16	\$ 352,568,585.16	\$ 352,568,585.16	\$ 352,568,585.16		

Vc. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovannello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión




MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Segundo Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250202533010	16308	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,414,382.82	\$ 1,414,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.00	PIEZAS	0.00	0%
2	RO0250202533001	3366	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 965,753.13	\$ 865,753.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.00	PIEZAS	0.00	0%
3	RO0250202533013	18347	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,852,458.62	\$ 3,852,458.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23.00	PIEZAS	0.00	0%
4	RO0250202533004	24906	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,560,515.15	\$ 1,460,515.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17.00	PIEZAS	0.00	0%
5	RO0250202533000	41788	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,280,904.22	\$ 5,280,904.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14.00	PIEZAS	0.00	0%
6	RO0250202532999	44638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,727,438.55	\$ 9,727,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2967.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
7	RO0250202533006	3485	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 409,431.12	\$ 309,431.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1407.00	METROS LINEALES	0.00	0%
8	RO0250202533007	22105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,795,274.12	\$ 7,795,274.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5589.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
9	RO0250202541178	44808	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 17,525,133.36	\$ 16,525,133.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3614.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
10	RO0250202533011	16313	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,554,786.41	\$ 1,554,786.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2085.00	METROS LINEALES	0.00	0%
11	RO0250202533005	22183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 13,383,849.21	\$ 12,383,849.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8171.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
12	RO0250202533014	44528	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245 COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 19,805,459.64	\$ 18,805,459.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5365.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
13	RO0250202533002	3368	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO.	230050001 Cancun	\$ 2,779,088.95	\$ 1,779,088.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3185.00	METROS LINEALES	0.00	0%



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Segundo Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 286,979,669.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
NO	Folio del SRFT	Folio SIFAIS	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
14	RO0250202533008	22051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 13,130,404.84	\$ 12,130,404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7565.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
15	RO0250202533009	18625	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN. QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 8,772,661.74	\$ 7,772,661.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5094.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
16	RO0250202532998	19315	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN. QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 799,452.59	\$ 699,452.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1332.00	METROS LINEALES	0.00	0%
17	RO0250202533012	18551	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,179,647.62	\$ 3,179,647.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1816.00	METROS CUADRADOS	0.00	0%
18	RO0250202533003	38963	CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN. QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,893,963.20	\$ 2,893,963.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2200.00	METROS LINEALES	0.00	0%
19	RO0250202533737	1110	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230050001 Cancun	\$ 6,069,944.34	\$ 5,069,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00	VEHICULOS	0.00	0%
T O T A L E S					\$ 128,900,549.63	\$ 113,500,549.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2025
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Segundo Trimestre 2025
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Techo Financiero: \$ 892,156,464.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCES FINANCIEROS						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0250202544932	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 12,114,037.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO LINEAL	2632.31	0.00	0%
2	RO0250202544937	BALIZAMIENTO DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 2,806,955.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO LINEAL	5214.42	0.00	0%
3	RO0250202544939	MODERNIZACIÓN DEL NODO VIAL DE ACCESO A LA CIUDAD DE CANCÚN - CARRETERA LIBRE A MÉRIDA	230050001 Cancun	\$ 47,519,125.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METROS CUADRADOS	19928.72	0.00	0%
4	RO0250202544942	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASEO EL PERAL EN LA SMZA 248	230050001 Cancun	\$ 6,894,440.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METROS CUADRADOS	3614.98	0.00	0%
TOTALES				\$ 69,334,558.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

TOTALES \$ 69,334,558.86 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



C. Angel Isaac Vázquez Giovanniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL