



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
 Ciclo del Recurso: 2022
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
 Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,115.31	M2	603.94	603.94	100
2	RO0220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,522.61	M2	7432.17	7432.17	100
	RO0220302135625	RESTAURACIÓN DE MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADO	0	0	0
3	RO0220402198536	CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	230050001 Cancun	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 678,779.66	M2	464.4	464.4	100
4	RO0220302135635	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 26,765,089.33	Piezas	324	324	100
5	RO0220302135644	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 1,835,192.73	Piezas	6	6	100
6	RO0220302135663	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	230050001 Cancun	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	Lote	1	1	100
7	RO0220402198526	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL	230050001 Cancun	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$0.00	Lote	1	1	100
8	RO0220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,619.23	M2	921.52	921.52	100
T O T A L E S				\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 45,749,227.36				

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovianniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ **207,395,932.00**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 3,909,908.22	2438	Metros lineales	2438.00	100
2	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 717,761.10	4317.00	Metros lineales	4317.00	100
3	8336	RO0220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,597,125.67	19213	Metros cuadrados	19213.00	100
4	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 2,555,027.03	4607.00	Metros lineales	4607.00	100
5	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 2,220,638.52	666	Metros lineales	666.00	100
6	8267	RO0220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 7,314,709.84	11786	Metros cuadrados	11786.00	100
7	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 601,849.27	2372	Metros lineales	2372.00	100
8	7988	RO0220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 0.00	10585	Metros cuadrados	10585.00	100
9	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 211,672.93	2541	Metros lineales	2541.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
10	8053	RO0220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,682,828.58	24838	Metros cuadrados	24838.00	100
11	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 8,415,708.12	198	Piezas	198.00	100
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,802,738.35	44	Piezas	44.00	100
13	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 4,489,459.86	3164	Metros cuadrados	3164.00	100
14	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 1,165,324.89	2623.70	Metros cuadrados	2623.70	100
15	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,707,786.96	3677.00	Metros cuadrados	3677.00	100
16	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 4,645,060.42	5393	Metros cuadrados	5393.00	100
17	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 881,213.60	1659	Metros Cuadrados	1659.00	100
18	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 398,024.13	2863.6	Metros lineales	2863.60	100
19	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 2,053,935.57	3734.9	Metros Cuadrados	3734.90	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ **207,395,932.00**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
20	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 3,902,884.93	3541	Metros Cuadrados	3541.00	100
21	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 2,275,135.41	227	Piezas	227.00	100
22	139170	RO0220302114597	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 80,831.05	581.8	Metros cuadrados	581.80	100
23	143060	RO0220302115698	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 120,380.12	642.5	Metros cuadrados	642.50	100
24	148300	RO0220302116997	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SMZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,059,646.97	23	Piezas	23.00	100
25	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,524,072.61	1388	Metros lineales	1388.00	100
26	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,046,680.61	28	Pozos	28.00	100
27	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 20,308,219.89	130	Pozos	130.00	100
28	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 619,459.31	4	Pozos	4.00	100
29	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 10,799,813.72	75	Pozos	75.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
 Ciclo del Recurso: 2022
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
 Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
30	85277	RO0220202080869	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 544,934.16	239.15	Metros lineales	239.15	100
31	97382	RO0220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 9,177,872.17	5,166.00	Metros lineales	5166.00	100
32	138401	RO0220302114386	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 2,608,351.62	1,065.70	Metros cuadrados	1065.70	100
33	139088	RO0220302114576	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARÍA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 259	230050001 Cancun	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 1,530,466.82	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
34	142333	RO0220302115495	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 1,238,117.28	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
35	148375	RO0220302117020	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	230050001 Cancun	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 998,446.31	6	Pozos	6.00	100
36	54966	RO0220302130905	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 1,684,668.00	106	Computadoras	106.00	100
37	54983	RO0220302130907	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 9,019.00	9	Impresoras	9.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
 Ciclo del Recurso: 2022
 Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
 Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
38	55006	R00220302130908	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 0.00	1	Escaner	1.00	100
39	55437	R00220302137987	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	49	Mobiliario y equipo	49.00	100
40	57839	R00220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	2847	Otros	2847.00	100
41	53929	R00220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 0.00	47	Vehículos	47.00	100
TOTALES					\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 151,136,647.38				

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
 Cuarto trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Parlida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
				2								1	832	\$ 100,126,753.70	\$ 299,664.83	\$ 299,664.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión de FISM
				2								2	355	\$ 750,000.00	\$ 1,784,564.49	\$ 1,784,564.49	\$ 1,784,564.49	\$ 1,784,564.49	\$ 1,784,564.49	\$ 1,006,374.82	\$ 0.00	Gastos indirectos
				2								2	515	\$ 2,462,946.96	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 4,124,010.52	\$ 1,924,166.52	\$ 0.00	PRODIM
				2								2	613	\$ 16,559,875.06	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 65,572,727.63	\$ 0.00	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
				2								2	616	\$ 14,732,674.14	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 21,296,542.33	\$ 0.00	Construcción de señalética en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovia; INTERVENCION EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
				2								2	615	\$ 72,763,682.14	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 61,336,816.08	\$ 0.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO
														\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 151,136,647.38	\$ 0.00	
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
				2								2	832	\$ 61,754,213.00	\$ 3,454.36	\$ 3,454.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
				2								2	616	\$ 0.00	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,115.31	\$ 0.00	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2
				2								2	615	\$ 0.00	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,522.61	\$ 0.00	REHABILITACIÓN DE AV. 135



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2												2	617	\$0.00	\$ 47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$32,070,589.44	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES; PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL; CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23
2												1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,413,952.45	\$ 507,589,339.95	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPYT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
2												1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	Sanamiento Financiero
2												1	339	\$0.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 333,306.67	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 687,675,489.64	\$ 687,675,489.64	\$ 687,669,025.05	\$ 653,221,873.98	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales