



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO230202231744	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 1,625,809.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	138.66	Metros Cuadrados	0	0
2	ROO230202231748	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	230050001 Cancun	\$ 27,902,163.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14656.99	Metros Cuadrados	0	0
3	ROO230202231751	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ.	230050001 Cancun	\$ 15,554,833.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11772.91	Metros Cuadrados	0	0
4	ROO230202231753	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	230050001 Cancun	\$ 3,739,212.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1455.38	Metros Cuadrados	0	0
5	ROO230202231756	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	230050001 Cancun	\$ 25,227,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13411.60	Metros Cuadrados	0	0
TOTALES				\$ 74,049,809.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	30576	RO0230202217300	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,334,980.71	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2686.1	Metros cuadrados	0.00	0
2	65525	RO0230202222319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,611,727.53	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10220.00	Metros cuadrados	0.00	0
3	37282	RO0230202218531	REHABILITACION DE CALLES EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 19,147,498.33	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17012.00	Metros cuadrados	0.00	0
4	43558	RO0230202219589	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,504,738.35	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4824.30	Metros cuadrados	0.00	0
5	73768	RO0230202223421	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,832,499.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11087.00	Metros lineales	0.00	0
6	62704	RO0230202221881	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,780,652.95	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25155.00	Metros cuadrados	0.00	0
7	62818	RO0230202221901	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,681,586.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7055.90	Metros lineales	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
8	68349	RO0230202222652	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,753,544.48	\$ 25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	33224.00	Metros cuadrados	0.00	0
9	38565	RO0230202218784	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,950,908.08	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7432.90	Metros lineales	0.00	0
10	30672	RO0230202217320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,186,079.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	525.00	Metros cuadrados	0.00	0
11	30794	RO0230202217350	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 267,203.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	628.73	Metros lineales	0.00	0
12	30441	RO0230202217284	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 327,143.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.00	Pozos	0.00	0
13	81293	RO0230202224431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,006,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	482.00	Metros lineales	0.00	0
14	65640	RO0230202222338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,227,071.52	\$ 13,415,035.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4363.40	Metros lineales	0.00	0
15	65773	RO0230202222351	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,665,484.46	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3917.90	Metros lineales	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
16	65815	RO0230202222358	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,252,870.95	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00	Pozos	0.00	0
17	38243	RO0230202218723	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 164,231.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7.00	Pozos	0.00	0
18	30230	RO0230202217239	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,029,154.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	621.79	Metros lineales	0.00	0
19	39673	RO0230202218955	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,160,753.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11.00	Pozos	0.00	0
20	68844	RO0230202222735	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,045,731.62	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00	Pozos	0.00	0
21	62413	RO0230202221843	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,548,085.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1668.00	Metros lineales	0.00	0
22	63039	RO0230202221939	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,040,532.35	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	120.00	Piezas	0.00	0
23	31639	RO0230202217487	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,254,097.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00	Piezas	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: Segundo Trimestre
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
24	43881	ROO230202219626	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,146,874.37	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	112	Piezas	0.00	0
TOTALES					\$191,919,945.81	\$ 80,122,552.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				


Vo. Bo.

Elaboró


 Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL


 C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo Trimestre 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2023	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	617	\$0.00	\$ 9,732,197.85	\$ 3,338,439.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA
		2										2	614	\$0.00	\$ 116,319,222.08	\$ 41,692,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCION DE CALLES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE CALLES; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS;
		2										2	613	\$0.00	\$ 65,868,525.88	\$ 35,091,914.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO
		2										1	832	\$ 279,493,481.00	\$ 87,573,535.19	\$ 87,573,535.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM
														\$ 279,493,481.00	\$ 279,493,481.00	\$ 167,696,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	5	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 124,997,887.00	\$ 50,948,077.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 1,625,809.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo Trimestre 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
		2										2	614	\$0.00	\$ 47,196,210.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH; RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ; CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.		
		2										2	617	\$0.00	\$ 25,227,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21		
		2										1	113	\$ 543,423,357.00	\$ 543,423,357.00	\$340,000,000.00	\$ 258,753,651.73	\$ 258,753,651.73	\$ 258,753,651.73	\$ 258,753,651.73	\$ 258,753,651.73	Sueldos y salarios del personal de SSPyT y de la Dirección del Bomberos; Sueldos y Salarios para Dependencias y Entidades Municipales Prioritarias		
		2										1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 69,210,620.00	\$ 55,510,219.05	\$ 55,510,219.05	\$ 55,510,219.05	\$ 55,510,219.05	\$ 55,510,219.05	Saneamiento Financiero		
														\$ 818,421,244.00	\$ 818,421,244.00	\$ 409,210,620.00	\$ 314,263,870.78	\$ 314,263,870.78	\$ 314,263,870.78	\$ 314,263,870.78	\$ 314,263,870.78			

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión