



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/0575/2021
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDACIÓN 1er TRIM 2021 SRFT	FECHA	13/04/2021
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	13/04/2022
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/220321-01/III/2021, por este medio me permito remitir los reportes del **Primer Trimestre 2021** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal 2021
- FORTAMUN 2021
- FONDO METROPOLITANO 2020 (REFRENDO)

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFD/VAZUL*



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Primer trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	832	\$ 65,165,644.86	\$ 65,165,644.86	\$32,838,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM
												2	615	\$ 44,297,132.14	\$ 44,297,132.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de Pavimentos en diversos puntos del Municipio de Benito Juárez
														\$ 109,462,777.00	\$ 109,462,777.00	\$32,838,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	5	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	832	\$ 1,996,185.00	\$ 1,996,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN
												1	113	\$ 475,234,728.00	\$ 475,234,728.00	\$ 145,088,307.00	\$89,384,057.85	\$89,384,057.85	\$89,384,057.85	\$89,384,057.85	\$89,384,057.85	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
		2										2	619	\$ 4,286,071.00	\$ 4,286,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Rehabilitación Academia de policías del MBJ
		2										1	911	\$ 98,836,250.00	\$ 98,836,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sanamiento Financiero
														\$ 580,353,234.00	\$ 580,353,234.00	\$ 145,088,307.00	\$ 89,384,057.85	\$ 89,384,057.85	\$ 89,384,057.85	\$ 89,384,057.85	\$ 89,384,057.85	

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Primer Trimestre 2021
FAIS Municipal 2021

Techo Financiero:	\$	109,462,777.00
Ministración:	\$	32,838,834.00
Ejercido:		\$0.00
Número de proyectos registrados:		23

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210101883883	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3268	\$ 1,066,526.740	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	1687.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883884	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3290	\$ 1,975,475.060	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3090.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3309	\$ 2,633,608.170	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	4150.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883889	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3326	\$ 762,552.080	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	1199.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883890	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3351	\$ 1,004,819.400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	1518.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883891	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3367	\$ 1,941,628.320	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3125.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883893	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3377	\$ 3,649,642.050	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	5733.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883895	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3394	\$ 3,566,010.900	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	5629.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883897	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3519	\$ 1,886,126.280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3292.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883898	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3521	\$ 879,248.890	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	1609.00	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101883899	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, CALLE 61 - 3535	\$ 1,079,477.270	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	1861.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101883902	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABANCHEL (HEBERTO CASTILLO) - 3552	\$ 7,846,011.260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	9319.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CACÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7127	\$ 3,184,277.300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	6229.30	0.00	0.00%	#¡DIV/0!

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210101884040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7250	\$ 400,713.620	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	789.15	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101884080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8661	\$ 1,313,020.890	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2121.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8738	\$ 2,509,475.860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	4016.30	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8848	\$ 2,485,437.000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3876.80	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8898	\$ 1,440,863.230	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2328.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884091	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 8977	\$ 255,494.600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	385.77	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9050	\$ 2,239,901.780	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	3313.20	0.00	0.00%	0.00%
ROO210101884098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9141	\$ 2,014,716.080	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	2904.50	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9188	\$ 81,714.940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	89.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
ROO210101884103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9219	\$ 80,390.370	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros cuadrados de construcción	87.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!
Totales=		\$ 44,297,132.140	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Primer Trimestre 2021
Fondo Metropolitano 2020 REFRENDO

Techo Financiero:	\$	28,906,565.39
Ministración:	\$	27,081,794.80
Ejercido:	\$	12,030,572.21
Reintegro capital:	\$	1,824,770.59
Reintegro de rendimientos financieros:	\$	125,587.01
Número de proyectos registrados:		1

Folio	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO20030179 0345	DGPM/2158/2020 (19-11-2020)	IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2	\$ 27,081,794.80	\$ 27,081,794.80	\$ 27,081,794.80	\$12,030,572.21	\$12,030,572.21	\$12,030,572.21	ML	2624.51	1968.38	75.00%	44.42%
T o t a l e s=			\$ 27,081,794.80	\$ 27,081,794.80	\$ 27,081,794.80	\$12,030,572.21	\$12,030,572.21	\$12,030,572.21					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

