



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/01575/2021
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDACIÓN 3ER TRIM 2021 SRFT	FECHA	13/10/2021
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA: SI RESERVADA: NO CONFIDENCIAL: NO INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	UNIDAD: RÚBRICA DEL TITULAR:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA: FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	 <u>13/10/2022</u>
	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/230921-02/IX/2021, por este medio me permito remitir los reportes del **Tercer Trimestre 2021** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal 2021
- FORTAMUN 2021

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFDN/AZUL*



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2021	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00												
		2										1	832	\$ 65,165,644.86	\$587,764.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM	
		2										2	355	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Gastos indirectos	
		2										2	515	\$0.00	\$2,184,079.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PRODIM	
		2										2	613	\$0.00	\$7,973,895.98	\$5,442,620.42	\$5,064,498.73	\$5,064,498.73	\$5,064,498.73	\$5,064,498.73	\$5,064,498.73	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE; CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN	
		2										2	616	\$0.00	\$7,445,304.47	\$7,445,304.47	\$2,233,591.34	\$2,233,591.34	\$2,233,591.34	\$2,233,591.34	\$2,233,591.34	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	
		2										2	615	\$ 44,297,132.14	\$90,671,733.05	\$85,628,577.11	\$65,020,398.15	\$65,020,398.15	\$65,020,398.15	\$65,020,398.15	\$65,020,398.15	Construcción de guarderías y banquetes; rehabilitación de guarderías; rehabilitación de revestimiento; Pavimentos en diversos puntos del Municipio de Benito Juárez	
														\$ 109,462,777.00	\$ 109,462,777.00	\$ 98,516,582.60	\$ 72,318,488.22	\$72,318,488.22	\$72,318,488.22	\$72,318,488.22	\$72,318,488.22		
23	5	1	2021	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00												
		2										1	832	\$ 1,996,185.00	\$ 156,856,228.01	\$11,767,915.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTAMUN	
		2										1	113	\$ 475,234,728.00	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	\$ 380,216,138.71	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y unidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19	
		2										2	619	\$ 4,286,071.00	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 4,272,921.99	\$ 2,564,064.31	\$2,564,062.35	\$2,564,062.35	Rehabilitación Academia de policías del MBJ	
		2										1	911	\$ 98,836,250.00	\$ 39,007,944.69	\$ 39,007,944.69	\$ 34,734,594.71	\$ 34,734,594.71	\$ 34,734,594.71	\$ 34,734,594.71	\$ 34,734,594.71	\$ 34,734,594.71	Sanamiento Financiero
														\$ 580,353,234.00	\$ 580,353,234.00	\$ 435,264,921.00	\$ 419,223,655.41	\$ 419,223,655.41	\$ 417,514,797.73	\$ 417,514,795.77	\$ 417,514,795.77		

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Tercer Trimestre 2021
FAIS Municipal 2021

Techo Financiero:	\$	109,462,777.00
Ministración:	\$	98,516,502.00
Ejercido:	\$	72,318,488.22
Número de proyectos registrados:		112

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Finan.	
RO0210101883883	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3268	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	\$ 1,063,239.65	Metros cuadrados de construcción	1687.00	1687.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883884	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3290	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	\$ 1,970,175.59	Metros cuadrados de construcción	3090.00	3090.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3309	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	\$ 2,626,276.82	Metros cuadrados de construcción	4150.00	4150.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883889	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3326	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	\$ 760,927.68	Metros cuadrados de construcción	1199.00	1199.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883890	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3351	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	\$ 1,002,402.88	Metros cuadrados de construcción	1518.00	1518.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883891	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA DIAGONAL TULUM - 3367	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	\$ 1,936,481.38	Metros cuadrados de construcción	3125.00	3125.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883893	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3377	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	\$ 3,648,750.20	Metros cuadrados de construcción	5733.00	5733.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883895	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK - 3394	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	\$ 3,565,069.88	Metros cuadrados de construcción	5629.00	5629.00	100.000%	100.000000%
RO0210101883897	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3519	\$ 1,884,515.55	\$ 1,778,797.06	\$ 1,778,797.06	\$ 1,778,797.06	\$ 1,778,797.06	\$ 1,778,797.06	Metros cuadrados de construcción	3292.00	3094.48	94.000%	94.390150%
RO0210101883898	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 17 - 3521	\$ 878,298.62	\$ 829,027.39	\$ 829,027.39	\$ 829,027.39	\$ 829,027.39	\$ 829,027.39	Metros cuadrados de construcción	1609.00	1512.46	94.000%	94.390151%
RO0210101883899	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, CALLE 61 - 3535	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	\$ 1,077,838.64	Metros cuadrados de construcción	1861.00	1861.00	100.000%	100.000000%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
RO0210101883902	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA CARABANCHEL (HEBERTO CASTILLO) - 3552	\$ 7,763,156.46	\$ 7,763,156.46	\$ 7,577,759.40	\$ 7,577,759.40	\$ 7,577,759.40	\$ 7,577,759.40	Metros cuadrados de construcción	9319.00	9132.62	98.000%	97.611834%
RO0210101884034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7127	\$ 3,179,862.82	\$ 3,179,862.82	\$ 3,055,509.32	\$ 3,055,509.32	\$ 3,055,509.32	\$ 3,055,509.32	Metros cuadrados de construcción	6229.30	5980.13	96.000%	96.089344%
RO0210101884040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA COSTA MAYA - 7250	\$ 400,257.45	\$ 400,257.45	\$ 384,604.75	\$ 384,604.75	\$ 384,604.75	\$ 384,604.75	Metros cuadrados de construcción	789.15	757.58	96.000%	96.089342%
RO0210101884080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8661	\$ 1,299,166.18	\$ 1,277,943.37	\$ 1,277,943.37	\$ 1,277,943.37	\$ 1,277,943.37	\$ 1,277,943.37	Metros cuadrados de construcción	2121.00	2078.58	98.000%	98.366428%
RO0210101884081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8738	\$ 2,484,060.95	\$ 2,443,482.04	\$ 2,443,482.04	\$ 2,443,482.04	\$ 2,443,482.04	\$ 2,443,482.04	Metros cuadrados de construcción	4016.30	3935.97	98.000%	98.366429%
RO0210101884083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8848	\$ 2,460,286.36	\$ 2,420,095.82	\$ 2,420,095.82	\$ 2,420,095.82	\$ 2,420,095.82	\$ 2,420,095.82	Metros cuadrados de construcción	3876.80	3799.26	98.000%	98.366428%
RO0210101884086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ - 8898	\$ 1,425,708.34	\$ 1,402,418.37	\$ 1,402,418.37	\$ 1,402,418.37	\$ 1,402,418.37	\$ 1,402,418.37	Metros cuadrados de construcción	2328.00	2281.44	98.000%	98.366428%
RO0210101884091	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 8977	\$ 251,565.05	\$ 247,898.33	\$ 247,898.33	\$ 247,898.33	\$ 247,898.33	\$ 247,898.33	Metros cuadrados de construcción	385.77	381.91	99.000%	98.542437%
RO0210101884095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN - 9050	\$ 2,204,758.42	\$ 2,172,622.66	\$ 2,172,622.66	\$ 2,172,622.66	\$ 2,172,622.66	\$ 2,172,622.66	Metros cuadrados de construcción	3313.20	3280.07	99.000%	98.542436%
RO0210101884098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN- 9141	\$ 1,983,086.84	\$ 1,954,182.09	\$ 1,954,182.09	\$ 1,954,182.09	\$ 1,954,182.09	\$ 1,954,182.09	Metros cuadrados de construcción	2904.50	2875.46	99.000%	98.542436%
RO0210101884102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN- 9188	\$ 80,482.42	\$ 79,309.34	\$ 79,309.34	\$ 79,309.34	\$ 79,309.34	\$ 79,309.34	Metros cuadrados de construcción	89.00	88.11	99.000%	98.542439%
RO0210101884103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA PUERTO JUÁREZ ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA LAK'IN- 9219	\$ 79,102.73	\$ 77,949.75	\$ 77,949.75	\$ 77,949.75	\$ 77,949.75	\$ 77,949.75	Metros cuadrados de construcción	87.00	86.13	99.000%	98.542427%
RO0210201924107	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 48408	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
RO0210201923726	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47768	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
RO0210201923718	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47763	\$ 1,178,180.55	\$ 611,681.09	\$ 611,681.09	\$ 611,681.09	\$ 611,681.09	\$ 611,681.09	Pozo	9.00	4.68	52.000%	51.917432%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201923740	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47779	\$ 261,642.42	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	Pozo	2.00	1.04	52.000%	51.917430%
ROO210201913766	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227 - 23388	\$ 2,709,461.00	\$ 2,709,461.00	\$ 2,331,339.31	\$ 2,331,339.31	\$ 2,331,339.31	\$ 2,331,339.31	Metros lineales	1180.00	1014.80	86.000%	86.044394%
ROO210201923589	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47661	\$ 261,642.42	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	Pozo	2.00	1.04	52.000%	51.917430%
ROO210201923696	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47746	\$ 392,726.85	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	Pozo	3.00	1.56	52.000%	51.917431%
ROO210201923698	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47747	\$ 1,047,622.56	\$ 543,898.73	\$ 543,898.73	\$ 543,898.73	\$ 543,898.73	\$ 543,898.73	Pozo	8.00	4.16	52.000%	51.917432%
ROO210201923704	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47752	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
ROO210201923708	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47757	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
ROO210201923667	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47730	\$ 392,726.85	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	\$ 203,893.69	Pozo	3.00	1.56	52.000%	51.917431%
ROO210201923677	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47737	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
ROO210201923690	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47743	\$ 131,084.43	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	\$ 68,055.67	Pozo	1.00	0.52	52.000%	51.917432%
ROO210201923724	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47766	\$ 261,642.42	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	Pozo	2.00	1.04	52.000%	51.917430%
ROO210201923734	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47773	\$ 261,642.42	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	\$ 135,838.02	Pozo	2.00	1.04	52.000%	51.917430%
ROO210201923736	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 47775	\$ 420,101.91	\$ 218,106.12	\$ 218,106.12	\$ 218,106.12	\$ 218,106.12	\$ 218,106.12	Pozo	4.00	2.08	52.000%	51.917431%
ROO210201914479	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24520	\$ 33,066.54	\$ 14,023.01	\$ 14,023.01	\$ 14,023.01	\$ 14,023.01	\$ 14,023.01	Metros lineales	456.05	191.54	42.000%	42.408459%
ROO210201913066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21756	\$ 159,704.79	\$ 159,704.79	\$ 83,117.56	\$ 83,117.56	\$ 83,117.56	\$ 83,117.56	M2 de construcción	30.00	19.20	64.000%	52.044500%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201913082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21789	\$ 1,424,343.92	\$ 1,424,343.92	\$ 741,292.65	\$ 741,292.65	\$ 741,292.65	\$ 741,292.65	M2	2108.30	1349.31	64.000%	52.044498%
ROO210201914489	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24535	\$ 2,850.78	\$ 1,426.07	\$ 1,426.07	\$ 1,426.07	\$ 1,426.07	\$ 1,426.07	Metros lineales	4.00	1.68	42.000%	50.023853%
ROO210201914507	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24567	\$ 2,280.43	\$ 950.71	\$ 950.71	\$ 950.71	\$ 950.71	\$ 950.71	Metros lineales	3.00	1.26	42.000%	41.689944%
ROO210201913102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21818	\$ 3,548,789.09	\$ 3,548,789.09	\$ 1,846,949.49	\$ 1,846,949.49	\$ 1,846,949.49	\$ 1,846,949.49	M2 de construcción	4916.30	3146.43	64.000%	52.044499%
ROO210201913120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN - 21846	\$ 3,899,768.23	\$ 3,899,768.23	\$ 2,029,614.82	\$ 2,029,614.82	\$ 2,029,614.82	\$ 2,029,614.82	M2 de construcción	5683.00	3636.86	64.000%	52.044499%
ROO210201914553	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24673	\$ 18,813.82	\$ 8,081.06	\$ 8,081.06	\$ 8,081.06	\$ 8,081.06	\$ 8,081.06	Metros lineales	260.33	109.34	42.000%	42.952787%
ROO210201914563	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24702	\$ 95,208.18	\$ 39,692.25	\$ 39,692.25	\$ 39,692.25	\$ 39,692.25	\$ 39,692.25	Metros lineales	678.90	285.14	42.000%	41.689958%
ROO210201913145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21949	\$ 844,949.78	\$ 844,949.78	\$ 439,749.88	\$ 439,749.88	\$ 439,749.88	\$ 439,749.88	M2 de construcción	1256.90	804.42	64.000%	52.044499%
ROO210201913178	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22031	\$ 555,907.17	\$ 555,907.17	\$ 166,772.15	\$ 166,772.15	\$ 166,772.15	\$ 166,772.15	Metros lineales	3739.00	1121.70	30.000%	30.000000%
ROO210201914581	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24740	\$ 72,403.83	\$ 30,185.12	\$ 30,185.12	\$ 30,185.12	\$ 30,185.12	\$ 30,185.12	Metros lineales	394.82	165.82	42.000%	41.689949%
ROO210201914624	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 24825	\$ 881,036.66	\$ 881,036.66	\$ 189,567.84	\$ 189,567.84	\$ 189,567.84	\$ 189,567.84	M2 de construcción	3144.00	660.24	21.000%	21.516453%
ROO210201914638	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 24846	\$ 571,209.19	\$ 571,209.19	\$ 122,903.96	\$ 122,903.96	\$ 122,903.96	\$ 122,903.96	M2 de construcción	2211.20	464.35	21.000%	21.516454%
ROO210201913254	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22190	\$ 46,645.08	\$ 46,645.08	\$ 13,993.53	\$ 13,993.53	\$ 13,993.53	\$ 13,993.53	Señalética(s)	242.00	72.60	30.000%	30.000013%
ROO210201913263	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22233	\$ 112,139.89	\$ 112,139.89	\$ 33,641.97	\$ 33,641.97	\$ 33,641.97	\$ 33,641.97	Metros lineales	722.92	216.86	30.000%	30.000003%
ROO210201914688	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 24983	\$ 2,077,534.01	\$ 2,077,534.01	\$ 447,011.63	\$ 447,011.63	\$ 447,011.63	\$ 447,011.63	M2 de construcción	6839.90	1436.38	21.000%	21.516453%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201913294	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22322	\$ 292,969.47	\$ 292,969.47	\$ 87,890.84	\$ 87,890.84	\$ 87,890.84	\$ 87,890.84	Señalética(s)	1702.00	510.60	30.000%	30.000000%
ROO210201913327	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22403	\$ 443,447.79	\$ 443,447.79	\$ 133,034.34	\$ 133,034.34	\$ 133,034.34	\$ 133,034.34	Señalética(s)	2066.00	619.80	30.000%	30.000001%
ROO210201914742	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 25100	\$ 77,738.53	\$ 77,738.53	\$ 16,726.57	\$ 16,726.57	\$ 16,726.57	\$ 16,726.57	M2 de construcción	294.35	61.81	21.000%	21.516448%
ROO210201914762	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 25127	\$ 692,886.88	\$ 692,886.88	\$ 149,084.68	\$ 149,084.68	\$ 149,084.68	\$ 149,084.68	M2 de construcción	2605.50	547.16	21.000%	21.516453%
ROO210201913525	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22822	\$ 159,816.38	\$ 159,816.38	\$ 47,944.91	\$ 47,944.91	\$ 47,944.91	\$ 47,944.91	Metros lineales	938	281.40	30.000%	29.999997%
ROO210201913561	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22915	\$ 172,992.73	\$ 172,992.73	\$ 51,897.82	\$ 51,897.82	\$ 51,897.82	\$ 51,897.82	Señalética(s)	1,357	407.10	30.000%	30.000001%
ROO210201914268	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24148	\$ 256,243.14	\$ 256,243.14	\$ 94,180.54	\$ 94,180.54	\$ 94,180.54	\$ 94,180.54	Metros lineales	930.00	344.10	37.000%	36.754365%
ROO210201914272	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24152	\$ 46,173.37	\$ 46,173.37	\$ 16,970.13	\$ 16,970.13	\$ 16,970.13	\$ 16,970.13	Metros lineales	486.00	179.82	37.000%	36.753068%
ROO210201914274	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24153	\$ 182,089.11	\$ 182,089.11	\$ 66,925.49	\$ 66,925.49	\$ 66,925.49	\$ 66,925.49	Metros lineales	383.00	141.71	37.000%	36.754252%
ROO210201913655	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23148	\$ 104,560.72	\$ 104,560.72	\$ 31,368.22	\$ 31,368.22	\$ 31,368.22	\$ 31,368.22	Metros lineales	762.75	228.90	30.010%	30.000004%
ROO210201913700	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23232	\$ 153,440.73	\$ 153,440.73	\$ 46,032.22	\$ 46,032.22	\$ 46,032.22	\$ 46,032.22	Metros lineales	582.93	174.90	30.000%	30.000001%
ROO210201913681	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23196	\$ 266,502.32	\$ 266,502.32	\$ 79,950.69	\$ 79,950.69	\$ 79,950.69	\$ 79,950.69	Metros lineales	1144.80	343.50	30.010%	29.999998%
ROO210201914437	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24411	\$ 3,737,063.65	\$ 1,557,980.11	\$ 1,557,980.11	\$ 1,557,980.11	\$ 1,557,980.11	\$ 1,557,980.11	Metros lineales	2350.00	987.00	42.000%	41.689954%
ROO210201913724	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23328	\$ 158,116.21	\$ 158,116.21	\$ 47,434.86	\$ 47,434.86	\$ 47,434.86	\$ 47,434.86	Metros lineales	846	253.80	30.000%	29.999998%
ROO210201913743	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23347	\$ 454,371.58	\$ 454,371.58	\$ 136,311.47	\$ 136,311.47	\$ 136,311.47	\$ 136,311.47	Metros lineales	1683.00	504.80	30.000%	29.999999%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201914465	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24487	\$ 1,148,769.37	\$ 478,921.42	\$ 478,921.42	\$ 478,921.42	\$ 478,921.42	\$ 478,921.42	Metros lineales	1555.40	653.27	42.000%	41.689954%
ROO210201914473	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24503	\$ 321,541.41	\$ 134,050.46	\$ 134,050.46	\$ 134,050.46	\$ 134,050.46	\$ 134,050.46	Metros lineales	1534.70	644.57	42.000%	41.689952%
ROO210201914520	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24585	\$ 189,276.15	\$ 78,909.14	\$ 78,909.14	\$ 78,909.14	\$ 78,909.14	\$ 78,909.14	Metros lineales	2406.40	1010.69	42.000%	41.689954%
ROO210201914534	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24617	\$ 31,926.32	\$ 13,547.65	\$ 13,547.65	\$ 13,547.65	\$ 13,547.65	\$ 13,547.65	Metros lineales	416.20	174.80	42.000%	42.434111%
ROO210201913010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 227 - 21651	\$ 9,112,313.52	\$ 7,738,490.76	\$ 6,467,243.23	\$ 6,467,243.23	\$ 6,467,243.23	\$ 6,467,243.23	M2 de construcción	10064.00	7044.80	70.000%	70.972572%
ROO210201913026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21693	\$ 5,710,374.90	\$ 5,710,374.90	\$ 2,971,935.99	\$ 2,971,935.99	\$ 2,971,935.99	\$ 2,971,935.99	M2 de construcción	7830.80	5011.71	64.000%	52.044499%
ROO210201914576	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24726	\$ 45,608.71	\$ 19,014.25	\$ 19,014.25	\$ 19,014.25	\$ 19,014.25	\$ 19,014.25	Metros lineales	393.00	165.06	42.000%	41.589954%
ROO210201914599	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 24780	\$ 3,176,013.22	\$ 3,176,013.22	\$ 683,365.40	\$ 683,365.40	\$ 683,365.40	\$ 683,365.40	M2 de construcción	12061.00	2532.81	21.000%	21.516453%
ROO210201913048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21730	\$ 211,701.71	\$ 211,701.71	\$ 110,179.09	\$ 110,179.09	\$ 110,179.09	\$ 110,179.09	M2 de construcción	93.00	59.52	64.000%	52.044497%
ROO210201913134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 21878	\$ 2,770,692.47	\$ 2,770,692.47	\$ 1,441,993.01	\$ 1,441,993.01	\$ 1,441,993.01	\$ 1,441,993.01	M2 de construcción	4135.00	2646.40	64.000%	52.044499%
ROO210201913200	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22071	\$ 200,318.27	\$ 200,318.27	\$ 60,095.48	\$ 60,095.48	\$ 60,095.48	\$ 60,095.48	Señalética(s)	719.00	215.70	30.000%	30.000000%
ROO210201914706	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 25024	\$ 3,582,732.18	\$ 3,582,732.18	\$ 770,876.89	\$ 770,876.89	\$ 770,876.89	\$ 770,876.89	M2 de construcción	10379.00	2179.59	21.000%	21.516453%
ROO210201914718	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN QUINTANA ROO, AVENIDA LAK'IN- 25053	\$ 207,302.74	\$ 207,302.74	\$ 44,604.20	\$ 44,604.20	\$ 44,604.20	\$ 44,604.20	M2 de construcción	851.72	178.86	21.000%	21.516455%
ROO210201913228	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22132	\$ 349,199.16	\$ 349,199.16	\$ 104,759.75	\$ 104,759.75	\$ 104,759.75	\$ 104,759.75	Señalética(s)	2093.00	627.90	30.000%	30.000001%
ROO210201913280	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22276	\$ 223,321.33	\$ 223,321.33	\$ 66,996.40	\$ 66,996.40	\$ 66,996.40	\$ 66,996.40	Señalética(s)	1082.00	324.60	30.000%	30.000000%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201913309	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22370	\$ 82,747.10	\$ 82,747.10	\$ 24,824.13	\$ 24,824.13	\$ 24,824.13	\$ 24,824.13	Metros lineales	451.33	135.40	30.000%	30.000000%
ROO210201913319	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22387	\$ 571,881.51	\$ 571,881.51	\$ 171,564.45	\$ 171,564.45	\$ 171,564.45	\$ 171,564.45	Metros lineales	3250.00	975.00	30.000%	29.999999%
ROO210201913331	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 22418	\$ 316,292.02	\$ 316,292.02	\$ 94,887.60	\$ 94,887.60	\$ 94,887.60	\$ 94,887.60	Señalética(s)	1906.00	571.80	30.000%	29.999998%
ROO210201914080	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23922	\$ 97,940.59	\$ 97,940.59	\$ 35,997.24	\$ 35,997.24	\$ 35,997.24	\$ 35,997.24	Metros lineales	1333.00	493.03	37.000%	36.754159%
ROO210201914084	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23926	\$ 140,914.64	\$ 140,914.64	\$ 51,791.95	\$ 51,791.95	\$ 51,791.95	\$ 51,791.95	Metros lineales	1023.90	378.84	37.000%	36.754130%
ROO210201914086	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23928	\$ 66,360.86	\$ 66,360.86	\$ 24,389.97	\$ 24,389.97	\$ 24,389.97	\$ 24,389.97	Metros lineales	499.17	184.69	37.000%	36.753547%
ROO210201914088	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23929	\$ 76,154.83	\$ 76,154.83	\$ 28,063.16	\$ 28,063.16	\$ 28,063.16	\$ 28,063.16	Metros lineales	760.01	281.20	37.000%	36.850138%
ROO210201914092	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23931	\$ 126,123.82	\$ 126,123.82	\$ 46,355.63	\$ 46,355.63	\$ 46,355.63	\$ 46,355.63	Metros lineales	1183.60	437.93	37.000%	36.754064%
ROO210201914096	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23933	\$ 55,367.67	\$ 55,367.67	\$ 20,349.46	\$ 20,349.46	\$ 20,349.46	\$ 20,349.46	Metros lineales	233.08	86.24	37.000%	36.753320%
ROO210201914100	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23935	\$ 382,364.93	\$ 382,364.93	\$ 140,536.17	\$ 140,536.17	\$ 140,536.17	\$ 140,536.17	Metros lineales	1859.50	688.02	37.000%	36.754461%
ROO210201914102	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 23936	\$ 115,730.25	\$ 115,730.25	\$ 42,535.52	\$ 42,535.52	\$ 42,535.52	\$ 42,535.52	Metros lineales	1574.50	582.57	37.000%	36.754021%
ROO210201913512	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22778	\$ 621,838.74	\$ 621,838.74	\$ 186,551.62	\$ 186,551.62	\$ 186,551.62	\$ 186,551.62	Metros lineales	4070.00	1221.00	30.000%	30.000000%
ROO210201913519	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22799	\$ 550,431.42	\$ 550,431.42	\$ 165,129.43	\$ 165,129.43	\$ 165,129.43	\$ 165,129.43	Metros lineales	2722.00	816.60	30.000%	30.000001%
ROO210201913535	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22862	\$ 182,768.73	\$ 182,768.73	\$ 54,830.62	\$ 54,830.62	\$ 54,830.62	\$ 54,830.62	Señalética(s)	1217.00	365.10	30.000%	30.000001%
ROO210201914266	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24146	\$ 66,534.12	\$ 66,534.12	\$ 24,463.43	\$ 24,463.43	\$ 24,463.43	\$ 24,463.43	Metros lineales	204.13	75.53	37.000%	36.768248%

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO210201914270	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24151	\$ 296,218.35	\$ 296,218.35	\$ 108,873.29	\$ 108,873.29	\$ 108,873.29	\$ 108,873.29	Metros lineales	668.00	247.16	37.000%	36.754404%
ROO210201914277	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 1 - 24155	\$ 90,145.45	\$ 90,145.45	\$ 33,205.62	\$ 33,205.62	\$ 33,205.62	\$ 33,205.62	Metros lineales	364.00	134.68	37.000%	36.835603%
ROO210201913566	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22933	\$ 112,211.50	\$ 112,211.50	\$ 33,663.45	\$ 33,663.45	\$ 33,663.45	\$ 33,663.45	Señalética(s)	786	235.80	30.000%	30.000000%
ROO210201913588	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 22981	\$ 107,536.02	\$ 107,536.02	\$ 32,260.81	\$ 32,260.81	\$ 32,260.81	\$ 32,260.81	Metros lineales	755.11	226.50	30.000%	30.000004%
ROO210201913618	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23078	\$ 981,425.60	\$ 981,425.60	\$ 294,427.68	\$ 294,427.68	\$ 294,427.68	\$ 294,427.68	Señalética(s)	5725.00	1717.50	30.000%	30.000000%
ROO210201913638	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 23110	\$ 224,423.00	\$ 224,423.00	\$ 67,326.90	\$ 67,326.90	\$ 67,326.90	\$ 67,326.90	Señalética(s)	1118.00	335.40	30.000%	30.000000%
ROO210201915197	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26226	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	29	0.00	0.000%	0.000000%
ROO210201915228	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26298	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	8	0.00	0.000%	0.000000%
ROO210201915244	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26342	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Vehiculos	6	0.00	0.000%	0.000000%
ROO210301999101	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO - 40708	\$ 204,251.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Impresoras	32.00	0.00	0.000%	0.000000%
ROO210301961768	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO - 40435	\$ 1,979,828.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Computadoras	53.00	0.00	0.000%	0.000000%
Totales=		\$ 108,875,012.95	\$ 98,516,502.00	\$ 72,318,488.22	\$ 72,318,488.22	\$ 72,318,488.22	\$ 72,318,488.22					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Destino del Gasto
Tercer Trimestre 2021
FORTAMUN 2021

Techo Financiero:	\$ 580,353,234.00
Ministración:	\$ 435,264,921.00
Número de proyectos registrados:	1

Folio	Nombre del proyecto	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
								Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO21020193 8881	Rehabilitación de las instalaciones de la Academia de Policía en el Municipio de Benito Juárez	\$ 4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$2,564,064.31	\$2,564,062.35	M2 de construcción	1945.00	1167.00	60.00%	60.01%
Totales=		\$ 4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$4,272,921.99	\$2,564,064.31	\$2,564,062.35					

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL