

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	<b>MBJ/PM/DGPM/DCEI/1265-BIS/2023</b>
ASUNTO: ENVIO INFORME SRFT 3T 2023	FECHA	12/10/2023
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN	
RESERVADA: NO	RUBRICA DEL TITULAR: C.-ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANNIELLO	
CONFIDENCIAL: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	
	RUBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAP QUE CLASIFICA:	

“2023, Año de las Niñas y los Niños”

**LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ**  
**SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**P R E S E N T E**

Por este medio me permito remitir los reportes del Tercer Trimestre 2023 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el Ejercicio Fiscal 2023:

- FAIS Municipal 2023
- FORTAMUN 2023

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

**LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**


C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo  
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.  
C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo  
C.c.p. Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova - Secretaria Particular de la Presidencia Municipal  
C.c.p. Archivo / Minutario

JEDN/AVG/AZUL\*

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2023	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	211	\$0.00	\$ 1,096,054.77	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
		2										2	355	\$0.00	\$ 1,276,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
		2										2	613	\$0.00	\$ 95,686,120.43	\$ 83,417,924.07	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	\$18,243,262.08	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO; ALCANTARILLADO	
		2										2	614	\$0.00	\$ 139,316,144.51	\$ 131,673,397.77	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	\$26,963,828.68	CONSTRUCCION DE CALLES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE CALLES; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS;	
		2										2	616	\$0.00	\$ 26,092,713.72	\$ 23,440,816.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA; REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	617	\$0.00	\$ 15,322,067.47	\$ 12,011,994.11	\$1,675,940.89	\$1,675,940.89	\$1,675,940.89	\$1,675,940.89	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA Y REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
		2										1	832	\$ 279,493,481.00	\$ 703,974.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM
														\$279,493,481.00	\$279,493,481.00	\$251,544,132.00	\$46,883,031.65	\$46,883,031.65	\$46,883,031.65	\$46,883,031.65	
23	5	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00										
		2										2	832	\$ 124,997,887.00	\$ 7,089,812.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 14,014,819.18	\$4,100,000.00	\$3,588,444.06	\$3,588,444.06	\$3,588,444.06	\$3,588,444.06	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247; CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3; REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1
		2										2	614	\$0.00	\$ 67,031,131.29	\$22,500,000.00	\$20,903,972.44	\$20,903,972.44	\$20,903,972.44	\$20,903,972.44	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES, PASOS PEATONALES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANGUN
		2										2	617	\$0.00	\$ 27,962,124.50	\$8,000,000.00	\$7,567,161.26	\$7,567,161.26	\$7,567,161.26	\$7,567,161.26	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21; INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200
		2										1	113	\$ 543,423,357.00	\$ 543,423,357.00	\$480,000,000.00	\$ 398,295,228.53	\$ 398,295,228.53	\$ 398,295,228.53	\$ 398,295,228.53	Sueldos y salarios del personal de SSPyT y de la Dirección del Bomberos; Sueldos y Salarios para Dependencias y Entidades Municipales Prioritarias



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones				
													2	564	\$0.00	\$ 8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAXAL QUE INCLUYE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR			
													2	566	\$0.00	\$ 900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL			
													1	911	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 99,215,930.00	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	\$ 90,212,987.66	Saneamiento Financiero			
														<b>\$ 818,421,244.00</b>	<b>\$ 818,421,244.00</b>	<b>\$ 613,815,930.00</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>	<b>\$ 520,567,793.95</b>				

Vo. Bo.




Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Dirección General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Elaboró



C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO230202231744	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE JUICIOS ORALES EN EL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SMZA. 247	230050001 Cancun	\$ 1,625,809.33	\$ 600,000.00	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	\$ 577,189.21	138.66	Metros Cuadrados	11.85543	35.50165%
2	ROO230202231748	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. POLITÉCNICO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TEPICH	230050001 Cancun	\$ 27,902,163.84	\$ 13,000,000.00	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	\$ 12,987,441.11	14656.99	Metros Cuadrados	3511.814804	46.54636%
3	ROO230202231751	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PÁGALO ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MARABÚ.	230050001 Cancun	\$ 15,554,833.77	\$ 8,000,000.00	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	\$ 6,795,425.60	11772.91	Metros Cuadrados	2306.313069	43.68691%
4	ROO230202231753	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA NORIA.	230050001 Cancun	\$ 3,739,212.53	\$ 1,500,000.00	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	\$ 1,121,105.73	1455.38	Metros Cuadrados	0	29.98240%
5	ROO230202231756	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SMZA. 21	230050001 Cancun	\$ 25,227,789.84	\$ 8,000,000.00	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	\$ 7,567,161.26	13411.60	Metros Cuadrados	0	29.99534%
6	ROO230302264572	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO EN LA SMZA 106, ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 10,043,044.71	\$ 3,500,000.00	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	\$ 3,011,254.85	3102.48	Metros Cuadrados	0	29.98349%
7	ROO230302264576	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS SMZA. 71	230050001 Cancun	\$ 734,334.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	Pieza	0	0.00000%
8	ROO230302264578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESIBLES, PERÍMETRO ASOCIACIONES CIVILES SMZA. 94	230050001 Cancun	\$ 2,627,874.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2217.50	Metros Lineales	0	0.00000%
9	ROO230302264581	ADECUACIÓN DE PASO PEATONAL INCLUSIVO EN AV. TULUM	230050001 Cancun	\$ 2,010,947.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	128.00	Metros Lineales	0	0.00000%
10	ROO230302264583	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA SMZA. 200	230050001 Cancun	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	405.45	Metros Cuadrados	0	0.00000%
11	ROO230302264610	REHABILITACIÓN DE LA AV. ORQUÍDEAS ENTRE AV. LAK'IN Y AV. TULIPANES	230050001 Cancun	\$ 3,561,315.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2588.80	Metros Cuadrados	0	0.00000%
12	ROO230302264611	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA RUTH EN LA SMZA. 213	230050001 Cancun	\$ 1,299,522.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	861.84	Metros Cuadrados	0	0.00000%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 818,421,244.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
13	ROO230302264613	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, DR. ENRIQUE BAROCIO EN LA SMZA 1	230050001 Cancun	\$ 2,345,965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	104.00	Metros Lineales	0	0.00000%
14	ROO230302264614	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE HE-ZABA	230050001 Cancun	\$ 2,991,356.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	710.89	Metros Cuadrados	0	0.00000%
15	ROO230302264615	REHABILITACIÓN VIAL CON REDUCTORES DE VELOCIDAD ALOJA - AV. HEBERTO CASTILLO	230050001 Cancun	\$ 4,997,633.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2910.84	Metros Cuadrados	0	0.00000%
16	ROO230302264620	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CANCÚN	230050001 Cancun	\$ 2,346,270.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	306.21	Metros Lineales	0	0.00000%
17	ROO230302269637	ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRAL DEL GIMNASIO KUCHIL BAXAL QUE INCLUYE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 300,000 BTU/HR	230050001 Cancun	\$ 8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13.00	Pieza	0	0.00000%
18	ROO230302269641	ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO PEDESTAL DE 750 KVA 13200 440/254 V 3F 4H 60 GOHZ PARA EL GIMNASIO KUCHIL BAXAL	230050001 Cancun	\$ 900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	Pieza	0	0.00000%
<b>TOTALES</b>				\$ 117,908,074.97	\$ 34,600,000.00	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76	\$ 32,059,577.76				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FISICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	30576	RO0230202217300	CONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,334,980.71	\$ 4,000,000.00	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	\$ 1,300,075.29	2686.1	Metros cuadrados	0.00	29.990%
2	65525	RO0230202222319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,611,727.53	\$ 15,000,000.00	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	\$ 4,682,477.01	10220.00	Metros cuadrados	0.00	29.993%
3	37282	RO0230202218531	REHABILITACION DE CALLES EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 21,648,382.26	\$ 20,648,382.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17012.00	Metros cuadrados	0.00	0.000%
4	43558	RO0230202219589	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 10,504,738.35	\$ 9,504,738.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4824.30	Metros cuadrados	0.00	0.000%
5	73768	RO0230202223421	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,832,499.81	\$ 1,832,499.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11087.00	Metros lineales	0.00	0.000%
6	62704	RO0230202221881	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,780,652.95	\$ 31,780,652.95	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	\$ 9,833,036.14	25155.00	Metros cuadrados	0.00	29.996%
7	62818	RO0230202221901	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,681,586.22	\$ 968,586.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7055.90	Metros lineales	0.00	0.000%
8	68349	RO0230202222652	REHABILITACION DE CALLES EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 32,753,544.48	\$ 31,753,544.48	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	\$ 10,792,679.11	33224.00	Metros cuadrados	0.00	32.951%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
9	38565	RO0230202218784	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,950,908.08	\$ 3,950,908.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7432.90	Metros lineales	0.00	0.000%
10	30672	RO0230202217320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,186,079.73	\$ 986,079.73	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	\$ 355,561.13	525.00	Metros cuadrados	0.00	29.978%
11	30794	RO0230202217350	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 267,203.74	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	628.73	Metros lineales	0.00	0.000%
12	30441	RO0230202217284	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 327,143.92	\$ 227,143.92	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	\$ 97,909.02	2.00	Pozos	0.00	29.928%
13	81293	RO0230202224431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,006,494.82	\$ 1,006,494.82	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	\$ 764,037.56	482.00	Metros lineales	54.27	38.078%
14	65640	RO0230202222338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 26,227,071.52	\$ 25,227,071.52	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	\$ 8,755,863.03	4363.40	Metros lineales	0.00	33.385%
15	65773	RO0230202222351	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,665,484.46	\$ 6,665,484.46	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	\$ 2,739,405.43	3917.90	Metros lineales	0.00	35.737%
16	65815	RO0230202222358	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 4,252,870.95	\$ 3,252,870.95	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	\$ 1,275,524.70	25.00	Pozos	0.00	29.992%
17	38243	RO0230202218723	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 164,231.22	\$ 144,231.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.00	Pozos	0.00	0.000%





MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FISICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
18	30230	RO0230202217239	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,029,154.83	\$ 929,154.83	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	\$ 453,281.38	621.79	Metros lineales	126.10	44.044%
19	39673	RO0230202218955	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,160,753.44	\$ 1,160,753.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11.00	Pozos	0.00	0.000%
20	68844	RO0230202222735	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA AV. ORQUIDEAS ENTRE AV. LAKIN Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 7,045,731.62	\$ 6,045,731.62	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	\$ 2,980,167.15	18.00	Pozos	3.26	42.297%
21	62413	RO0230202221843	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,180,202.93	\$ 2,180,202.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1668.00	Metros lineales	0.00	0.000%
22	63039	RO0230202221939	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, TIERRA Y LIBERTAD 2 Y 3, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 6,522,229.15	\$ 5,522,229.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	120.00	Piezas	0.00	0.000%
23	31639	RO0230202217487	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA NORIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,370,367.30	\$ 937,036.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20.00	Piezas	0.00	0.000%
24	43881	RO0230202219626	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 96 Y 99, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,611,088.71	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	112	Piezas	0.00	0.000%
25	124766	RO0230302243346	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,924,468.33	\$ 3,000,000.00	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	\$ 1,177,073.81	1688.00	Metros lineales	0.00	29.993%



MUNICIPIO DE  
**BENITO JUÁREZ**  
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN 2023  
Ciclo del Recurso: 2023  
Periodo: Tercer Trimestre  
Destino del gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE  
**PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FISICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
26	137039	RO0230302245537	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SMZA. 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,789,422.35	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	59.00	Piezas	0.00	0.000%
27	138943	RO0230302245785	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA SMZA, 237, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 751,702.91	\$ 651,702.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.00	Piezas	0.00	0.000%
28	139170	RO0230302245825	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SACBE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,952,845.28	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1848.90	Metros cuadrados	0.00	0.000%
29	139736	RO0230302245920	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA SMZA, 227, MZA. 12, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,663,277.09	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	785.00	Metros cuadrados	0.00	0.000%
30	175962	RO0230302252348	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 2,134,361.26	\$ 1,467,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.00	Piezas	0.00	0.000%
31	181032	RO0230302253335	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 449,151.25	\$ 349,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	618.23	Metros cuadrados	0.00	0.000%
32	181396	RO0230302253403	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 234	230050001 Cancun	\$ 6,047,083.90	\$ 6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											AVANCES FISICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
33	181546	RO0230302253435	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 593,616.45	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	682.41	Metros cuadrados	0.00	0.000%
34	181674	RO0230302253456	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 64	230050001 Cancun	\$ 6,102,611.00	\$ 5,543,629.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%
35	183695	RO0230302253715	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 470,315.88	\$ 450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	569.90	Metros cuadrados	0.00	0.000%
36	184365	RO0230302253807	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 220	230050001 Cancun	\$ 5,731,899.64	\$ 5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	682.04	Metros cuadrados	0.00	0.000%
37	185932	RO0230302254037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 6,099,732.37	\$ 5,099,732.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0.000%
38	187312	RO0230302254315	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 228	230050001 Cancun	\$ 598,303.23	\$ 498,303.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	782.99	Metros cuadrados	0.00	0.000%
39	219784	RO0230302259306	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA. 232, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 11,879,916.13	\$ 11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7043.50	Metros cuadrados	0.00	0.000%

Techo Financiero: \$ 279,493,481.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										AVANCES FISICOS				
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
40	225127	ROO230302260212	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GASTON ALEGRE Y AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 18,523,340.71	\$ 18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,030.30	Metros lineales	0.00	0.000%
41	209933	ROO230302257614	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,096,054.77	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	Otros	0.00	0.000%
42	229165	ROO230302260920	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230050001 Cancun	\$ 1,276,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	Vehiculos	0.00	0.000%
43	39610	ROO230302265685	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 5,589,869.62	\$ 5,000,000.00	\$ 1,675,940.89	\$1,675,940.89	\$1,675,940.89	\$1,675,940.89	1,028.00	Otros	0.00	29.982%
<b>T O T A L E S</b>					\$ 278,789,506.90	\$ 251,544,132.00	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65	\$ 46,883,031.65				

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Director General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello  
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL