



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00											
		2										1	832	\$ 100,126,753.70	\$ 19,428,815.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM
		2										2	355	\$ 750,000.00	\$ 1,937,420.36	\$ 1,937,420.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Gastos indirectos
		2										2	515	\$ 2,462,946.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PRODIM
		2										2	613	\$ 16,559,875.06	\$ 78,803,129.66	\$ 38,244,345.80	\$16,144,345.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
		2										2	616	\$ 14,732,674.14	\$ 26,222,369.57	\$ 25,217,024.92	\$5,717,024.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de señáletica en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovía
		2										2	615	\$ 72,763,682.14	\$ 81,004,197.19	\$ 59,038,766.92	\$29,104,757.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO
														\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 124,437,558.00	\$50,966,128.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00											
		2										2	832	\$ 61,754,213.00	\$ 46,248,563.65	\$46,248,563.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de FORTAMUN
		2										2	616	\$0.00	\$ 3,386,224.70	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2
		2										2	615	\$0.00	\$ 10,319,424.65	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REHABILITACIÓN DE AV. 135



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	617	\$ 0.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
		2										1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,374,731.00	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 233,429,951.21	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
		2										1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 41,972,630.22	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25	Sanamiento Financiero
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 343,842,476.00	\$ 292,959,808.38	\$ 277,481,545.26	\$ 277,481,545.26	\$ 270,768,477.46	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Jesus Antonio Martinez Gomez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ **687,678,944.00**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,386,224.70	\$3,386,224.70	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	603.94	0	0
2	RO0220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,319,424.65	\$10,319,424.65	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	7432.17	0	0
3	RO0220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,799,620.07	\$1,799,620.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	921.52	0	0
TOTALES				\$ 15,505,649.35	\$ 15,505,649.35	\$ 15,478,263.12	\$ 15,478,263.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ **207,395,932.00**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,984,188.88	\$3,984,188.88	\$3,884,416.30	\$3,884,416.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2623.70	Metros cuadrados	0	0
2	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,868,226.00	\$3,868,226.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4607.00	Metros lineales	0	0
3	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,739,805.96	\$5,739,805.96	\$5,717,024.92	\$5,717,024.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3677.00	Metros cuadrados	0	0
4	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,954,167.82	\$1,954,167.82	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4317.00	Metros lineales	0	0
5	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,736,705.18	\$1,736,705.18	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2372	Metros lineales	0	0
6	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 713,995.01	\$713,995.01	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2541	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	7988	RO0220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,875.41	\$7,630,875.41	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10585	Metros cuadrados	0	0
8	8053	RO0220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,717,971.26	\$20,717,971.26	\$34,009.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24838	Metros cuadrados	0	0
9	8267	RO0220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,139,110.19	\$8,139,110.19	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11786	Metros cuadrados	0	0
10	8336	RO0220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHACMOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,610,179.26	\$15,610,179.26	\$15,603,469.57	\$15,603,469.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19213	Metros cuadrados	0	0
11	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,082,235.00	\$5,082,235.00	\$5,080,265.25	\$5,080,265.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3164	Metros cuadrados	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 2,007,685.71	\$2,007,685.71	\$1,960,390.96	\$1,960,390.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	44	Piezas	0	0
13	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,240,205.02	\$9,240,205.02	\$9,136,624.56	\$9,136,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	198	Piezas	0	0
14	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,775,077.31	\$4,775,077.31	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1388	Metros lineales	0	0
15	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,964.09	\$4,536,964.09	\$4,536,606.28	\$4,536,606.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2438	Metros lineales	0	0
16	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,515,630.43	\$3,515,630.43	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	666	Metros lineales	0	0
17	97382	RO0220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,371,226.52	\$18,371,226.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5166	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
18	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,998,726.84	\$7,998,726.84	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5393	Metros cuadrados	0	0
19	85277	RO0220202080869	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,032,293.14	\$1,032,293.14	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	239.15	Metros lineales	0	0
20	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,064,641.57	\$5,064,641.57	\$5,047,330.28	\$5,047,330.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	Pozos	0	0
21	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,280,343.45	\$21,280,343.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	130	Pozos	0	0
22	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,175,538.64	\$12,175,538.64	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75	Pozos	0	0
23	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 649,362.06	\$649,362.06	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	Pozos	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
24	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,206,756.24	\$4,206,756.24	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	227	Piezas	0	0
25	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,883,486.83	\$2,883,486.83	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1659	Metros Cuadrados	0	0
26	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,437,269.34	\$6,437,269.34	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3541	Metros Cuadrados	0	0
27	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,349,773.33	\$5,349,773.33	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3734.9	Metros Cuadrados	0	0
28	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,327,255.93	\$1,327,255.93	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2863.6	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
29	57839	R00220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,037,420.36	\$1,037,420.36	\$1,037,420.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2847	Otros	0	0
30	53929	R00220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	47	Vehículos	0	0
TOTALES					\$ 187,967,116.78	\$187,967,116.78	\$124,437,558.00	\$50,966,128.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Elaboró

 L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

 Lic. José Fernando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL