



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/039/2020
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDACIÓN 4º TRIM. 2019	FECHA	13/01/2020
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	13/01/2021
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/0682/XII/2019, por este medio me permito remitir los reportes del **Cuarto Trimestre 2019** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- FORTASEG

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Carlos Alcocer Betancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Ing. Salvador Diego Alarcón – Director General de Obras Públicas
C.c.p. Insp. Eduardo Santa María Chávez – Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/EEES/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Cuarto Trimestre 2019
FAIS Municipal

Techo Financiero:	\$ 109,194,425.00
Ministración:	\$ 109,194,425.00
Ejercido:	\$ 106,030,349.16
Pagado:	\$ 79,608,479.83
Reintegro:	\$ 989,386.72
Número de proyectos registrados:	12


Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
282936	DGPM/1542/2019 (05-09-19)	ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN 237	\$ 2,054,756.93	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,988,492.39	\$ 1,848,987.47	PIEZA	22	21.78	99.00%	100.00%
178157	DGPM/1051/2019 (04-07-19)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 1	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 21,053,449.89	\$ 18,416,493.36	METROS LINEALES	3,860	3821.40	99.00%	100.00%
177954	DGPM/1051/2019 (04-07-19)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 1	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,966,806.12	\$ 6,093,079.91	METROS LINEALES	1,236	1223.64	99.00%	100.00%
178418	DGPM/1052/2019 (04-07-19)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 38,374,949.38	\$ 25,083,853.57	METROS LINEALES	6,586	6520.14	99.00%	100.00%
178266	DGPM/1052/2019 (04-07-19)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 18,905,577.68	\$ 12,360,322.53	METROS LINEALES	3,233	3200.67	99.00%	100.00%
176283	DGPM/0788/2019 (28-05-19)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGIÓN 227 ETAPA 2	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 16,379,163.75	\$ 14,306,170.01	METROS CUADRADOS	17,976	17796.24	99.00%	100.00%
281649	DGPM/2012/2019 (22-11-19)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SM 227	\$ 1,252,729.17	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 1,231,909.95	\$ 369,572.98	METROS CUADRADOS	1,111.1	1099.99	99.00%	100.00%
188777	DGPM/0786/2019 (28-05-19) DGPM/2009/2019 (22-11-19)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	\$ 351,720.00	VEHICULOS	8	8	100.00%	100.00%
188798	DGPM/0786/2019 (28-05-19) DGPM/2009/2019 (22-11-19)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	VEHICULOS	28	28	100.00%	100.00%
189477	DGPM/0786/2019 (28-05-19) DGPM/2009/2019 (22-11-19)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	\$ 328,280.00	VEHICULOS	6	6	100.00%	100.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
189727	DGPM/0786/2019 (28-05-19) DGPM/2009/2019 (22-11-19)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	\$ 19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	0.00	0.00%	#DIV/0!
189954	DGPM/0786/2019 (28-05-19) DGPM/2009/2019 (22-11-19)	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Y DE LABORATORIO	\$ 873,104.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	0.00	0.00%	#DIV/0!
Totales=			\$107,010,536.50	\$106,030,349.16	\$106,030,349.16	\$106,030,349.16	\$106,030,349.16	\$106,030,349.16	\$79,608,479.83					


Vo. Bo.

Revisó

Elaboró



L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace



Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2019	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$75,895.33	\$989,386.72												
		2										1	832	\$ 109,194,425.00	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$ 2,174,689.12	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM	
		2										1	355	\$0.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	Gastos indirectos	
		2										2	614	\$0.00	\$ 17,611,073.70	\$ 17,611,073.70	\$ 17,611,073.70	\$ 17,611,073.70	\$ 17,611,073.70	\$ 14,675,742.99	\$ 14,675,742.99	Pavimentación de calles en la Reg. 227 Etapa 2; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SM 227	
		2										2	613	\$0.00	\$ 87,289,275.46	\$ 87,289,275.46	\$ 87,289,275.46	\$ 87,289,275.46	\$ 87,289,275.46	\$ 63,802,736.84	\$ 63,802,736.84	Construcción de Red de drenaje en la región 227 etapa 1; etapa 2; ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN 237	
														\$ 109,194,425.00	\$ 108,205,038.28	\$ 108,205,038.28	\$ 108,205,038.28	\$ 108,205,038.28	\$ 108,205,038.28	\$ 79,608,479.83	\$ 79,608,479.83		
23	5	1	2019	2	33	1	5	FORTAMUN	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$152,914.22	\$772,932.22												
		2										1	113	\$ 285,031,556.00	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	\$ 249,714,717.67	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
		2										2	217	\$ 5,462,382.60	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	\$ 5,414,377.87	Aportación Municipal al Programa FORTASEG
		2										1	911	\$ 122,896,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	\$ 140,096,548.00	Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
		2										2	832	\$ 24,772,231.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión para la OBRA
		2										2	326	\$ 16,033,868.00	\$ 16,754,837.00	\$ 16,754,837.00	\$ 16,754,837.00	\$ 16,754,837.00	\$ 16,754,837.00	\$ 12,267,395.56	\$ 12,267,395.56	\$ 12,267,395.56	Renta de trituradora de impacto móvil sobre orugas (Reciladora de materiales); Arrendamiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos
		2										2	614	\$ 40,988,678.93	\$ 52,064,245.13	\$ 52,064,245.13	\$ 52,064,245.13	\$ 52,064,245.13	\$ 52,064,245.13	\$ 45,266,329.16	\$ 45,266,329.16	\$ 45,266,329.16	Diversos proyectos de vialidades y urbanización
		2										2	616	\$ 26,772,699.69	\$ 28,261,489.98	\$ 28,261,489.98	\$ 28,261,489.98	\$ 28,261,489.98	\$ 28,261,489.98	\$ 19,354,549.63	\$ 19,354,549.63	\$ 19,354,549.63	Construcción del parque funerario; Rehabilitación de Centro de Atención Animal
		2										2	613	\$ 3,881,827.60	\$ 8,444,180.25	\$ 8,444,180.25	\$ 8,444,180.25	\$ 8,444,180.25	\$ 8,444,180.25	\$ 6,559,663.00	\$ 6,559,663.00	\$ 6,559,663.00	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
 Dirección General de Planeación Municipal
 Dirección de Planeación
 Ejercicio del gasto
 Cuarto trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
												2	626	\$ 26,635,458.19	\$ 46,371,022.89	\$ 46,371,022.89	\$ 46,371,022.89	\$ 46,371,022.89	\$ 46,371,022.89	\$ 24,530,794.31	Construcción de diversas canchas; Construcción de CDC; Mejoramiento de Espacios Públicos	
												2	541	\$ 0.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 0.00	Adquisición de Camionetas de redilas tipo estacas con capacidad de carga 1,200 kg	
												2	567	\$ 0.00	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 0.00	Adquisición de Astilladora para ramas con capacidad de 12" tipo tambor;	
												2	563	\$ 0.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 0.00	Adquisición de Minicargador de alto flujo	
														\$ 552,475,251.00	\$ 551,702,318.78	\$ 551,702,318.78	\$ 551,702,318.78	\$ 551,702,318.78	\$ 551,702,318.78	\$ 503,204,375.20		
23	5	1	2019	2	4	U	7	Subsidios en materia de seguridad pública	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$20,445.55	\$2,460,236.36											
		2										1	832	\$ 27,311,913.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión del FORTASEG 2019
		2										1	339	\$ 0.00	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	\$ 828,262.92	Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública
		2										1	334	\$ 0.00	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	\$ 5,164,244.32	Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios
		2										2	272	\$ 0.00	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	\$ 18,395,193.88	Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial
		2										2	515	\$ 0.00	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	\$ 463,975.52	Sistema Nacional de información para la seguridad pública
														\$ 27,311,913.00	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64	\$ 24,851,676.64		

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

Revisó

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
 Director de Planeación
 Enlace

Elaboró

Jesús Antonio Martínez Gómez
 Director de Programas Sociales

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Cuarto Trimestre 2019

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Techo Financiero:	\$	552,475,251.00
Ministración:	\$	552,475,251.00
Ejercido:	\$	139,721,838.24
Pagado:	\$	95,711,336.10
Reintegro:	\$	651,259.78
Número de proyectos registrados:		28

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO190101511195	Construcción del parque funerario	DGPM/0343/2019 (21-03-19)	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 23,895,159.98	\$ 16,552,021.28	M2	5312.37	5259.25	99.00%	100.000%
ROO190101511216	Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución	DGPM/0344/2019 (21-03-19)	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	\$ 7,038,232.67	M2	12562.22	12562.22	100.00%	100.00%
ROO190101511224	Construcción de guarniciones y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún	DGPM/0345/2019 (21-03-19)	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	\$ 4,658,237.45	M2	4464.24	4464.24	100.00%	100.00%
ROO190101511229	Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah	DGPM/0346/2019 (21-03-19)	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 7,981,166.32	\$ 6,640,194.71	M2	7497.39	7422.42	99.00%	100.00%
ROO190101511231	Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol	DGPM/0347/2019 (21-03-19)	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	\$ 5,265,579.33	M2	9771.11	9771.11	100.00%	100.00%
ROO190101511241	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1	DGPM/0348/2019 (21-03-19)	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	\$ 3,847,027.94	Pieza	30.00	30.00	100.00%	100.00%
ROO190201558771	Construcción de cancha de tocho bandera en la Reg. 200	DGPM/0789/2019 (28-05-19)	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 6,289,927.35	\$ 5,200,803.76	M2	4346.00	4302.54	99.00%	100.00%
ROO190201558775	Pavimentación de calles en la Reg. 227 Etapa 1	DGPM/0790/2019 (28-05-19)	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	\$ 7,413,126.55	M2	8143.80	8143.80	100.00%	100.00%
ROO190201558777	Reconstrucción de Pavimento en la Reg. 96	DGPM/0791/2019 (28-05-19)	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	\$ 9,981,381.84	M2	19073.22	19073.22	100.00%	100.00%
ROO190301570615	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Parque de la Región 202	DGPM/536/2019 (05-09-19)	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 3,496,872.45	M2	2786.00	2758.14	99.00%	100.00%

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
ROO190301570623	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Dirección de Seguridad Pública Smza. 21	DGPM/1537/2019 (05-09-19)	\$ 3,080,667.76	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 3,025,361.11	\$ 1,765,090.30	M2	618.24	612.06	99.00%	100.00%
ROO190301570636	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 99	DGPM/1538/2019 (05-09-19)	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 2,212,475.28	\$ 1,319,547.02	M2	183.80	181.96	99.00%	100.00%
ROO190301570646	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 217	DGPM/1539/2019 (05-09-19)	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 3,342,315.34	\$ 1,997,710.51	M2	603.76	597.72	99.00%	100.00%
ROO190301570679	Construcción de Cancha de Fútbol 7 y Rehabilitación de Parque en la Reg. 99	DGPM/1540/2019 (05-09-19)	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 5,980,826.87	\$ 4,894,735.19	M2	5951.00	5891.49	99.00%	100.00%
ROO190301570707	Rehabilitación de Centro de Atención Animal	DGPM/1541/2019 (05-09-19)	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 4,366,330.00	\$ 2,802,528.35	M2	919.95	910.75	99.00%	100.00%
ROO190401685501	Construcción de guarniciones y banquetas en diversas zonas de la Ciudad de Cancún Etapa 2	DGPM/1738/2019 (10-10-19)	\$ 2,762,266.14	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,756,871.24	\$ 2,178,681.69	M2	3158.04	3126.46	99.00%	100.00%
ROO190401685505	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 2	DGPM/1739/2019 (10-10-19)	\$ 2,070,308.05	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 2,069,500.88	\$ 1,569,825.45	ML	560.00	554.40	99.00%	100.00%
ROO190401685509	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún Etapa 3	DGPM/1740/2019 (10-10-19)	\$ 817,197.33	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 776,062.83	\$ 617,333.03	ML	210.00	207.90	99.00%	100.00%
ROO190401685513	Mejoramiento de Espacios Públicos en diversos puntos de la Ciudad Etapa 2	DGPM/1742/2019 (10-10-19)	\$ 7,595,912.56	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 7,451,802.24	\$ 2,235,540.68	M2	14891.00	14742.09	99.00%	100.00%
ROO190401685517	Mejoramiento de Espacios Públicos en diversos puntos de la Ciudad Etapa 3	DGPM/1743/2019 (10-10-19)	\$ 2,598,524.04	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 2,597,911.96	\$ 779,373.58	M2	5252.00	5199.48	99.00%	100.00%
ROO190401685523	Construcción de Cancha de Pasto Sintético en la Dirección de Seguridad Pública Supermanzana 21	DGPM/1744/2019 (10-10-19)	\$ 3,691,226.24	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 3,577,924.52	\$ 1,073,377.36	M2	1829.00	1810.71	99.00%	100.00%
ROO190401685525	Construcción de Cruce Vial en la Av. Andres Quintana Roo con Av. Chac Mool	DGPM/2011/2019 (22-11-19)	\$ 5,414,377.87	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 5,374,959.17	\$ 1,612,487.75	PZA	8.00	7.92	99.00%	100.00%
ROO190401685735	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la Ciudad de Cancún Etapa 4	DGPM/2082/2019 (05-12-19)	\$ 1,770,594.22	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 1,751,588.60	\$ 525,476.58	ML	455.00	450.45	99.00%	100.00%
ROO190401685737	Reconstrucción de Pavimento en la Av. Chac Mool de Av. Andres Q. Roo a Av. Chichen Itza	DGPM/2083/2019 (05-12-19)	\$ 1,601,159.00	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 1,594,690.56	\$ 478,407.17	M2	2186.00	2164.14	99.00%	100.00%
ROO190401685948	Mejoramiento de Espacios Públicos en la Sm 223	DGPM/2084/2019 (05-12-19)	\$ 5,914,080.31	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 5,892,478.22	\$ 1,767,743.46	M2	9639.00	9542.61	99.00%	100.00%

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
										Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
RO0190401685961	Adquisición de Astilladora para ramas con capacidad de 12" tipo tambor	DGPM/1730/2019 (10-10-19)	\$ 1,259,999.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 1,247,399.99	\$ 0.00	Unidad	1	0.99	99.00%	100.00%
RO0190401688040	Adquisición de Camionetas de redilas tipo estacas con capacidad de carga 1,200 kg	DGPM/1731/2019 (10-10-19)	\$ 1,624,997.60	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 1,471,500.00	\$ 0.00	Unidad	5	4.95	99.00%	100.00%
RO0190401688049	Adquisición de Minicargador de alto flujo	DGPM/1732/2019 (10-10-19)	\$ 1,899,999.99	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00	\$ 0.00	Unidad	1	0.99	99.00%	100.00%
Totales=			\$ 140,373,098.02	\$ 139,721,838.24	\$ 139,721,838.24	\$ 139,721,838.24	\$ 139,721,838.24	\$ 139,721,838.24	\$ 95,711,336.10					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL