



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		OFICIO No.	DGPM/058/2023
ASUNTO: ENVÍO REPORTES SRFT 4T 2022		FECHA	13/01/2023
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO			
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO		FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI		UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
RESERVADA: NO		RÚBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANIELLO
CONFIDENCIAL: NO		AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS		FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	13/01/2024
		RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del **Cuarto Trimestre 2022** con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2022:

- FAIS Municipal 2022
- FORTAMUN 2022

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elvies Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova - Secretaría Particular de la Presidencia Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDNA/AVGAZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,115.31	M2	603.94	603.94	100
2	RO0220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,522.61	M2	7432.17	7432.17	100
	RO0220302135625	RESTAURACIÓN DE MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADO	0	0	0
3	RO0220402198536	CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	230050001 Cancun	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 678,779.66	M2	464.4	464.4	100
4	RO0220302135635	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 26,765,089.33	Piezas	324	324	100
5	RO0220302135644	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 1,835,192.73	Piezas	6	6	100
6	RO0220302135663	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	230050001 Cancun	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	Lote	1	1	100
7	RO0220402198526	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL	230050001 Cancun	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$0.00	Lote	1	1	100
8	RO0220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,619.23	M2	921.52	921.52	100
TOTALES				\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 60,705,152.60	\$ 45,749,227.36				

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 4,536,606.28	\$ 3,909,908.22	2438	Metros lineales	2438.00	100
2	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 1,948,534.57	\$ 717,761.10	4317.00	Metros lineales	4317.00	100
3	8336	RO0220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,603,463.57	\$ 15,597,125.67	19213	Metros cuadrados	19213.00	100
4	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 3,861,088.80	\$ 2,555,027.03	4607.00	Metros lineales	4607.00	100
5	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 3,509,602.63	\$ 2,220,638.52	666	Metros lineales	666.00	100
6	8267	RO0220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 8,307,327.19	\$ 7,314,709.84	11786	Metros cuadrados	11786.00	100
7	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 1,667,190.27	\$ 601,849.27	2372	Metros lineales	2372.00	100
8	7988	RO0220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 7,630,579.11	\$ 0.00	10585	Metros cuadrados	10585.00	100
9	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 705,576.41	\$ 211,672.93	2541	Metros lineales	2541.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
10	8053	RO0220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,693,653.61	\$ 20,682,828.58	24838	Metros cuadrados	24838.00	100
11	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 9,136,624.56	\$ 8,415,708.12	198	Piezas	198.00	100
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,960,390.96	\$ 1,802,738.35	44	Piezas	44.00	100
13	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 5,317,502.55	\$ 4,489,459.86	3164	Metros cuadrados	3164.00	100
14	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 3,884,416.30	\$ 1,165,324.89	2623.70	Metros cuadrados	2623.70	100
15	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,717,024.92	\$ 5,707,786.96	3677.00	Metros cuadrados	3677.00	100
16	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 7,995,783.95	\$ 4,645,060.42	5393	Metros cuadrados	5393.00	100
17	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 2,880,784.48	\$ 881,213.60	1659	Metros Cuadrados	1659.00	100
18	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 1,326,747.09	\$ 398,024.13	2863.6	Metros lineales	2863.60	100
19	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 5,347,868.73	\$ 2,053,935.57	3734.9	Metros Cuadrados	3734.90	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
20	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 6,427,907.45	\$ 3,902,884.93	3541	Metros Cuadrados	3541.00	100
21	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 4,174,098.73	\$ 2,275,135.41	227	Piezas	227.00	100
22	139170	RO0220302114597	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 269,436.85	\$ 80,831.05	581.8	Metros cuadrados	581.80	100
23	143060	RO0220302115698	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 401,267.08	\$ 120,380.12	642.5	Metros cuadrados	642.50	100
24	148300	RO0220302116997	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SMZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,075,891.09	\$ 1,059,646.97	23	Piezas	23.00	100
25	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,770,743.32	\$ 4,524,072.61	1388	Metros lineales	1388.00	100
26	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,047,330.28	\$ 5,046,680.61	28	Pozos	28.00	100
27	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 21,279,929.16	\$ 20,308,219.89	130	Pozos	130.00	100
28	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 649,099.24	\$ 619,459.31	4	Pozos	4.00	100
29	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 12,174,947.04	\$ 10,799,813.72	75	Pozos	75.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
30	85277	ROO220202080869	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 1,030,549.84	\$ 544,934.16	239.15	Metros lineales	239.15	100
31	97382	ROO220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 18,370,845.20	\$ 9,177,872.17	5,166.00	Metros lineales	5166.00	100
32	138401	ROO220302114386	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 4,113,779.72	\$ 2,608,351.62	1,065.70	Metros cuadrados	1065.70	100
33	139088	ROO220302114576	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARÍA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 259	230050001 Cancun	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 4,183,707.78	\$ 1,530,466.82	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
34	142333	ROO220302115495	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 4,127,057.60	\$ 1,238,117.28	847.62	Metros cuadrados	847.62	100
35	148375	ROO220302117020	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	230050001 Cancun	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 1,060,335.80	\$ 998,446.31	6	Pozos	6.00	100
36	54966	ROO220302130905	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 3,799,464.00	\$ 1,684,668.00	106	Computadoras	106.00	100
37	54983	ROO220302130907	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 81,171.00	\$ 9,019.00	9	Impresoras	9.00	100



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
38	55006	R00220302130908	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 12,876.00	\$ 0.00	1	Escaner	1.00	100
39	55437	R00220302137987	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	\$ 230,499.52	49	Mobiliario y equipo	49.00	100
40	57839	R00220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	\$ 1,006,374.82	2847	Otros	2847.00	100
41	53929	R00220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 778,189.67	\$ 0.00	47	Vehículos	47.00	100
TOTALES					\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 151,136,647.38				

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones				
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00		1	832	\$ 100,126,753.70	\$ 299,664.83	\$299,664.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM			
													2	2	355	\$ 750,000.00	\$ 1,784,564.49	\$1,784,564.49	\$1,784,564.49	\$1,784,564.49	\$1,006,374.82	\$1,006,374.82	Gastos indirectos		
													2	2	515	\$ 2,462,946.96	\$ 4,124,010.52	\$4,124,010.52	\$4,124,010.52	\$4,124,010.52	\$4,124,010.52	\$1,924,166.52	\$1,924,166.52	PRODIM	
													2	2	613	\$ 16,559,875.06	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 80,730,785.22	\$ 65,572,727.63	\$ 65,572,727.63	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
													2	2	616	\$ 14,732,674.14	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 39,197,979.52	\$ 21,296,542.33	\$ 21,296,542.33	Construcción de señalética en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovia; INTERVENCION EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
													2	2	615	\$ 72,763,682.14	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 81,258,927.42	\$ 61,336,816.08	\$ 61,336,816.08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO
																\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 207,395,932.00	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 207,096,267.17	\$ 151,136,647.38		
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00		2	832	\$ 61,754,213.00	\$ 3,454.36	\$3,454.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversion del FORTAMUN			
													2	2	616	\$0.00	\$ 3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$3,366,115.31	\$3,366,115.31	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	
													2	2	615	\$0.00	\$ 10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$10,312,522.61	\$10,312,522.61	REHABILITACIÓN DE AV. 135



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Cuarto trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2												2	617	\$0.00	\$ 47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$47,026,509.55	\$32,070,589.44	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES; PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL; CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23
2												1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,420,417.04	\$ 526,413,952.45	\$ 507,589,339.95	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPYT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
2												1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	Sanamiento Financiero
2												1	339	\$0.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 333,306.67	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 687,675,489.64	\$ 687,675,489.64	\$ 687,669,025.05	\$ 653,221,873.98	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/059/2023
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 4 TRIM 2022	FECHA	13/01/2023
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANIELLO
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	13/01/2024
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2023, Año de las Niñas y los Niños"

LIC. VIRIDIANA ARACELY ACOSTA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Cuarto Trimestre 2022**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.C.P – Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elvies Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2022
FORTAMUN

Techo Financiero:

\$

687,678,944.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,115.31
REHABILITACIÓN DE AV. 135	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,522.61
CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 2,262,598.86	\$ 678,779.66
EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 34,990,275.83	\$ 26,765,089.33
TRABAJO COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 3,992,795.75	\$ 1,835,192.73
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 RUBROS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 2,989,310.55	\$ 0.00
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,619.23
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SSPYT Y BOMBEROS MUNICIPAL	\$ 234,090,363.55	\$ 234,090,363.55	\$ 234,090,363.55	\$ 234,090,363.55	\$ 234,090,130.30	\$ 227,488,319.18
PROGRAMA EMERGENTE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	\$ 292,330,053.49	\$ 292,330,053.49	\$ 292,330,053.49	\$ 292,330,053.49	\$ 292,323,822.15	\$ 280,101,020.77
SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 999,920.00	\$ 333,306.67
CEDULA DE LA INVERSIÓN	\$ 3,454.36	\$ 3,454.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales	\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 687,675,489.64	\$ 687,675,489.64	\$ 687,669,025.05	\$ 653,221,873.98

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal



C. Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2022

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Meta Planeada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Numerador (1)	Denominador (2)	
Primer Semestre		
343,839,472.00	1,283,780,320.50	0.27
Segundo Semestre		
343,839,472.00	1,283,780,320.50	0.27

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador (4)	Denominador (5)	
Primer Semestre		
343,842,476.00	1,916,964,263.06	0.1794
Segundo Semestre		
343,836,468.00	1,341,015,600.89	0.2564

TABLA DE RESULTADOS				
Primer Semestre				
Numerador	Denominador	Resultado		
343,839,472.00	1,283,780,320.50	0.27		
Segundo Semestre				
687,678,944.00	2,567,560,641.00	0.27		

Primer Semestre				
Numerador	Denominador	Resultado	Justificación	
343,842,476.00	1,916,964,263.06	0.17937		
Segundo Semestre				
687,678,944.00	3,257,979,863.95	0.21108		

REPORTE PRELIMINAR OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

/ Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe Anual 2022

FORTAMUN DF
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Meta Planeada			
	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	
Período	Numerador	Denominador	Resultado
Cuarto Trimestre	3,661,027,291.00	3,674,324,852.41	-0.36190

Método de cálculo: $[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1) - 1] \times 100$

Nota: Considerar que el numerador corresponde a un estimado de recaudación para el ejercicio 2022.

Vo. Bo.

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Meta Alcanzada			
	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	
	Numerador	Denominador	Resultado
	3,325,705,593.3	3,674,324,852.41	-9.48798

Frecuencia de medición: Anual
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Propósito

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

Elaboró



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2022

FORTAMUN DF					
Indicador: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos					
Concepto	Meta Planeada (Cifras en pesos)		Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
	Total programado	% de recursos aplicados	Total ejercidos	% de recursos aplicados	
Gasto total del FORTAMUN DF	687,678,944.00		687,669,025.05		
Destinos Prioritarios	687,678,944.00	100.0	686,669,105.05	99.8546	
Obligaciones financieras ^{1/}	380,429,906.00		391,873,822.15		
Pagos por derechos de agua	0.00		0.00		
Seguridad pública	245,494,825.00		238,879,060.92		
Inversión	61,754,213.00		55,916,221.98		
Otros requerimientos	0.00		999,920.00		

TABLA DE RESULTADOS					
Meta Planeada			Meta Alcanzada		
Numerador		Resultado	Numerador		Resultado
Destinos Prioritarios y Otros Requerimientos		687,678,944.0	686,669,105.05		
Denominador		100.0	Denominador		99.8546
Gasto Total del FORTAMUN DF		687,678,944.0	687,669,025.05		
Justificación					

Vo. Bo.

Elaboró



Lic. José Fernando Díaz Núñez
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2022

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	137,000,000.00	687,678,944.00	19.92
Segundo Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69
Tercer Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69
Cuarto Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69

Vo. Bo.

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Denominador	Resultado	
136,456,056.09	687,678,944.00	19.8430	
277,481,545.26	687,678,944.00	40.3504	
440,785,573.76	687,678,944.00	64.0976	
687,669,025.05	687,678,944.00	99.9986	

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Cuarto Trimestre 2022

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

FORTAMUN DF

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperado: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Montó anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Segundo Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Tercer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Cuarto Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Montó anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Denominador	Resultado	
171,919,742.00	687,678,944.00	25.00000	
343,842,476.00	687,678,944.00	50.00044	
515,759,210.00	687,678,944.00	75.00000	
687,678,944.00	687,678,944.00	100.00000	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaad Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2022

MDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
2	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
3	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
4	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
5	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
6	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	COMPLEMENTARIO
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	COMPLEMENTARIO
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	COMPLEMENTARIO
11	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
12	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
13	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
20	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	COMPLEMENTARIO
21	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	COMPLEMENTARIO
22	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	COMPLEMENTARIO
23	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	COMPLEMENTARIO
24	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	COMPLEMENTARIO
25	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	COMPLEMENTARIO
31	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	COMPLEMENTARIO
33	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	COMPLEMENTARIO



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Cuarto Trimestre 2022

MDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
34	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SWZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIO
16	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	DIRECTA
17	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	DIRECTA
18	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	DIRECTA
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	DIRECTA
26	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	DIRECTA
27	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	DIRECTA
28	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	DIRECTA
29	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 296	DIRECTA
30	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARIA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 239	DIRECTA
32	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	DIRECTA
35	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	DIRECTA
36	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
37	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
38	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
39	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
40	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	OTRO
41	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	OTRO

Vo. Bo.



Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Yáñez Giovanello
Director de Control y Ejercicio de la
Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	19	0.00	0	19	
Segundo Trimestre	16.66666667	4	24	6.67	2	30	
Tercer Trimestre	14.81481481	4	27	14.63	6	41	
Cuarto Trimestre	14.81481481	4	27	14.63	6	41	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	18
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	21
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	24
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	24
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)
Primer Trimestre	94.73684211	18	19	94.74	18	19
Segundo Trimestre	50	12	24	70.00	21	30
Tercer Trimestre	51.85185185	14	27	58.54	24	41
Cuarto Trimestre	51.85185185	14	27	58.54	24	41

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Cuarto Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	1
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	7
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	11
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	11
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	5.263157895	1	19	5.26	1	19	
Segundo Trimestre	33.33	8	24	23.33	7	30	
Tercer Trimestre	33.33333333	9	27	26.83	11	41	
Cuarto Trimestre	33.33333333	9	27	26.83	11	41	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Director de Control y Ejercicio de la Inversión