



DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		OFICIO No.	DGPM/1308/2022
ASUNTO: ENVÍO REPORTES SRFT 2T 2022		FECHA	14/07/2022
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO		UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI		RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO		AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO		FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	14/07/2023
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS		RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2022, Año de la Esperanza"

MTRO. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del Segundo Trimestre 2022 con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2022:

- FAIS Municipal 2022
- FORTAMUN 2022

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. Ing. Elvies Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDX/GJFDN/AZUL*

Av. Nader Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00													
		2																						
		2																					Cédula de la inversión de FISM	
		2																					Gastos indirectos	
		2																					PRODIM	
		2																					AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	
		2																					Construcción de señaletica en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovía	
		2																					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO	
23	5	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$0.00	\$0.00													
		2																					Cédula de FORTAMUN	
		2																					CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	
		2																					REHABILITACIÓN DE AV. 135	



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Segundo trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		2										2	617	\$0.00	\$ 1,800,000.00	\$1,799,620.07	\$1,799,620.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
		2										1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,374,731.00	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 240,143,019.01	\$ 233,429,951.21	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
		2										1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 41,972,630.22	\$ 37,338,526.25	\$37,338,526.25	\$37,338,526.25	\$37,338,526.25	Sanemiento Financiero
														\$ 687,678,944.00	\$ 687,678,944.00	\$ 343,842,476.00	\$ 292,959,808.38	\$ 277,481,545.26	\$ 277,481,545.26	\$ 270,768,477.46	

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Jesus Antonio Martinez Gomez
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	RO0220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,386,224.70	\$3,386,224.70	\$3,366,118.07	\$3,366,118.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	603.94	0	0
2	RO0220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,319,424.65	\$10,319,424.65	\$10,312,524.98	\$10,312,524.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	7432.17	0	0
3	RO0220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,799,620.07	\$1,799,620.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	921.52	0	0
TOTALES				\$ 15,505,649.35	\$ 15,505,649.35	\$ 15,478,263.12	\$ 15,478,263.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,984,188.88	\$3,984,188.88	\$3,884,416.30	\$3,884,416.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2623.70	Metros cuadrados	0	0
2	6466	RO0220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,868,226.00	\$3,868,226.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4607.00	Metros lineales	0	0
3	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,739,805.96	\$5,739,805.96	\$5,717,024.92	\$5,717,024.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3677.00	Metros cuadrados	0	0
4	7497	RO0220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,954,167.82	\$1,954,167.82	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4317.00	Metros lineales	0	0
5	7878	RO0220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,736,705.18	\$1,736,705.18	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2372	Metros lineales	0	0
6	7948	RO0220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 713,995.01	\$713,995.01	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2541	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	7988	ROO220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,875.41	\$7,630,875.41	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10585	Metros cuadrados	0	0
8	8053	ROO220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,717,971.26	\$20,717,971.26	\$34,009.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24838	Metros cuadrados	0	0
9	8267	ROO220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,139,110.19	\$8,139,110.19	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11786	Metros cuadrados	0	0
10	8336	ROO220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,610,179.26	\$15,610,179.26	\$15,603,469.57	\$15,603,469.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19213	Metros cuadrados	0	0
11	8475	ROO220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,082,235.00	\$5,082,235.00	\$5,080,265.25	\$5,080,265.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3164	Metros cuadrados	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 2,007,685.71	\$2,007,685.71	\$1,960,390.96	\$1,960,390.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	44	Piezas	0	0
13	8640	RO0220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,240,205.02	\$9,240,205.02	\$9,136,624.56	\$9,136,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	198	Piezas	0	0
14	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,775,077.31	\$4,775,077.31	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1388	Metros lineales	0	0
15	8948	RO0220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,964.09	\$4,536,964.09	\$4,536,606.28	\$4,536,606.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2438	Metros lineales	0	0
16	9012	RO0220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,515,630.43	\$3,515,630.43	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	666	Metros lineales	0	0
17	97382	RO0220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,371,226.52	\$18,371,226.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5166	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
18	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,998,726.84	\$7,998,726.84	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5393	Metros cuadrados	0	0
19	85277	RO0220202080869	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,032,293.14	\$1,032,293.14	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	239.15	Metros lineales	0	0
20	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,064,641.57	\$5,064,641.57	\$5,047,330.28	\$5,047,330.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	Pozos	0	0
21	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,280,343.45	\$21,280,343.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	130	Pozos	0	0
22	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,175,538.64	\$12,175,538.64	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75	Pozos	0	0
23	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 649,362.06	\$649,362.06	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	Pozos	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
24	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,206,756.24	\$4,206,756.24	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	227	Piezas	0	0
25	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,883,486.83	\$2,883,486.83	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1659	Metros Cuadrados	0	0
26	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,437,269.34	\$6,437,269.34	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3541	Metros Cuadrados	0	0
27	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,349,773.33	\$5,349,773.33	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3734.9	Metros Cuadrados	0	0
28	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,327,255.93	\$1,327,255.93	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2863.6	Metros lineales	0	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
29	57839	R00220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,037,420.36	\$1,037,420.36	\$1,037,420.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2847	Otros	0	0
30	53929	R00220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	47	Vehículos	0	0
TOTALES					\$ 187,967,116.78	\$187,967,116.78	\$124,437,558.00	\$50,966,128.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/1369/2022
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 2 TRIM 2022	FECHA	18/07/2022
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	18/07/2023
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

"2022, Año de la Esperanza"

LIC. VIRIDIANA ARACELY ACOSTA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Segundo Trimestre 2022**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.C.P. – Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.C.P. – C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/JFDN/Azul

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2022

MIDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
2	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
3	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
4	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
5	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
6	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN Y PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	COMPLEMENTARIO
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	COMPLEMENTARIO
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	COMPLEMENTARIO
11	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
12	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
13	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
14	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	DIRECTA
15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
17	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	DIRECTA
18	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	COMPLEMENTARIO
19	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	DIRECTA
20	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	DIRECTA



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2022

MIDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO		INCIDENCIA DEL PROYECTO
21	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS		DIRECTA
22	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3		DIRECTA
23	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS		DIRECTA
24	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85		COMPLEMENTARIO
25	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85		COMPLEMENTARIO
26	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84		COMPLEMENTARIO
27	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84		COMPLEMENTARIO
28	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85		COMPLEMENTARIO
29	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		OTRO
30	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		OTRO

Vo. Bo.

L. M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director de Control y Ejercicio de la
Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Segundo Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	19	0.00	0	19	
Segundo Trimestre	16.66666667	4	24	6.67	2	30	
Tercer Trimestre	14.81481481	4	27	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	14.81481481	4	27	#DIV/0!	6	0	

Vo. Bo.

Elaboro

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Segundo Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	18
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	21
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	94.73684211	18	19	94.74	18	19	
Segundo Trimestre	50	12	24	70.00	21	30	
Tercer Trimestre	51.85185185	14	27	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	51.85185185	14	27	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Segundo Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	1
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	7
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

Período	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados

Período	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	5.263157895	1	19	5.26	1	19	
Segundo Trimestre	33.33	8	24	23.33	7	30	
Tercer Trimestre	33.33333333	9	27	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	33.33333333	9	27	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Segundo Trimestre 2022
FORTAMUN

Techo Financiero:							\$	687,678,944.00
Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado		
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	\$ 3,366,224.70	\$ 3,366,118.07	\$ 3,366,118.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
REHABILITACIÓN DE AV. 135	\$ 10,319,424.65	\$ 10,312,524.98	\$ 10,312,524.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	\$ 1,800,000.00	\$ 1,799,620.07	\$ 1,799,620.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
CÉDULA DE INVERSIÓN	\$ 46,248,563.65	\$ 46,248,563.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SSPyT Y BOMBEROS MUNICIPAL	\$ 245,494,825.00	\$ 112,676,219.28	\$ 112,676,219.28	\$ 112,676,219.28	\$ 112,676,219.28	\$ 110,154,080.30		
PROGRAMA EMERGENTE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	\$ 280,879,906.00	\$ 127,466,799.73	\$ 127,466,799.73	\$ 127,466,799.73	\$ 127,466,799.73	\$ 123,275,870.91		
SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 99,550,000.00	\$ 41,972,630.22	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25	\$ 37,338,526.25		
T o t a l e s =	\$ 687,678,944.00	\$ 343,842,476.00	\$ 292,959,808.38	\$ 277,481,545.26	\$ 277,481,545.26	\$ 270,768,477.46		

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos

Director General de Planeación Municipal



Jesús Antonio Martínez Gómez

Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Director de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2022

FORTAMUN DF
Índice de Dependencia Financiera

Meta Planeada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Numerador (1)	Denominador (2)	
	Primer Semestre	
343,839,472.00	1,283,780,320.50	0.27
	Segundo Semestre	
343,839,472.00	1,283,780,320.50	0.27

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador (4)	Denominador (5)	
	Primer Semestre	
343,842,476.00	1,916,964,263.06	0.18
	Segundo Semestre	
		0.00

TABLA DE RESULTADOS

Primer Semestre		Primer Semestre	
Numerador	Resultado	Numerador	Resultado
343,839,472.00	0.27	343,842,476.00	0.18
687,678,944.00	0.27		
		1,916,964,263.06	0.18
		Segundo Semestre	
			0.00

REPORTO PRELIMINAR OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO

^{1/} Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos y aprovechamientos

Vo. Bo.

Elaboró



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2022

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF		(3)=(1/2)*100 Resultado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100 Resultado	
		Numerador	Denominador			Denominador	Justificación
Primer Trimestre	137,000,000.00	137,000,000.00	687,678,944.00	19.92	687,678,944.00	19.8430	
Segundo Trimestre	183,559,648.00	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69	687,678,944.00	40.3504	
Tercer Trimestre	183,559,648.00	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69		0.0000	
Cuarto Trimestre	183,559,648.00	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69		0.0000	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Segundo Trimestre 2022

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperado: Ascendente
Nivel: Componente

Trimestre	Meta Planeada (Cifras en pesos)			
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	
	Numerador	Denominador	(3)=(1/2)*100	
Primer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00	
Segundo Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00	
Tercer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00	
Cuarto Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	
Numerador	Denominador	(6)=(4/5)*100	
171,919,742.00	687,678,944.00	25.00000	
343,842,476.00	687,678,944.00	50.00044	
	687,678,944.00	0.00000	
	687,678,944.00	0.00000	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión