



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/2110/2022
ASUNTO: ENVÍO REPORTES SRFT 3T 2022	FECHA	17/10/2022
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANIELLO
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	17/10/2023
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAP QUE CLASIFICA:	

"2022, Año de la Esperanza"

LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio me permito remitir los reportes del **Tercer Trimestre 2022** con relación a los proyectos que se realizaron con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2022:

- FAIS Municipal 2022
- FORTAMUN 2022

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín – Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo
C.c.p. Lic. Ángel Servando Canto Aké - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	8948	ROO220102062307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 4,536,964.09	\$ 4,536,964.09	\$ 4,536,964.09	\$ 2,139,164.37	\$ 2,139,164.37	\$ 2,139,164.37	\$ 2,139,162.77	2438	Metros lineales	1145.86	47
2	7497	ROO220102061965	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 1,954,167.82	\$ 1,954,167.82	\$ 1,954,167.82	\$ 584,560.37	\$ 584,560.37	\$ 584,560.37	\$0.00	4317.00	Metros lineales	0.00	0
3	8336	ROO220102062115	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	230050001 Cancun	\$ 15,610,179.26	\$ 15,610,179.26	\$ 15,610,179.26	\$ 10,127,948.38	\$ 10,127,948.38	\$ 10,127,948.38	\$ 10,120,645.95	19213	Metros cuadrados	12488.45	65
4	6466	ROO220102061820	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,868,226.00	\$ 3,868,226.00	\$ 3,868,226.00	\$ 1,158,326.64	\$ 1,158,326.64	\$ 1,158,326.64	\$0.00	4607.00	Metros lineales	0.00	0
5	9012	ROO220102062330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 3,515,630.43	\$ 3,515,630.43	\$ 3,515,630.43	\$ 1,052,880.79	\$ 1,052,880.79	\$ 1,052,880.79	\$ 1,052,880.79	666	Metros lineales	0.00	0
6	8267	ROO220102062099	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	230050001 Cancun	\$ 8,139,110.19	\$ 8,139,110.19	\$ 8,139,110.19	\$ 2,905,720.65	\$ 2,905,720.65	\$ 2,905,720.65	\$ 2,904,483.22	11786	Metros cuadrados	4125.10	35



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
7	7878	ROO220102062033	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 1,736,705.18	\$ 1,736,705.18	\$ 1,736,705.18	\$ 500,157.08	\$ 500,157.08	\$ 500,157.08	\$0.00	2372	Metros lineales	0.00	0
8	7988	ROO220102062056	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 7,630,875.41	\$ 7,630,875.41	\$ 7,630,875.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10585	Metros cuadrados	0.00	0
9	7948	ROO220102062048	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 713,995.01	\$ 713,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2541	Metros lineales	0.00	0
10	8053	ROO220102062065	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 20,717,971.26	\$ 20,717,971.26	\$ 20,717,971.26	\$ 11,352,008.29	\$ 11,352,008.29	\$ 11,352,008.29	\$ 8,928,474.38	24838	Metros cuadrados	10680.34	43
11	8640	ROO220102062209	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	230050001 Cancun	\$ 9,240,205.02	\$ 9,240,205.02	\$ 9,240,205.02	\$ 5,261,090.89	\$ 5,261,090.89	\$ 5,261,090.89	\$ 5,233,533.61	198	Piezas	109.00	55



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
12	8518	RO0220102062167	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 2,007,685.71	\$ 2,007,685.71	\$ 2,007,685.71	\$ 1,803,887.42	\$ 1,803,887.42	\$ 1,803,887.42	\$ 1,802,343.35	44	Piezas	39.00	88.64
13	8475	RO0220102062156	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	230050001 Cancun	\$ 5,082,235.00	\$ 5,082,235.00	\$ 5,082,235.00	\$ 1,835,449.77	\$ 1,835,449.77	\$ 1,835,449.77	\$ 1,812,819.47	3164	Metros cuadrados	949.20	30
14	5415	RO0220102061708	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	230050001 Cancun	\$ 3,984,188.88	\$ 3,984,188.88	\$ 3,984,188.88	\$ 1,165,324.89	\$ 1,165,324.89	\$ 1,165,324.89	\$ 1,165,324.89	2623.70	Metros cuadrados	0.00	0
15	6905	RO0220102061874	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	230050001 Cancun	\$ 5,739,805.96	\$ 5,739,805.96	\$ 5,739,805.96	\$ 3,166,520.37	\$ 3,166,520.37	\$ 3,166,520.37	\$ 3,162,078.99	3677.00	Metros cuadrados	2022.35	55
16	73716	RO0220202078530	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 7,998,726.84	\$ 7,998,726.84	\$ 7,998,726.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5393	Metros cuadrados	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
17	73632	RO0220202078512	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	230050001 Cancun	\$ 2,883,486.83	\$ 2,883,486.83	\$ 2,883,486.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1659	Metros Cuadrados	0.00	0
18	72907	RO0220202078393	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 1,327,255.93	\$ 1,327,255.93	\$ 1,327,255.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2863.6	Metros lineales	0.00	0
19	73521	RO0220202078493	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 5,349,773.33	\$ 5,349,773.33	\$ 5,349,773.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3734.9	Metros Cuadrados	0.00	0
20	73413	RO0220202078481	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 6,437,269.34	\$ 6,437,269.34	\$ 6,437,269.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3541	Metros Cuadrados	0.00	0
21	85140	RO0220202080839	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	230050001 Cancun	\$ 4,206,756.24	\$ 4,206,756.24	\$ 4,206,756.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	227	Piezas	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
22	139170	RO0220302114597	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 272,144.62	\$ 272,144.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	581.8	Metros cuadrados	0.00	0
23	143060	RO0220302115698	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 402,324.31	\$ 402,324.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	642.5	Metros cuadrados	0.00	0
24	148300	RO0220302116997	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SMZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 1,081,876.54	\$ 1,081,876.54	\$ 1,081,876.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	Piezas	0.00	0
25	100747	RO0220202083905	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	230050001 Cancun	\$ 4,775,077.31	\$ 4,775,077.31	\$ 4,775,077.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1388	Metros lineales	0.00	0
26	25884	RO0220202070389	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	230050001 Cancun	\$ 5,064,641.57	\$ 5,064,641.57	\$ 5,064,641.57	\$ 4,882,928.07	\$ 4,882,928.07	\$ 4,882,928.07	\$ 4,875,963.74	28	Pozos	27.00	96.43
27	22834	RO0220202070129	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050001 Cancun	\$ 21,280,343.45	\$ 21,280,343.45	\$ 21,280,343.45	\$ 14,638,276.13	\$ 14,638,276.13	\$ 14,638,276.13	\$ 10,963,160.96	130	Pozos	65.00	50



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
28	25770	RO0220202070375	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	230050002 Alfredo V. Bonfil	\$ 649,362.06	\$ 649,362.06	\$ 649,362.06	\$ 446,681.75	\$ 446,681.75	\$ 446,681.75	\$ 334,536.93	4	Pozos	2.00	50
29	53095	RO0220202074950	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	230050001 Cancun	\$ 12,175,538.64	\$ 12,175,538.64	\$ 12,175,538.64	\$ 3,652,484.11	\$ 3,652,484.11	\$ 3,652,484.11	\$ 3,652,484.11	75	Pozos	0.00	0
30	85277	RO0220202080869	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	230050001 Cancun	\$ 1,032,293.14	\$ 1,032,293.14	\$ 230,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	239.15	Metros lineales	0.00	0
31	97382	RO0220202083113	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CUNCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	230050001 Cancun	\$ 18,371,226.52	\$ 18,371,226.52	\$ 18,371,226.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5,166.00	Metros lineales	0.00	0
32	138401	RO0220302114386	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	230050001 Cancun	\$ 4,138,463.39	\$ 4,138,463.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,065.70	Metros cuadrados	0.00	0
33	139088	RO0220302114576	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARÍA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 259	230050001 Cancun	\$ 4,193,816.88	\$ 4,193,816.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0
34	142333	RO0220302115495	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CUNCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	230050001 Cancun	\$ 4,131,707.01	\$ 4,131,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	847.62	Metros cuadrados	0.00	0



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAIS Municipal 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 207,395,932.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
35	148375	RO0220302117020	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	230050001 Cancun	\$ 1,060,563.83	\$ 1,060,563.83	\$ 1,060,563.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	Pozos	0.00	0
36	54966	RO0220302130905	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 3,832,827.50	\$ 3,832,827.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	106	Computadoras	0.00	0
37	54983	RO0220302130907	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 69,019.38	\$ 69,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	Impresoras	0.00	0
38	55006	RO0220302130908	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 15,504.02	\$ 15,504.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	Escaner	0.00	0
39	55437	RO0220302137987	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	230050001 Cancun	\$ 230,500.00	\$ 230,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	49	Mobiliario y equipo	0.00	0
40	57839	RO0220202075641	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230050001 Cancun	\$ 1,037,420.36	\$ 1,037,420.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2847	Otros	0.00	0
41	53929	RO0220202075057	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	230050001 Cancun	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	47	Vehiculos	0.00	0
TOTALES					\$ 207,395,864.26	\$ 207,395,864.26	\$ 186,656,337.00	\$ 66,673,409.97	\$ 66,673,409.97	\$ 66,673,409.97	\$ 58,147,893.16				



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la
Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN 2022
Ciclo del Recurso: 2022
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2022
Destino del gasto

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	ROO220202099075	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	230050001 Cancun	\$ 3,386,224.70	\$ 3,386,224.70	\$ 3,386,224.70	\$ 3,080,166.33	\$ 3,080,166.33	\$ 3,080,166.33	\$ 3,073,923.43	M2	603.94	543.546	90
2	ROO220202099089	REHABILITACIÓN DE AV. 135	230050001 Cancun	\$ 10,319,424.65	\$ 10,319,424.65	\$ 10,319,424.65	\$ 9,325,693.53	\$ 9,325,693.53	\$ 9,325,693.53	\$ 9,267,968.98	M2	7432.17	6688.953	90
3	ROO220302135625	RESTAURACIÓN DE MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO	230050001 Cancun	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Piezas	1	0	0
4	ROO220302135635	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 34,992,119.27	\$ 34,992,119.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PIEZAS	324	0	0
5	ROO220302135644	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	230050001 Cancun	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Piezas	6	0	0
6	ROO220302135663	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	230050001 Cancun	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	\$ 991,908.49	Lote	1	1	100
7	ROO220202099093	CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	230050001 Cancun	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,683,497.11	\$ 1,683,497.11	\$ 1,683,497.11	\$ 1,683,497.11	\$ 1,681,885.02	M2	921.52	829.368	90
TOTALES				\$ 58,489,677.11	\$ 58,489,677.11	\$ 16,381,054.95	\$ 15,081,265.46	\$ 15,081,265.46	\$ 15,081,265.46	\$ 15,015,685.92				

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

C. Jesus Antonio Martinez Gomez
Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
23	5	1	2022	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$0.00	\$0.00													
												1	832	\$	100,126,753.70	\$	67.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión de FISM
												2	355	\$	750,000.00	\$	1,937,420.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Gastos indirectos
												2	515	\$	2,462,946.96	\$	4,147,850.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PRODIM
			2																				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO; AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	
		2		613	\$	16,559,875.06	\$	80,945,570.03	\$	80,143,765.25	\$	30,685,348.37	\$	30,685,348.37	\$	30,685,348.37	\$	26,862,022.70	Construcción de señaletica en diversos puntos de la ciudad y Construcción de ciclovia;					
			2																				INTERVENCION EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	
		2		616	\$	14,732,674.14	\$	39,360,825.78	\$	25,508,374.56	\$	5,409,564.46	\$	5,409,564.46	\$	5,409,564.46	\$	5,409,564.46	\$	3,162,078.99	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS; REHABILITACION DE PAVIMENTO			



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Ejercicio del gasto
Tercer trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2												1	113	\$ 526,374,731.00	\$ 526,374,731.00	\$ 399,828,155.05	\$ 361,240,274.97	\$ 361,240,274.97	\$ 361,240,274.97	\$ 350,372,450.98	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos; Programa emergente de pago de sueldos y salarios para dependencias y entidades municipales prioritarias, por emergencia sanitaria COVID 19
2												1	911	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 99,550,000.00	\$ 64,464,033.33	\$ 64,464,033.33	\$ 64,464,033.33	\$ 64,464,033.33	Sanamiento Financiero
2												2	619	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	RESTAURACIÓN DE MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO
2												1	339	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
														\$ 687,678,944.00	\$ 683,678,944.00	\$ 515,759,210.00	\$ 440,785,573.76	\$ 440,785,573.76	\$ 440,785,573.76	\$ 429,852,170.23	

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Angel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

Elaboró

C. Jesus Antonio Martinez Gomez

Director de Programas Sociales



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/2111/2022
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 3 TRIM 2022	FECHA	17/10/2022
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DE LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	C. ÁNGEL ISAAC VÁZQUEZ GIOVANIELLO
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	17/10/2023
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAP QUE CLASIFICA:	

"2022, Año de la Esperanza"

LIC. VIRIDIANA ARACELY ACOSTA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Tercer Trimestre 2022**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.C.P. -- Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. Ing. Elves Cabrera Cruz - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública.
C.c.p. Archivo / Minutario
JFDN/AIVG/AZUL*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Tercer Trimestre 2022
FORTAMUN

Techo Financiero: \$ 687,678,944.00

Nombre del proyecto	Aprobado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FUNERARIO ETAPA 2	\$ 3,386,224.70	\$ 3,386,224.70	\$ 3,080,166.33	\$3,080,166.33	\$3,080,166.33	\$3,073,923.43
REHABILITACIÓN DE AV. 135	\$ 10,319,424.65	\$ 10,319,424.65	\$ 9,325,693.53	\$9,325,693.53	\$9,325,693.53	\$9,267,968.98
RESTAURACIÓN DE MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 34,992,119.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIOS ORALES	\$ 991,908.49	\$991,908.49	\$991,908.49	\$991,908.49	\$991,908.49	\$991,908.49
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LA SMZA 21 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	\$ 1,800,000.00	\$ 1,683,497.11	\$ 1,683,497.11	\$1,683,497.11	\$1,683,497.11	\$1,681,885.02
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SSPyT Y BOMBEROS MUNICIPAL	\$ 245,494,825.00	\$ 188,335,652.71	\$ 169,041,712.67	\$169,041,712.67	\$169,041,712.67	\$164,324,365.07
PROGRAMA EMERGENTE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	\$ 280,879,906.00	\$211,492,502.34	\$192,198,562.30	\$192,198,562.30	\$192,198,562.30	\$186,048,085.91
SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 99,550,000.00	\$99,550,000.00	\$64,464,033.33	\$64,464,033.33	\$64,464,033.33	\$64,464,033.33
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUBIERTA LIGERA EN ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SMZA 23	\$ 2,264,535.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales=	\$ 687,678,944.00	\$ 515,759,210.00	\$ 440,785,573.76	\$ 440,785,573.76	\$ 440,785,573.76	\$ 429,852,170.23

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

C. Jesus Antonio Martínez Gomez
Director de Programas Sociales

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Tercer Trimestre 2022

FORTAMUN DF

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperado: Ascendente

Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Segundo Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Tercer Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00
Cuarto Trimestre	171,919,736.00	687,678,944.00	25.00

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	
171,919,742.00	687,678,944.00	25.00000	
343,842,476.00	687,678,944.00	50.00044	
515,759,210.00	687,678,944.00	75.00000	
	687,678,944.00	0.00000	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación
Municipal

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control
y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Informe del Tercer Trimestre 2022

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	137,000,000.00	687,678,944.00	19.92
Segundo Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69
Tercer Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69
Cuarto Trimestre	183,559,648.00	687,678,944.00	26.69

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Denominador	Resultado	
136,456,056.09	687,678,944.00	19.8430	
277,481,545.26	687,678,944.00	40.3504	
440,785,573.76	687,678,944.00	64.0976	
		0.0000	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación
Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello

Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la
Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Tercer Trimestre 2022

MIDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
1	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
2	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAKIN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
3	CONSTRUCCION DE CICLOVIA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
4	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
5	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
6	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
7	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA NOVENTA Y OCHO	COMPLEMENTARIO
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO EN LAS AVENIDAS LAKIN DE CALLE PALMA MEXICANA A AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA PALMA REAL DE AVENIDA CENTENARIO A AVENIDA CHETUMAL ETAPA DOS	COMPLEMENTARIO
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO	COMPLEMENTARIO
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL ENTRE AVENIDA TULES Y AVENIDA GONZALO GUERRERO	COMPLEMENTARIO
11	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO CALLE DIECINUEVE	COMPLEMENTARIO
12	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
13	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDA CHAC MOOL	COMPLEMENTARIO
15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AVENIDAS LAK IN Y PALMA REAL	COMPLEMENTARIO
16	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	DIRECTA
17	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA DOS	DIRECTA
18	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA UNO	DIRECTA
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO ETAPA 3	DIRECTA
20	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	COMPLEMENTARIO
21	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	COMPLEMENTARIO
22	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	COMPLEMENTARIO
23	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO AV JOSE LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA 85	COMPLEMENTARIO



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores
Tercer Trimestre 2022

MIDS 2022 - PROYECTOS FISM DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NÚM	NOMBRE DEL PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO
24	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 85	COMPLEMENTARIO
25	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84 Y 85	COMPLEMENTARIO
26	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 84	DIRECTA
27	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 97	DIRECTA
28	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CANCUN QUINTANA ROO SUPERMANZANA 98	DIRECTA
29	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	DIRECTA
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZOILA MARÍA SABIDO KANTUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 259	DIRECTA
31	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 256	COMPLEMENTARIO
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	DIRECTA
33	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EK BALAM, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, SUPERMANZANA 247	COMPLEMENTARIO
34	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 82, SMZA 77, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO	COMPLEMENTARIO
35	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO, ETAPA CUATRO	DIRECTA
36	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
37	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
38	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
39	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO	OTRO
40	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	OTRO
41	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	OTRO

Vo. Bo.

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de
Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Elaboró

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección
de Control y Ejercicio de la Inversión



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	2
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	6
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados

Registro Metas

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	0	0	19	0.00	0	19	
Segundo Trimestre	16.66666667	4	24	6.67	2	30	
Tercer Trimestre	14.81481481	4	27	14.63	6	41	
Cuarto Trimestre	14.81481481	4	27	#DIV/0!	6	0	

Vo. Bo.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Indicadores - Tercer Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	18	18
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	21
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	24
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	94.73684211	18	19	94.74	18	19	
Segundo Trimestre	50	12	24	70.00	21	30	
Tercer Trimestre	51.85185185	14	27	58.54	24	41	
Cuarto Trimestre	51.85185185	14	27	#DIV/0!	0	0	

Vo. Ba.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer Trimestre 2022

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	1
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	19	19

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	7
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	24	30

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	11
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	41

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	27	

4.-) Tabla de Resultados

Registro Metas

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	5.263157895	1	19	5.26	1	19	
Segundo Trimestre	33.33	8	24	23.33	7	30	
Tercer Trimestre	33.33333333	9	27	26.83	11	41	
Cuarto Trimestre	33.33333333	9	27	#DIV/0!	0	0	

Vo. B.

Elaboró

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Encargado del despacho de la Dirección General de Planeación
Municipal

C. Ángel Isaac Vázquez Giovaniello
Encargado del despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la
Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL